

बडीकेदार गाउँपालिका,  
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना,  
तेस्रो चरण

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को  
वार्षिक  
प्रगति प्रतिवेदन



बडीकेदार गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन  
परियोजना  
बडीकेदार गाउँपालिका सहयोग  
इकाई

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश .....	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	5
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	7
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	8
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	9
१. पृष्ठभूमि .....	9
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धि .....	10
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	15
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा .....	17
५. नीति तर्जुमा .....	18
६. सहकार्य .....	18
७. आइपरेका समस्याहरु .....	19
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण .....	20
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	22
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था .....	24
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था .....	24
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु .....	25
अनुसूची ४: भिजिविलिटी .....	27
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	28

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	बडीकेदार गाउँपालिका
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 <sup>th</sup> July 2019 to 16 <sup>th</sup> July 2020)

### क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	पुँजीगत:	२४५१७	२४६७९	२४०९३	०९६
	कार्यक्रम / चालु:	११८२९	९३७७	८२२५	०९७०
जम्मा:	३६३४६	३४०५६	३२३१८	०८९	
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	५०९८	६०८३	६०४२	११९
	नेपाल सरकार	५४४८	५४४८	४४७२	०८२
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२५८००	२२५२४	२१८०४	०८५
	जम्मा (WRDF):	३६३४६	३४०५६	३२३१८	०८९
	उपभोक्ताको (Cash)	१,१२१	७६७	७६७	०८८
	उपभोक्ताको (Kind)	१६,५५८	८,५६५	८,५६५	०५२
	जम्मा	१७,६७९	९,३३२	९,३३२	०५३

	(उपभोक्ता):				
	कुल जम्मा:	५४,०२५	४३,३८८	४१,६५०	०।७७

## ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
<u>नतिजा १ :</u> <u>खानेपानी,</u> <u>सरसफाई तथा</u> <u>स्वच्छता</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ३ ओटा खानेपानि योजना सम्पन्न</li> <li>✓ एउटा सिचाई कुलो निर्माण सम्पन्न</li> <li>✓ १ वटा छात्राशौचालय निर्माण सम्पन्न</li> <li>✓ ३ खानेपानी योजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेका</li> <li>✓ १ सिचाई योजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेका</li> <li>✓ २ वटा संस्थागत छात्रा शौचालय योजना निर्माणधिन अवस्थामा मा</li> <li>✓ १ वटा सार्वजनिक शौचालय योजना निर्माणधिन आवस्थामा</li> </ul>
<u>नतिजा २ :</u> <u>जीविकोपार्जन</u> <u>प्रवर्द्धन</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ३० वटा ट्रस सहितको पलाष्टिक घर निर्माण सम्पन्न भई टमाटरको बेर्ना सारीएको छ</li> <li>✓ ३० ओटा नयाँ घरवारी व्यवस्थापन समुहरु गठन तथा परिचालन गरी तालिम सम्पन्न</li> <li>✓ २७ जना अगुवा कृषकहरूलाई तालिम तथा परिचालन</li> <li>✓ ७०७ घरधुरीले आधारभूत घरवारी व्यवस्थापन तालिम लिई घरवारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।</li> <li>✓ १० ओटा समुहका १९८ जनाले घरवारी व्यवस्थापन पुर्नताजगि तालिम लिई घरवारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्</li> <li>✓ ३ वटा आयआर्जन समुहका ६३ जना कृषकहरूले व्यवसायिक तरकारी उत्पादन व्यवसायिक तालिम लिई तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्</li> <li>✓ ४ वटा आयआर्जन समुहका ८५ जना कृषकहरूले व्यवसायिक अदुवा उत्पादन तालिम लिई तत् सम्बन्ध कृयाकलाप संचालन गरिरहेका छन्।</li> </ul>
<u>नतिजा ३ : जलवाय</u> <u>परिवर्तन</u> <u>अनुकूलन/प्रकोप</u> <u>जोखिम न्यूनीकरण</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ३ जना नरसरी नाईकेलाई तालिम नरसरी व्यवस्थापन तालिम प्राप्त गरि नरसरी स्थापनामा परिचालन भएका छन्।</li> <li>✓ ५ जनालाई सुधारीएको चुलो प्रबर्द्धक तालिम दिई चुलो निर्माण तथा जडान कार्यमा संलग्न भइरेका छन्।</li> <li>✓ २६१ घरधुरीमा सुधारिएको चुलो निर्माण गरि प्रयोग गरिरहेका छन्</li> </ul>
<u>नतिजा ४ : क्षमता</u> <u>विकास</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ६ जनाले ९ दिने ग्रामीण मर्मतसंभार कार्यकर्ता तालिम लिई खानेपानी र सिचाई निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन्।</li> <li>✓ ३० वटा घरवारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न</li> <li>✓ १० वटा घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पुर्नताजगी तालिम</li> <li>✓ ८ वटा योजनामा पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिम</li> <li>✓ ८ वटा योजनामा आधारभूत मर्मत तथा सम्भार धारा आमासमुहलाई तालिम</li> <li>✓ ५ जनालाई सुधारिएको चुलो प्रबर्द्धक तालिम</li> <li>✓ १४ वटा टोलस्तर पुर्ण सरसफाई बारे अभियुक्तिकरण /जनचेतना कार्यक्रम</li> <li>✓ ३ जना कृषकलाई बहुउद्देशिय नरसरी व्यवस्थापन तालिम</li> <li>✓ ९ ओटा विभिन्न योजनाहरूमा चरणबद्ध कार्यतालिका अन्तर्गतका विभिन्न तालिमहरु संचालन</li> <li>✓ ३ जना स्थानिय श्रोत व्यक्तिलाई क्षमता विकास तालिम दिई परिचालन गरिएको छ।</li> <li>✓ १९ जनालाई कृषकहरूलाई गाउँपालिका स्तरीय प्लाष्टिक घर व्यवस्थापन तथा वेमौसमि तरकारी खेति तालिम दिईएको छ जस्ते गर्दा कृषकहरूको व्यवसायिक तरकारी खेति तर्फ भुकाव बढेको पाइन्छ।</li> <li>✓ गाउँपालिका स्तरीय अदुवा श्रृङ्खला मुल्य कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ गाउँपालिका भरि नै अदुवामा</li> </ul>

	<p>मुल्यश्रृंखला अवधारणा अनुसार कार्ययोजना निर्माण गरि आगामी वर्षमा प्रभावकारी ढंगले कार्य थालनी गर्ने योजना रहेको छ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागीता तालिम सम्पन्न भएको छ</li> <li>✓ ७ वटा कृषक समुहलाई व्यवसायिक तरकारी तथा अदुवा उत्पादन तालिम दिईएको छ साथै व्यवसायीक उत्पादनमा जोड दिएको छ ।</li> <li>✓ २७ जना कृषकहरूलाई गाउपालिका स्तरीय अगुवा कृषक तालिम संचालन गरिएको छ साथै तालिम प्राप्त अगुवा कृषकहरू आ आफ्नो समुहमा घरवारी व्यवस्थापनका कृयाकलापहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।</li> <li>✓ गाउपालिका स्तरिय उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।</li> <li>✓ गाउपालिका स्तरिय अर्धवार्षिक समिक्षा एवम कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ ।</li> <li>✓ जिल्ला स्तरिय अर्धवार्षिक समिक्षा एवम कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ ।</li> <li>✓ गापा स्तरिय WASH व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।</li> <li>✓ विभिन्न दिवसहरू मनाईको छ जस्ते गर्दा महिला अधिकार ,महिनावारी स्वच्छता , चर्पिको प्रयोग साबुनपानिको प्रयोग आदीमा सन्देश प्रवाह भएकोछ ।</li> </ul>
--	---

## नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
<b>संरचनाहरू (Schemes):</b>			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	३	३	९
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	३	३	३
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	८६१	८६१	२५४६
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	१३३४	१३३४	१३३४
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१	१	२
संस्थागत शौचालय (IPO)	२	२	२
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू सु.नु.	३००	२६१	१०६१
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू चाड जुङ्यान	३००	२२३	८३२
हातधुने स्थान (घर संख्या)	२२३	२२३	२१००
चांग (घर संख्या)	३००	२२३	८३२
अन्य (घर संख्या)	०	०	०
<b>अन्य सूचकांकहरू:</b>			
घरभेट			
प्रथम पटक	७२४	७२४	७२४

दोस्रो पटक	७२४	७२४	७२४
तेस्रो पटक	७२४	७२४	७२४
चौथो पटक	६५	६५	६५
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानीआयोजना घोषणा	६	०	०
खानेपानीआयोजना अन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	३५६	२०७	२०७
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	३	०	०
२ – तारापुगेको विद्यालय संख्या	३	०	०
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	३	०	०
<b>तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धित आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू पानी सुरक्षा	८	८	१३
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धित गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	४	४	९

## नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	१	२
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)	१	१	१
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	१९३	१९३	४०६
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	४२९	०	४२९
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	१	२
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)	०	०	०
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	३७४	३७४	५८६
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	४२९	४२९	४२९
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	३०	३०	६२
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)	११	११	११

आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	३०	३०	६२
घरवारी सम्बन्धितालिमसंख्या (पुनर्ताजगी)	१०	१०	२२
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	७५०	७०७	१४९१
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	४१२५	३८८८	७५८९
Advanced Livelihood			
प्राविधिक(Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	५	५	९
प्राविधिक(Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	४१	४१	७२
लघुउथम तथा कृषि व्यवसायको संख्या (पोली हाउस, अदुवा खेति, बेमौसमि तरकारी खेति )	३	३	३
लघुउथम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	२१६	१८९	२६६
गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)	४८	४८	७८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठीतथा अभियानहरु (संख्या)	४	४	७
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	११७५	१०८४	१८३५
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठीतथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	५२	५२	६९

### नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो(ICS) निर्माण संख्या	३००	२६१	१०६१
सुधारिएको चुल्हो(ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१६००	११५६	६७५६
सुधारिएकोपानीघट्ट (IWM) निर्माण संख्या	०	०	०
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	३००	२६१	१०६१

सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु			
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	२	२	४

## नतिजा ४: क्षमता विकास

### क्षमता विकास सम्बन्धिक्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांशः

१. गाउँपालिका स्तरिय वार्षिक समिक्षा तथा कार्ययोजना तयारी कार्यशाला २ दिने संचालितमा ६४ जना सहभागी भई कार्यक्रमको प्रगति तथा समिक्षा सम्पन्न भई सुझाव सल्लाहको कार्यान्वयन गरेको छ ।
२. ५ दिने अगुवा कृषक तालिम सम्पन्न भएको छ जस्मा २७ जना अगुवा कृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो साथै तालिम प्राप्त अगुवा कृषकहरु आ आफ्नो समुहमा मौसमि तथा बेमौसमि तरकारी उत्पादनमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
३. बडीकेदार गाउँपालिका वडा नं १ र ५ का ५ जना पुरुषलाई सुधारिएको चुलो सम्बन्धी ५ दिने तालिम दिई तालिम प्राप्त सु .चु. प्रबन्धकहरुले घर घरमा चुलो निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
४. बडीकेदार गा.पा वडा नं १ र ५ सम्मका ३० वटा आधारभुत घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिईएको छ तालिममा सहभागीमा ७०७ जना सहभागीहरुले बेमोसमि तरकारी उत्पादन गरी आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ जीविकोपार्जन गतिविधि संचालन गरिरहेका छन् ।
५. बडीकेदार गा.पा वडा नं ३ र ५ मा घरबारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम संचालित भई १९८ जना महिला सहभागी भई घरघरमा तरकारी उत्पादन गरेको पाईन्छ ।
६. बडीकेदार गा.पा वडा नं १,२,४ ( विपीनगर बर्छेन, मान्नाकापडी ) महिला ३ जना र पुरुष ३ जना गरी ६ जनाले ग्रामीण मर्मत कार्यकर्ता सम्बन्धी ७ दिने तालिम लिई खानेपानी र सिचाई निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
७. बडीकेदार गा.पा वडा नं ३ र ५ का ८ वटा पुरानो खानेपानी उ.स.लाई पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिम दिईएको छ । तालिममा सहभागी ९८ जना (महिला र पुरुष ) सदस्यहरुले पानी सुरक्षा सम्बन्धि ज्ञान सिप हासिल गरि आआफ्नो योजनामा पानी सुरक्षा योजना लागु गरेका छन् ।
८. बडीकेदार गा.पा वडा नं ३, र ५ का ८ वटा पुरानो खानेपानी संरचना निर्माण उ.स.लाई आधारभुत मर्मत सम्भार सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी धारा आमा समुहलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । तालिममा सहभागी ३०० जना ( महिला र पुरुष ) सहभागीहरुले खानेपानी योजना मर्मत सम्भार तथा खानेपानी कोष खडा गरी संरचनाको दिगोपन बारे जानकारी छन् ।
९. ३० वटा प्लाष्टिक घरलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम साथै प्लाष्टिक घर निर्माण कार्य सम्पन्न , बाकी ११ प्लाष्टिक घर निर्माधिन अवस्थामा छन् ।
१०. ३ जना कृषकलाई बहुउद्देशीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम दिई नर्सरी स्थापन गरी तरकारी उत्पादन गर पाईन्छ ।

१२. ३ जना स्थानिय श्रोत व्यक्तिलाई सरसफाई तथा जिविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम दिई सरसफाई तथा घरवारी व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु संचालन गर्न समुदाय स्तरमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
१३. गाउँपालिका स्तरीय प्लाष्टिक घर निर्माण तालिम ३ दिने संचालित भई १९ जना महिला र पुरुष सहभागी भएका छन् ।
१४. गाउँपालिका स्तरीय ३ दिने उपभोक्ता व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भई योजनाका पदाधिकारीलाई कार्यक्रमको उद्देश्य , आर्थिक व्यवस्थापन , योजना किताब , समिती गठन, लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु माथि छलफल गरी ३२ जना महिला र पुरुष सहभागी भएका छन् ।
१५. गाउँपालिका स्तरीय २ दिने अदुवा श्रंखाला मुल्य कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भई ३३ जना सो तालिममा सहभागी भएकाछन्।
१६. गाउँपालिका स्तरीय २ दिने निर्णयकर्ता महिलाहरूलाई लैझीक समान्ता तथा सरसफाई सम्बन्धी तालिममा २९ जनाको सहभागी भई गाउँपालिका स्तरमा महिला तथा लैझीक समान्ता तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्ययोजना तयार साथै बजेट को अनुमोदन गरेको छ ।
१७. ३ वटा कृषक समुहलाई तरकारी उत्पादन व्यवसायी तालिम दिई ६३ जना महिला सहभागी भएका छन् ।
१८. ४ वटा कृषक समुहलाई अदुवा व्यवसायीक तालिम दिई ८५ जना महिला सहभागी भएका छन् ।

### **कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा सचेतना सम्बन्धि तथ्यांक**

महिला	पुरुष	वलवालिका	अपाङ्गता भएका व्यक्ति	जम्मा
११७६	६५३	१७७	१५	२०२१

### **आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

#### **१. पृष्ठभूमि**

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच समझौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनो (RVWRMP) राज्यको पुनर्सरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहको विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र



पर्दछ ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।४। १ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहिं समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विज्ञेशण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल बिनियोजित रकम मध्ये ९४ प्रतिशत रकम निकासा भै ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु ९७६३४५ रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु ७२०५८ परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ स्थानीय तहको विनियोजित रु ५०९७६९८ मध्ये रु ६०४२२८६ खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ८९% (९९% गापाको मात्र) आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका ३ वटा खापा योजना , १ सिचाई योजना , २ वटा संस्थागत सौचालय , एउटा सार्वजनिक सौचालय , २ वटा पलाष्टिक घर निर्माण योजना , तिन ओटा सुधारीएको चुलो तथा चाड जुठ्यान निर्माण योजना तेसै गरि अधिल्लो आ.ब.देखि क्रमागत भई आएका ३ वटा खापा योजना , १ सिचाई योजना र एउटा संस्थागत सौचालय निर्माण योजना गरि भौतिक निर्माण तर्फका १६ योजनाहरु मध्ये ३ वटा खापा योजना , १ सिचाई योजना , १ संस्थागत सौचालय निर्माण योजना २ वटा पलाष्टिक द्वार निर्माण योजना र ३ वटा सुधारीएको चुलो तथा चाड जुठ्यान निर्माण योजना गरि जम्मा १० ओटा योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ६ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन् साथै ति मध्ये दुई ओटा खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम किस्ता भुक्तानि गर्न बाँकी रहेका छन् ।

यस प्रतिवेदनमा बडीकेदार गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदानगर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धि

### २.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जनकार्यान्वयन योजना को कार्यान्वयन प्रगति

#### २.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जलउपयोग गुरुयोजना अनुसार नै गापा स्तरिय खापा तथा सरसफाई योजनाहरु तर्जुमा गर्ने गरेको छ ।
- समायोजन भएको जलउपयोग गुरुयोजना गाउ सभावाट अनुमोदन भई कार्यान्वयन भई रहेको छ ।

#### २.१.२. जीविकोपार्जनकार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जीविकोपार्जन योजना अनुसार नै गापा स्तरिय खापा तथा सरसफाई योजनाहरु तर्जुमा गर्ने गरेको छ ।
- जीविकोपार्जन योजना गाउ सभावाट अनुमोदन भई कार्यान्वयन भई रहेको छ ।

## २.२ भौतिक प्रगति



यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- ✓ ३ वटा खानेपानि योजना सम्पन्न -चौताडी ससाड खा.पा , उद्गडा खा.पा, जेवलेखोला गुडगुडे खा.पा )
- ✓ १ वटा सिंचाई कुलो निर्माण सम्पन्न - निगाला सिंचाई योजना
- ✓ १ वटा छात्राशौचालय निर्माण सम्पन्न ( मेलघटटी आ.बि. अतरकाडा )
- ✓ ३० वटा पोलिहाउस निर्माण सम्पन्न
- ✓ २६१ वटा सुधारीएको चुलो निर्माण सम्पन्न
- ✓ २२३ वटा चाड जुठ्यान निर्माण सम्पन्न

#### तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगति प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरू	३	८६१	३	८६१	१००	१००
२	सिंचाई योजनाहरू	१	१९३	३	१९३	१००	१००
३	संस्थागत चर्पीहरू(संख्या)	१	३१०	१	३१०	१००	१००
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	७५०	४९२५	७०७	३८८८	९४	९४
५	सुधारिएको चुल्हो	३००	१६००	२६१	१४३५	८७	८९
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
७	प्लाष्टिक घर निर्माण	३०	१६५	३०	१६५	१००	१००
८	चाड जुठ्यान निर्माण	३००	१६००	२२३	१२२६	७७	७६

#### तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१.	बडीकेदार गा.पा. ५	निगाला सिंचाई योजना	१७ सय मिटर मुख्य क्यानल तथा २०० मिटर शाखा क्यानल तथा २ वटा क्रसिङ बनेका छन्।
२.	बडीकेदार गा.पा. ५	उद्गडा खा.पा. तथा	ईन्टेक १,आई.सि. १ , डिसि १, आरभिटी २, मुख्य पाईप लाईन २१८ मि., शाखापाईपलाईन ८१२ मि. तथा १० वटा

		सरसफई योजना	सार्वजनिक धाराहरु निर्माण भएका छन् ।
३.	बडीकेदार गा.पा.५	चोताडी ससाड खा.पा.तथा सरसफाई योजना	ईन्टेक २, ईन्टेक फिल्टर २, डिसि २, केवल कसिङ्ग २, आरभिटी ६, मुख्य पाईप लाईन मि ५६२२., शाखापाईपलाईन ४५४६ मि. तथा ३७ वटा सार्वजनिक धाराहरु निर्माण भएका छन् ।
४.	बडीकेदार गा.पा.५	मेलघटी आ.वि.शौचालय नीर्माण	महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार छात्र छात्राहरुको लागी हात धुने व्यवस्था सहितको सुरक्षि एवम व्यवस्थित शौचालय बनेको छ ।
५.	बडीकेदार गा.पा. ३	जेबलेखोला गुडगुडे खा.पा. तथा सरसफाई योजना	ईन्टेक २, वास आउट २, डिसि १, केवल कसिङ्ग २, आरभिटी ३, मुख्य पाईप लाईन ३९५० मि., शाखापाईपलाईन ४९४१ मि. तथा २४ वटा सार्वजनिक १ विद्यालय धारा र ११ ओटा सिचाई धारा निर्माण भएका छन् ।

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षीत उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

### तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसकुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुनन सक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सुधारीएको चुलो तथा चाड जुठ्यान लक्ष्य अनुसार निर्माण हुन नसकेको किनभने सरसपत्राई संरचना निर्माण पनि खापा योजनासंग निर्माण गर्ने रणनीति अनुसार यस वर्ष निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका खापा योजनामा घरधुरीसंख्या कम रहेको तथा अन्य टोलमा पनि कोभिड १९ का कारणले छोटो समय भई निर्माण व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ।	खापा योजना संचालन नभएका टोलहरुमा पनि आवश्यकता तथा जनचाहाना अनुसार टोल छनौट गरि निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र लक्ष्य उन्मुख बनाउन सकिने

### २.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ✓ ६ जनाले ९ दिने ग्रामीण मर्मतसंभार कार्यकर्ता तालिम लिई खानेपानी र सिचाई निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन्
- ✓ गाउँपालिका स्तरीय अदुवा श्रृङ्खला मुल्य कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ, गाउँपालिका भरि नै अदुवामा मुल्यश्रृङ्खला अवधारणा अनुसार कार्ययोजना निर्माण गरि आगामी वर्षमा प्रभावकारी ढंगले कार्य थालनी गर्ने योजना रहेको छ ।
- ✓ निर्णय प्रकृयामा महिला सहभागीता तालिम सम्पन्न भएको छ
- ✓ ७ वटा कृषक समुहलाई व्यवसायिक तरकारी तथा अदुवा उत्पादन तालिम दिईएको छ, साथै व्यवसायीक उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
- ✓ २७ जना कृषकहरुलाई गाउँपालिका स्तरीय अगुवा कृषक तालिम संचालन गरिएको छ, साथै तालिम प्राप्त अगुवा कृषकहरु आ आफ्नो समुहमा घरवारी व्यवस्थापनका कृयाकलापहरुमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

- ✓ गाउँपालिका स्तरिय उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- ✓ गापा स्तरिय ध्वनि व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
- ✓ विभिन्न दिवसहरु मनाईको छ जस्ते गर्दा महिला अधिकार ,महिनावारी स्वच्छता , चर्पिको प्रयोग सावुनपानिको प्रयोग आदीमा सन्देश प्रवाह भएकोछ ।
- ✓ ३० वटा घरबारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
- ✓ १० वटा घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पुर्नताजगी तालिम
- ✓ ८ वटा योजनामा पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिम
- ✓ ८ वटा योजनामा आधारभूत मर्मत तथा सम्भार धारा आमासमुहलाई तालिम
- ✓ ५ जनालाई सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धक तालिम
- ✓ १४ वटा टोलस्टर पुर्ण सरसफाई बारे अभिमुखीकरण /जनचेतना कार्यक्रम
- ✓ ३ जना कृषकलाई बहुउद्देशिय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम
- ✓ ९ ओटा विभिन्न योजनाहरूमा चरणबद्ध कार्यतालिका अन्तर्गतका विभिन्न तालिमहरु संचालन
- ✓ ३ जना स्थानिय श्रोत व्यक्तिलाई क्षमता विकास तालिम दिई परिचालन गरिएको छ । १९ जनालाई कृषकहरूलाई गाउँपालिका स्तरीय प्लाष्टिक घर व्यवस्थापन तथा बेमौसमि तरकारी खेति तालिम दिईएको छ जस्ते गर्दा कृषकहरुको व्यवसायिक तरकारी खेति तर्फ भुकाव बढेको पाईन्छ

#### तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	जम्मा
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	८२	४०	२१	२३	३१८	४६२	४२१	५२५	९४६
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	४०३	६७	१७४	५१	१७२२	३७०	२२९९	४८८	२७८७
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१९५	९	१०४	१२	७०८	५६	१००७	७७	१०८४
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	३	०	३	२	२७	६	३३	८	४१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	५२	४७	२२	२४	१३०	१५५	२०४	२२६	४३०
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	२०	६	१२	४	५७	७९	८९	८९	१७८
<b>जम्मा:</b>	<b>७५५</b>	<b>१६९</b>	<b>३३६</b>	<b>११६</b>	<b>२९६२</b>	<b>११२८</b>	<b>४०५</b>	<b>१४१३</b>	<b>५४६६</b>
<b>प्रतिशत</b>	<b>१४</b>	<b>३</b>	<b>६</b>	<b>२</b>	<b>५४</b>	<b>२१</b>	<b>७४</b>	<b>२६</b>	<b>१००</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धि हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : ३० वटा समुहलाई आधारभूत घरबारी व्यवस्थापन तालिम र १० वटा समुहलाई घरबारी व्यवस्थापन पुर्नाजगी सम्बन्धी तालिम,

२. आयआर्जन : ७ वटा आयआर्जन समुहहरूलाई व्यवसायिक तरकारी खेति तथा अदुवा उत्पादन तालिम संचालन

३. सहकारी: सहकारीलाई संस्थागत विकास सहयोग कार्यक्रम

४. लघु उद्यम : ४१ वटा पलाष्टिक घर निर्माण ,

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : ३ जना महिला

## तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाकोतेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	२१	२	१२४	१४७	२१	२	१२४	१४७
२	०	०	०	०	४७	५	८५	१३७	४७	५	८५	१३७
३	७	७०	१७४	२५१	९२	९१	४३	२२६	९९	९६१	२१७	४७७
४	०	०	०	०	९	०	१६८	१७७	९	०	१६८	१७७
५	८२	५०	४०१	५३३	०	२०	०	२०	८२	७०	४०१	५५३
जम्मा	८९	१२०	५७५	७८४	१६९	११८	४२०	७०७	२५८	२३८	९९५	१४९१

## तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	०	०	३०	३०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	१८	१८
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	३	३
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
जम्मा				५१	५१

### तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम	
		विजय विकास सहकारी संस्था लिमिटेड	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१	
क	सामुदायिक संस्था	११	
ख	उपभोक्ता समिति	१	
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	०	
२	शेयर धनीहरूको संख्या	३०५	
क	महिला	१४५	
ख	पुरुष	१६०	
३	कुल सम्पत्ति रु.	२४९६२९०	
४	कुल कृष्ण लगानी रु	१५७८२५८	
५	असूली दर	९२.३	
६	खुद नाफा रु	९३४७८	
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०	
८	जगेडा कोष रु.	०	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	३%	

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

#### तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कायालियबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	निगाला सिचाई योजना	२	२	५
२	उद्गाडा खा.पा	२	२	५
४	गुडगुडे र जेवलेखोला खा.पा	२	२	५
५	चोताडी खा.पा	२	२	५
६	विपीनगर खा.पा	२	२	५

७	विरेन्द्र मावि, घाङ्गल	२	१	५
८	अतरकाडा सार्वजनिक शौचालय	२	१	५
९.	डिकेवन खा.पा	१	१	३
१०	खारतैल मैतडी खा.पा	१	१	२
११	चवला सिचाई	१	१	२
१२	केदारज्यातिपुञ्ज विपीनगर क्याम्पस	१	१	२
	<b>जम्मा</b>	<b>२२</b>	<b>२०</b>	<b>४९</b>

### तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	०	०	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	<b>जम्मा</b>	<b>१६</b>	<b>१६</b>	<b>०</b>

### तालिका ३.३: अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७७० शैँ-६	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ धाराको रकम संकलन गर्ने</li> <li>○ मुहान दर्ता प्रकृयालाई अगाडी बढाउने</li> <li>○ योजना संरचनाको गुणस्तर कायम गर्ने</li> </ul>	<p>उ.स. तथा योजना निर्माणमा संलग्न पक्षले गुणस्तरिय संरचना निर्माणमा प्रतिवद्धता जनाएकाछन् । र योजनामा गर्नु पर्ने सबै काम परियोजनाको नीति अनुरूप नै अगाडी बढाइरहेको छ ।</p>
२	२०७७० राह-११	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ खानेपानी उपभोक्ताहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गर्नुपर्ने ।</li> <li>○ गोठेमल व्यवस्थापन नगरेका घरधुरीहरूले जति सब्दो चाडो गोठेमल को उचित व्यवस्थापन गर्ने । आदी</li> <li>○ योजना कितावमा स्टोर व्यवस्थापन</li> <li>○ खेर गएको पानी प्रयोग र घरवारी व्यवस्थापनका गतिविधिहरूलाई अगाडी बढाउनु पर्ने</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सहकारीमा आबद्धतावारे सहकारीको साधारण सभामा व्यापक छलफल भएको छ साथै सबै खापा योजनाहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराउने प्रकृया अगाडी बढेको छ ।</li> <li>● योजना कितावहरू व्यवस्थित भएका छन् ।</li> <li>● खेर गएको पानीको उचित व्यवस्थापन भएको छ ।</li> </ul>

## ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

### तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६/४/१७	<ul style="list-style-type: none"> <li>आ.ब. २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यसम्पदान</li> <li>कर्मचारीहरुको निरन्तरता</li> <li>घरवारी व्यवस्थापनको कृयाकलाप संचालन तथा कोटेशन प्रकाशन</li> </ul>
२	२०७६/०५/१९	<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थागत एबम सार्वजनिक सौचालय छनौट</li> <li>निर्माणाधिन योजनालाई दोश्रो किस्ता भुक्तानि</li> </ul>
३	२०७६/०६/०१	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिचाई योजनाहरुको पुर्वसंभाव्यता प्रतिवेदनमाथी छलफल तथा योजना छनौट</li> <li>सहयोगी संस्थालाई सहमति</li> </ul>
४	२०७६/०८/०५	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाहरुको पहिलो अनुगमन</li> <li>योजनास्तरिय पुर्णसरसफाई घोषणा तथा तयारी</li> <li>अनुवा कृषक तालिम संचालन</li> </ul>
५	२०७६/०९/१५	<ul style="list-style-type: none"> <li>सुधारीएको चुलो तालिम</li> <li>कार्यक्रम संसोधन</li> <li>कर्मचारी क्षमता विकास तालिम</li> </ul>
६	२०७६/१०/२८	<ul style="list-style-type: none"> <li>आ.ब. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम संसोधन</li> <li>योजनाको नाम परिवर्तन</li> </ul>
७	२०७६/११/२७	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रगति समिक्षा</li> <li>योजना स्तरिय अन्तिम अनुगमन</li> <li>उद्पुर्णसेलाने खापा योजनालाई पुर्णसरसफाई योजना घोषणा र सहयोग</li> </ul>
८	२०७७/०१/०३	<ul style="list-style-type: none"> <li>कोभिड १९ रोकथामको लागी सुचना शिक्षा र सरसफाई सामाग्री सहयोग</li> <li>योजनाहरुको निर्माण कार्य सम्बन्धमा</li> </ul>
९	२०७७/०१/२१	<ul style="list-style-type: none"> <li>खापा तथा सिचाई योजनाहरुको अन्तिम अनुगमन</li> <li>वाह्य सामाग्री दुवानीको लागी प्रकृया सम्बन्धमा</li> </ul>
१०	२०७६/०२/०६	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना स्तरिय दोश्रो अनुगमन</li> <li>योजनाहरुको म्याद थप सम्बन्धमा</li> <li>लघुउद्धमको बजेट सम्बन्धमा</li> </ul>
११	२०७७/०२/२६	<ul style="list-style-type: none"> <li>गापा जलश्रोत कोष अनुगमन</li> <li>WASH व्यवस्थापन समिति गठन</li> <li>COVID 19 रोकथाममा सहयोग सम्बन्धमा</li> </ul>
१२	२०७७/०३/१२	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाको म्याद थप</li> <li>सुधारीएको चुलो लाई भुक्तानी</li> <li>लागत इष्टमेट संसोधन</li> </ul>
RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक		



GOVERNMENT OF NEPAL



EUROPEAN UNION



Ministry for Foreign Affairs of Finland

१	२०७६।५।१७ गते	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधिल्लो महिनाको फिल्ड प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>सम्भावयता अध्ययन सम्बन्धमा</li> <li>खा.पा सिचाई अनुगमन सम्बन्धमा</li> <li>नया खानेपानी , सिचाई, शौचालय, विस्तृत सर्वे सम्बन्धमा</li> <li>दोस्रो किस्ता रकम सम्बन्धमा</li> <li>विमा गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>स्टोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा</li> <li>सामाजिक परिचालन सम्बन्धमा</li> </ul>
२	२०७६।८।४ गते	<ul style="list-style-type: none"> <li>कोबो अनलाइन डाटा भर्ने सम्बन्धमा</li> <li>खा.पा / सिचाई सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धमा</li> <li>उपभोक्ता व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धमा</li> <li>अगुवा कृषक तालिम सम्बन्धमा</li> <li>प्लाष्टिघर निर्माण योजना सम्बन्धमा</li> <li>संस्थाको आचारसंहिता सम्बन्धमा</li> <li>निर्माण योजनाको सम्पन्न सम्बन्धमा</li> </ul>
३	२०७६।९।२५ गते	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधिल्लो महिनाको फिल्ड प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>कार्ययोजना सम्बन्धमा</li> <li>कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा</li> </ul>
४	२०७७।१।२२	<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा</li> <li>नारी दिवश सम्बन्धमा</li> </ul>
५	२०७७।३।७ गते	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा</li> <li>मासिक रिपोर्ट तथा पेश्की व्यवस्थापन सम्बन्धमा</li> <li>आगामी महिनाको कार्ययोजना सम्बन्धमा</li> </ul>

## ५. नीति तर्जुमा

- खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ गाउँसभावाट पारित भएको छ,
- गाउँपालिका खानेपानी नियमावली गाउँ कार्यपालिकावाट अनुमोदन भएको छ ।
- जलउपयोग गुरुयोजना तथा जीविकोपार्जन योजना गाउँसभावाट अनुमोदन भएको छ ।

## ६. सहकार्य

### तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	बडीकेदार गा.पा.	अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश	कार्यक्रम व्यवस्थापन	१०००००
२	बहुक्षेत्रिय पोषण	उन्नत घरवारी	पलाष्टिक घर निर्माण	१०००००

		व्यवस्थापन		
३	बडीकेदार गापा	घरवारी व्यवस्थापन	पलाष्टिक घर निर्माण कार्यक्रम	१४०००००
	जम्मा			१६०००००

## ७. आइपरेका समस्याहरु

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	दुईवटा सम्पन्न खानेपानि योजनालाई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानि गर्न नसकिएको	○ गापा परियोजना व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराई गापाको आफ्नै श्रोत वाट भएपनि अन्तिम किस्ता भुक्तानि गर्न पहल एवम छलफल गरिएको तर समस्या समाधान नएको
२	कोभिड १९ महामारीका कारण कतिपय योजनाको दोश्रो अनुगमन तथा पहिलो किस्ता रकम पेशिक फच्यौट गर्न नसकिएको ।	○ सामाजिक दुरी कायम र माक्स प्रयोगमा जोड दिई स्थानिय निर्माण सामाग्री तथा निर्माण सम्बन्धि कार्य गर्न लगाइएको भयता पनि बाह्य सामाग्री ढुवानीमा कठिनाई आएको

## अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिका को खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)		जाने / नजाने	(GoN+GoF+EU+RM)	
<b>खानेपानी तथा सरसफाइ योजना</b>								
चोताडी सासड खापा योजना IPC*	५	४१५०१२८	४०३००००	१८०४०००	८१७०००	नजाने	९२०१२८	४०९
उद्गडा स्यालफुङ्गा खापा योजना	५	१३१६६०९	११७१५१४	१०५५१४	२१६०००	नजाने	०	७८
बिपि नगर खापा योजना	१	५४१०२६२	२०३५०००	२०३५०००	६६५०००	जाने	०	६५९
डिगेवन खापा योजना	४	४०३७०६७	१८५००००	१८५००००	६०००००	जाने	२१८७०६७	४१६
खारतल मैतडि खापा योजना	२	२८५८२२३	१०५००००	१०५००००	२५००००	जाने	१८०८२२३	२५९
उद्पुर्ण सेलाने खापा योजना	५	८३१६७४६	७७४०८५२	२३६९९६१	७०५७२०	नजाने	०	४४१
<b>जम्मा:</b>		<b>२६८८९०३५</b>	<b>१७८७७३६६</b>	<b>९२१४४७५</b>	<b>३२५३७२०</b>	<b>०</b>	<b>४९१५४९८</b>	<b>२२६२</b>
<b>सिँचाई / बहुपयोगी योजना</b>								
जेवलेखोला गुडगुडे बहुउपयोग योजना IPC*	३	४३८६३५५	३५०७४१६	१८४६०००	७१२०००	नजाने	८७८९३९	३७४
निगाला धारी सिचाई योजना	५	४४५३८८३	४३८९३८६	३०४२३८६	२३९१२२५	नजाने	०	१९३
चवालाखेत सिचाई योजना	३	५७२७२४८	१७१८१७४	१७१८१७४	५०००००	जाने	४००९०७४	४२९
चाचरा बहुउपयोग योजना	५	२८०००५५	२६१८६७९	७७८०१७	२६१४४६	नजाने	०	२५६
<b>जम्मा:</b>		<b>१७३६७५४१</b>	<b>१२२३३६५५</b>	<b>७३८४५७७</b>	<b>३८६४६७१</b>	<b>०</b>	<b>४८८८०९३</b>	<b>१२५२</b>
<b>संस्थागत शौचालय</b>								
मेलघटी आधारभूत विद्यालय शौचालय निर्माण योजना	५	१०७४२६१	१०५५९६१	३९९८६२	४४३०००	नजाने	०	१९९

बडीकेदार गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

विरेन्द्र मावि सौचालय निर्माण योजना	३	११०७३०५	३०५०००	३०५०००	१२००००	जाने	८०२३०५	२८१
केदार ज्वति पुञ्ज क्याम्पस सौचालय निर्माण योजना	१	९९४०७९	२८९९१३	२८९९१३	१२००००	जाने	७०४९६६	२५०
<b>जम्मा:</b>		<b>३१७५६४५</b>	<b>१६५०८७४</b>	<b>९९४७७५</b>	<b>६८३०००</b>		<b>१५०६४७१</b>	<b>७२२</b>
<b>सार्वजनिक सौचालय</b>								
अत्तरकाडा सार्वजनिक सौचालय	५	२३०८२८२	४५००८७	४५००८७	२५००००	जाने	१८५८१९५	
<b>जम्मा:</b>		<b>२३०८२८२</b>	<b>४५००८७</b>	<b>४५००८७</b>	<b>२५००००</b>			
<b>सुधारिएको चुल्हो</b>								
बिपिनगर सुधारीएको चुलो निर्माण योजनान	१	२८३९५३	२८१९५३	२८१९५३	१३१५७३	नजाने	०	६५९
डिगेवन सुधारीएको चुलो निर्माण योजना	४	१५४८१५	१५२८१५	१५२८१५	७१३३३	नजाने	०	४१६
खारतल मैतडि सुधारीएको चुलो निर्माण योजना	२	९००६४	८८०६४	८८०६४	४६९३९	नजाने	०	२५९
<b>जम्मा:</b>		<b>५२८८३२</b>	<b>५२२८३२</b>	<b>५२२८३२</b>	<b>२४९८४५</b>		<b>०</b>	<b>१३३४</b>
<b>चाङ्ग जुट्यान</b>								
बिपिनगर चाङ्ग जुट्यान निर्माण योजनान	१	३६३३८६	३५८०३१	३५८०३१	१४००००	नजाने	०	६५९
डिगेवन चाङ्ग जुट्यान निर्माण योजनान	४	२९५८१५	२०९४८९	२०९४८९	८००००	नजाने	०	४१६
खारतल मैतडि चाङ्ग जुट्यान निर्माण योजनान	२	१३५३०६	१३१७८४	१३१७८४	०	नजाने	०	२५९
<b>जम्मा:</b>		<b>७१४५०७</b>	<b>६९९३०४</b>	<b>६९९३०४</b>	<b>२२००००</b>		<b>०</b>	<b>१३३४</b>
<b>पलाष्टिक घर निर्माण योजना</b>								
ओखलपुर कृषकसमुह	५	१६१३११	१५९९४९९	१५९९४९९	८५१५७९	नजाने	०	७८
बिठारा कृषक समुह	३	१६०८३४६	१५९९५६५	१५९९५६५	८५१९७५	नजाने	०	७८
थानकोट वयालगाउ कृषक समुह	५	१३२५१३५	७५०४०९	७५०४०९		जाने	५७४७२६	९९
<b>जम्मा:</b>		<b>४५४६५९९</b>	<b>३९३३४७३</b>	<b>३९३३४७३</b>	<b>१७०३५५४</b>	<b>०</b>	<b>५७४७२६</b>	<b>२४७</b>

कुल जम्मा	५५५३०४४१	३७३६७५९१	२३१९९५२३	१०२२४७९	०	८	११८८४६२८	७१५१
-----------	----------	----------	----------	---------	---	---	----------	------

## अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
---------	----------------------	---------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

### खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम

१	परियोजना अभियानिकरण गोष्ठि	१,२,३,४,५	१	२३	४०	९	४	१४	१२६	११५
२	लैगिङ समानता तथा समाजिक समावेसिकरण गोष्ठि	१,२,३,४,५	१	६	२	२	६	३	२३	४६
३	पानी सुरक्षा योजना गोष्ठि	१,२,३,४,५	१	३	७	२	०	०	२९	३७
४	घरवारी व्यवस्थापन गोष्ठि	१,२,३,४,५	१	३	१	०	०	०	१६	२०
५	सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण गोष्ठि	१,२,३,४,५	१	९	७	३	३	५	४७	६७
६	आर्थिक व्यवस्थापन गोष्ठि	१,२,३,४,५	१	६	३	२	७	१	२४	४५
७	निर्माण पुर्वको गोष्ठि	१,२,३,४	१	४	१४	१९	०	०	४१	१०४
८	निर्माण अवधिको गोष्ठि	३,५	१	२	४	१	०	०	५	१४
९	निर्माण पश्चातको गोष्ठि	५	१	२	४	२	१	०	७	१४

### सरसफाई, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू

१	टोल स्तरिय पुर्णसरसफाई सम्बन्धी अभियानिकरण गोष्ठि	५	१	६	४५	२४	२७	३२	१५३	९६
२	वडा स्तरिय पुर्णसरसफाई सम्बन्धी योजना तर्जुमा तथा समिक्षा बैठक	५	१	२	७	१४	०	०	३२	६८
३	सरसफाई स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन तथा विभिन्न दिवस संचालन	१,२,३,४,५	१	६	३५१	२९	१४७	१९	१५३७	२०६

### जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू

बडीकेदार गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

१	आधारभूत घरवारी व्यवस्थापन तालिम	१,२,३,४,	३	३०	१६३	३	८२	९	४४५	५
२	घरवारी व्यवस्थमपन पुनर्ताजगी तालिम	३,५	१	१०	२५	३	११	३	१४२	१४
३	पलाष्टिक घर व्यवस्थापन तालिम	३,५	२	१	०	०	०	०	१४	१७
४	व्यावसायिक तरकारी उत्पादन तालिम	३,५	३	३	४	०	१	०	५५	३
५	व्यावसायिक अदुवा उत्पादन तालिम	३,५	३	४	३	३	१०	०	४९	१९

**स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरू**

१	स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम	३,५	५	१	०	०	०	०	३	०
२	ग्रामिण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	१,२,३	७	१	०	०	०	०	३	३
३	अगुवा कृषक तालिम	१,२,३,४,५	५	१	३	०	३	०	२१	०
४	सुधारीएको चुलो प्रवृद्धक तालिम	१,२,३,४,५	५	१	०	०	०	२	०	३

**जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू**

१	नरसरी नाईके तालिम	५,४,३	५	१	०	०	०	०	०	३
२	सुधारीएको चुलो प्रवृद्धक तालिम	१,२,३,४,५	५	१	०	०	०	२	०	३
३	सरसफाई सप्ताह	३,५	७	१	५२	४७	२२	२२	१३०	१४९

**गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू**

१	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम	१,२,३,४	३	१	२	३	२	०	९	१६
२	अदुवा मुल्य शृंखला कार्यशाला गोष्ठि	१,२,३,४,५	२	१	४	२	०	२	७	१८
३	निर्णय प्रकृयामा महिला सहभागीता तालिम	१,२,३,४,५	२	१	६	०	६	०	१५	०
४	पलाष्टिक घर व्यवस्थापन तालिम	३,५	३	१	०	०	०	०	२	१७

बडीकेदार गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

५	अगुवा कृषक तालिम	१,२,३,४	५	१	३	०	३	०	२१	०
६	गापा स्तरिय वार्षिक समिक्षा तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला		२	१	३	१	१	२	३	२८

**अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था**

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्द्धयौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्द्धयौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
२२१३३३	०	२२१३३३	०

**अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था**

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्द्धयौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५/०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफियत
२२१३३३	३२८५२०	५४९८५३	

## अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

शीर्षक: खानेपानी योजना निर्माण संगै बदलिए गाउवासी

### १. पृष्ठभुमि:

प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपमा सुन्दर अनि रमणीय साथै उर्वराशक्तिको हिसाबले अत्यन्तै राम्रो संभावना बोकेको बडीकेदार गाउपालिका वडा नं. ३ को विठारा गाउ ४ घरधुरी दलित र ५६ घरधुरी अन्य गरि ६० घरधुरी रहेका छन्। जनसंख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने १८९ महिला तथा १८५ पुरुष गरी जम्मा ३७४ रहेका छन्। भौगोलिक एवम प्राकृतिक दृष्टिकोणवाट सुन्दर ठाउ भएपनि त्यहाका मानिसहरुको जनजिवन सामाजीक अर्थिक एवम सांस्कृतिक दृष्टिकोणवाट भने त्यति सहज थिएन। वेरोजगारी, अशिक्षा, रुढीवादी अन्यविश्वास भावना तथा अप्रयाप्त भौतिक स्रोत तथा सम्पदा तेहाका चुनौति हुन। खानेपानी तथा सरसफाईका दृष्टिकोणले समेत असाध्य विकट मानिन्छ उक्त टोल। खानेपानीको प्रयाप्तता नहुने ठाउमा सरसफाईको त भनै समस्या थियो। खानलाई पानी ल्याउन करीब आधा घण्टा पैदल यात्रा गर्नु पर्ने र घण्टा कुर्नु पर्ने बाध्यता थियो। सबै घरधुरीमा चर्पि त थिए तर नियमित प्रयोग र सरसफाई मा कमि थियो। छाउपडी प्रथा सरसफाईको ठुलै चुनौतिको रूपमा रहेको छ यो समुदायमा।

बडीकेदारगाउपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको अर्थिक सहयोगमा र केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटीको सहजीकरणमा आ.व ०७५ सालमा बडीकेदारगाउपालिका वडा नं. ३ घाङ्गलको वीठारा गाउमा बडीकेदारगाउपालिकाको गुरुयोजनाको प्राथमिकता अनुसार खानेपानी निर्माण कार्यलाई मध्यनजर गरी आ.व. ०७५



साल साउन २८ गते वेठारागाउमा जेवलेखोला र गुडगुडे मुल लाई विशेष प्राथमिकता राखी ति मुलहरुको पानीको मात्रा तथा घरधुरीको संख्या, समुदायको सहयोग तथा जनश्रमदान लाई पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा संभावना देखियो। परियोजनाका पहिलो चरणका क्रियाकलापहरु संचालन गरी आ.व २०७५ साल मंसिर ६ गते त्रिपक्षिय समझौता भई जेवलेखोला गुडगुडे खानेपानी सरसफाई योजना समिति नामकरण गरी उपभोक्ता समितीलाई उपभोक्ता व्यवस्थापन तालिम दिई बडीकेदारगाउपालिकामा जेवलेखोला गुडगुडे बहुउपयोग योजना समिति संग सम्झौताका प्रावधान शर्तहरु सहित हस्ताक्षर गरियो। वीठारा गाउमा खानेपानी शुरु भएपछि उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी, सरसफाई, जिविकोपार्जन जस्ता गोष्ठी/ अभिमुखीकरण /तालिम क्षमता विकास क्रियाकलापहरु संचालन गरी उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास भएको थियो। उपभोक्ता क्षमता विकास साथै त्यस गाउमा खानेपानी संरचना निर्माण साथै पुर्ण सरसफाई, जिविकोपार्जनका कार्य हुदै गयो र समुदायले परियोजनाका नितिनियम बुझदै गए काम पनि गदै गए। खानेपानी संरचना निर्माणमा जिम्मेवारीमा उ.स साथै समुदायको जिम्मेवारी भई कार्य अगाडि बढ्दै गयो।

### चालिएका महत्वपूर्ण कदमहरु:

खापा योजनासंग सम्बन्धित सबै महिला तथा पुरुषहरुसंग योजना संचालन तथा व्यवस्थापन, गुणस्तर कायम तथा प्राविधिक एवम निर्माण कार्यमा संलग्न हुने सबै पक्षलाई योजना निर्माण तथा परियोजनाको मान्यतावारे अभिमुखीकरण

गर्दै कार्य संचालन गरियो । योजना क्षेत्र भित्र रहेका आमा समुह , विद्यालय तथा वाल क्लवहरुसंग समन्वय सहकार्य गरि सरसफाई क्षेत्रका समस्या चुनौती पहिचान तथा निराकरणका उपायहरु वारे छलफल अनि तदअनुरूपका कार्यहरु गरियो । योजना निर्माण गर्ने कार्य सगै त्येस क्षेत्रमा उत्पादन गर्न सक्ने कृषि उत्पादनको पनि संभावनाहरु हेरियो । कृषिको प्रचुर संभावना भएको र पानीको क्षमताले धान्ने भएकोले खानेपानी सगै सिचाईको पनि व्यवस्था हुने गरि योजनाको डिजाइन गरियो ।

## २. के के क्रियाकलापहरु गरिएः

परियोजनाको चरणबद्ध कार्यतालिका अनुसारका सबै कृयाकलाप तथा चरणहरुसंग सम्बन्धित तालिम गोष्ठिहरु संचालन गरि योजना संग संलग्न सबै सरोकारवालाहरुको क्षमता विकास गरियो । योजना निर्माणको लागी समुदायकै सहभागितामा सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण तथा अनुमोदन गर्ने कार्य पनि गरियो । वनाएको सामुदायिक कार्ययोजना अनुसार नै योजनाको निर्माण कार्य भयो जस अन्तर्गत २४



ओटा सार्वजनिक धारा , ११ वटा सिचाई धारा र १ वटा संस्थागत धारा तयार भए । समुदायको सकृदाताका आधारमा आयआर्जनको कृयाकलाप संचालन गर्नको लागी ईच्छाशक्ति भएका १५ घरधुरीमा पलाप्टिक घर निर्माण गर्ने गरि आयआर्जनका गतिविधिहरु पनि अगाडी बढाईयो । आमा, घरवारी व्यवस्थापन समुहहरुमा सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा छलफल अनि पैरवी गरियो । सुधारीएको चुलो , चाड जुठ्यान अनि फोहर फाल्ने खाडल त्यसैगरि व्यक्तिगत सरसफाई महिनावारी स्वच्छताको वारेमा पनि छलफलको विषय बनाईयो । अनि टोल स्तरिय सरसफाई र घरआगन अनि चर्पि मर्मत संभारको अभियान नै चलाईयो ।

### अहिलेको अबस्था

योजनामा काम गर्ने हरुले सानोतिनो आम्दानी गरेका छन् । आनीवानीमा परिवर्तन आउदैछ । दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएको छ । कृषकहरु खेर गएको पानी तथा सिचाई धारा प्रयोग गरि घरवारी व्यवस्थापनका कृयाकलापमा व्यस्त देखिन्छन् । महिला अनि किसोरीहरुले पनि केही मात्रामा भएपनि महिनावारी स्वच्छताको अभ्यास गरिरहेका छन् । थोरै मात्रमा भएपनि महिनावारी भएको वेला चर्पि र धाराको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । महिला तथा वालवालिकाको कार्य वोभमा कमि आएको छ । व्यक्तिगत सरसफाईमा बृद्धि हुन्ने गईरहेको छ ।



सबै घरधुरी पुर्णसरसफाईका सुचक प्रति सचेत छन् । र आफ्नो घरआगन र टोल सरसफाईमा जुटेका देखिन्छन् । पहिलेको विठारा र अहिलेको विठाराको तुलना गर्ने हो भने त म दङ्ग पर्छूँ । यस्तो परिवर्तन होला भन्ने सोचेकै थिएन । कार्यक्रम होस त ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना जस्तो , भेटघाटको कममा विठारा टोलका स्थानिय उपेन्द्र मल्ल ले प्रसंसा गर्दै मनको कुरा राखे ।



## अनुसूची ४: भिजिविलिटी

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	झेत्रिय एवम स्थानिय पत्र पत्रिका	२०७६।१०।८ , २०७६।१।८	बभिन्न योजनाहरूको बाट्य सामाग्री खरिदको तथा व्यवस्थापनको लागी कोटेशन आह्वान
२	एफ.एम. रेडियोहरू	२०७६।०९।०।८ देखि निरन्तर	कोभिड १९ महामारी रोकथाम एवम नियन्त्रण सम्बन्धि जनचेतनामुलक सन्देश
३	फ्लेक्स चार्ट	बैशाख देखि निरन्तर	कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धि सन्देशमुलक फ्लेक्स
४	टिसर्ट		साबुन पानिले हात धुने र कोरोना जस्ता महामारीवाट सुरक्षित रहने

केहि तस्वीरहरू :



## अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	<b>गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:</b>			
१	तिलक मल्ल	बडीकेदार गाउँपालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना , डोटी	गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत	१२ महिना
२	हर्क बहादुर साउद	ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना , डोटी	प्राविधिक सहजकर्ता	६ महिना
३	हरिहरनारायण भट्ट	ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना , डोटी	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	२ महिना
ख.	<b>सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने</b>			
	कर्मचारीको नाम	बडीकेदार गाउँपालिका/ ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना केदारग्रामिण विकास समाज नेपाल डोटी	पद	जम्मा अनुमानित योगदान
१	भपट ब. बोहरा	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	विमला बम	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
३	हुकम ब. मौनी	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	सब ईन्जिनियर	११ महिना
४	भिम ब. साउद	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	जलस्रोत प्राविधिक	११ महिना
५	चक्र प्रशाद खन्त्री	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	जलस्रोत प्राविधिक	११ महिना
६	खेमराज मल्ल	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	जलस्रोत प्राविधिक	१२ महिना
७	विनोद खड्का	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	११ महिना
८	सुशिला जोशी	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	सरसफाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	११ महिना
९	हेमा भट्ट	केदार ग्रामीण विकास समाज नेपाल डोटी	सरसफाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	११ महिना