

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
थलारा गांउपालिका, बभ्नाड



वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



थलारा गांउपालिका
नगरंकार्यपालिकाको कार्यालय
खोली, बभ्नाड
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
बभ्नाड

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमी	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	6
२.२. भौतिक प्रगति	6
२.३. क्षमता विकास	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	10
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	11
५. नीति तर्जुमा	12
६. सहकार्य	12
७. आइपरेका समस्याहरु	13
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	18
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण	19
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	22
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	25
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण	26

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	थलारा गाँउपालिका				
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण				
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)				
क. आर्थिक प्रगती सारांश					
परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	२१५१९.८८	२१२५३.६४	२१२५३.६४	९८.७६
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	८२०८.२६	८२०८.२६	८११५.९१	९८.८७
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	२९७२८.१४	२९४६१.९०	२९३६९.५५	९८.७९
श्रोतगत रुपमा आर्थिक	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
वर्षको बजेट तथा खर्चको	स्थानीय तह	२९४८.१४	३२८२.०६	३२८२.०६	१११.३२
अवस्था	नेपाल सरकार	१०७२९.००	१०१२८.८५	१०१२८.८५	९४.४१
(रु हजारमा)	दातृ निकाय (GoF/EU)	१६०५१.००	१६०५१.००	१५९५८.६४	९९.४२
	जम्मा	२९७२८.१४	२९४६१.९०	२९३६९.५५	९८.७९
ख. भौतिक प्रगती सारांश					
नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी				
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता	<p>खानेपानी</p> <ul style="list-style-type: none"> ५ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भै ३०९८ जनसंख्या र १२०२ विद्यार्थिलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । १ वटा सुधारिएको घट्ट निर्माण भै २५३ जना लाभान्वित भएका छन् । १ वटा विद्यालय चर्पि निर्माण भै ३५० विद्यार्थि लाभान्वित भएका छन् । ३ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भै आ.ब.२०७५/७६मा सम्पन्न गर्ने गरि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भै रहेका छन् । ५ वटा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना सम्पन्न भै आ.ब.२०७५/७६मा सम्पन्न गर्ने गरि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भै रहेका छन् । समुदायलाई खानेपानी गुणस्तर परिक्षण सुविधामा पहुच पु-याउन आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ । ३ वटा खानेपानी योजनामा मासिक रुपमा पानि महसुल संकलन (रु ५०) गरि पानि सुरक्षा योजना गतिविधि समेत सञ्चालन गरिएको छ । <p>सरसफाई तथा स्वच्छता</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> ● सरसफाई तथा स्वच्छतामा सचेतिकरण र क्षमता विकासका लागि घरमा SDA को माध्यमबाट (५५० घरमा पहिलो ४०० घरमा दोश्रो १८० घरमा तेश्रो) भेटघाट र अबलोकन गरिएको छ । ● ३५० घरमा हात धुने स्टेसन र साबुन पानिको व्यवस्था सहित पक्क चाड निमृण गरिएको छ । ● १८० घरहरु पुर्ण सरसफाईका सुचक पुरा गरि सफा र स्वच्छ घर घोषणाका लागि तयारि भएका छन । ● ३ वटा विद्यालयमा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम सञ्चालन गरि विद्यालय WASH योजना निर्माण गरिएको छ । ● पुर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र षोषण सम्मेलन गरि १४ बुदे घोषणा पत्र तयारि पारि ४ वर्ष भित्र नगपालिकालाई पुर्ण सरसफाई युक्त पालिका सुनिश्चितता गर्न नगर सभा मार्फत आवश्यक योजना र बजेट को ब्यवस्थ गर्ने कार्यको थालनि गरिएको छ ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● २० जना तालिम प्राप्त गरि १४ जना नर्सरि नाईकेले नर्सरिमा बिरुवा उत्पादन गर्ने कायूको थालनि गरिएको छ । ● २२ जना किसानलाई अगुवा किसान तालिम र २० जनालाई ब्यवसाईक तरकारि खेति तालिम प्रदान गरि ब्यवसायिकरुपमा तरकारि खेति गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ । ● ३३ वटा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरि आय आर्जन कार्यको थालनि गरिएको छ । ● १ वटा सहकारिलाई तालिम प्रदान गरि खानेपानी योजना आबद्धताको लागि समन्वय गराईएको छ ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ५ वटा खानेपानी योजनाको संरचना निर्माण गर्दा प्रकोप जोखिम ब्यवस्थापन र न्यनिकरण गर्ने पद्धति अबलम्बन गरिएको छ ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● पुर्ण सरसफाई , महिनावारि स्वच्छता व्यवस्थापन र पोषण सम्मेलनको घोषणापत्रमा प्रकोपजोखिम न्युनिकरण को समेत समावेस गरि सोको सचेतिकरणका लागि नगर सभाबाट कार्यक्रम र अर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास तथा सुशासन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गांउपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ● आ.व.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा नगपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेस गरि समपुरककोषमा समेत बजेट बृद्धि गरिएको छ । ● समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गांउपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको बृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ / ४ / ११ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम २९७२८९४०/ मध्ये २९४६९९००/(९९.१०) प्रतिशत निकास भै रु २९३६९५५०.०० (९८.७९) प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको ९४।४१ सतप्रतिसत रकम खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु ९२३५७/अर्को वर्षमा अल्या गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु. ३३३९२०/ बढि खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १११.३९ % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १६ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ८ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ८ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा तलकोट पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरिय जलउपयोग गुरुयोजना तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना	समुदाय तहको तथ्यांक संकलन (सामाजिक तथा प्राविधिक) कार्य सम्पन्न भएको .

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. खानेपानी तर्फ ३ वटा योजना सम्पन्न र ३ वटा योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालन मा रहेका छन् ।
२. १ वटा बिद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना सम्पन्न भै ५ को ३० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, ३. १ वटा सुधारिएको पानी घट्ट सञ्चालनमा रहेका छन् ।
५. ३५० घरमा हात धुने स्टेसन सहित चाड जुठयान निर्माण गरिएको छ ।
६. १ वटा सिचाई कुलो निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	२५२०	३	२५२०	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	१	६७	२	३२०	२००	२००
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	३५०	१	३५०	१००	१००
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१२०	६६०	१६०	९९०	१५०	१५०
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	३००	१६५०	२४०	१३२०	८०	८०
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	१	२५३	१००	१००
७	हात धुने स्टेसन / चाड जुठयान निर्माण	३००	१६५०	३५०	१९२५	११६.६६	११६.६६

८	प्लाष्टिक टनेल	२०	११०	३३	१८२	१६५	१६५
---	----------------	----	-----	----	-----	-----	-----

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	रकेट चुलो योजना गरिएको मा समुदाय र व्यवस्थापन समिति ले फलामको चुलो बनाउने निर्णय गरेकोले लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको	समुदाय को माग का आधारमा योजना बनाई कार्य संचालन गर्ने

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनुसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास/सुसासन

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र नगरपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- आ.व.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेश गरि समपुरककोषमा समेत बजेट बृद्धि गरिएको छ ।
- दिगोबिकास लक्ष्य बमोजिम सुधारिएको खानेपानी (निजि धारा) निर्माण योजनाको सुरुवात गरिएकोछ ।
- समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गाउ पालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।

क्षमता विकास

- ३ वटा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- पानीको गुणस्तर परिक्षण र प्रयागशाला व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- ४ जनालाई सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- २ जनालाई स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम प्रदान गरिएको छ ।

विस्तृत विवरण अनुसूचि १ मा रहेको छ

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	११०	४३	०	०	४३५	३३३	५४५	३७६
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	९४	११८	०	०	६८७	६२३	९९१	७४१
जीवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	३२	६	०	०	१६३	५५	१९५	६१
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	१	०	०	१	७	५	८	५
जलउपयोग तथा जीवीकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	४८	२५७	०	०	११६	३१४	१६४	५७१
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	१	०	०	०	३	१	४	१
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	४	७	०	१	३७	७७	४१	८५
जम्मा	३००	४३१	०	२	१४२८	१४०८	१७२८	१८३९

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीवीकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीवीकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. तालिम घरबारी

- ६ वटा समूह १८० महिला लाई तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

२. आयआर्जन

- २० जना तालिम प्राप्त गरि १४ जना नर्सरि नाईकेले नर्सरिमा विरुवा उत्पादन गर्ने कायूको थालनि गरिएको छ ।
- २२ जना किसानलाई अगुवा किसान तालिम र २० जनालाई व्यवसाईक तरकारि खेति तालिम प्रदान गरि व्यवसायिकरूपमा तरकारि खेति गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ ।

- ३३ वटा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरि आय आर्जन कार्यको थालनि गरिएको छ ।
- १ वटा सहकारिलाई तालिम प्रदान गरि खानेपानी योजना आवद्धताको लागि समन्वय गराईएको छ

३. सहकारी

- १ वटा सहकारिलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

४. लघु उद्यम आदि

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

- १ जनालाई जिबिकोपार्जन अन्तरगत स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
-

तालिका ५ : घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
३					३		२७	३०	३		२७	३०
४												
५					३०		६०	९०	३०		६०	९०
६	१८		४५	६३	२	१	५७	६०	२०		१०२	१२२
९	४७		४०	८७					४७		४०	८७
जम्मा	६५		८५	१५०	३५	१	१३४	१८०	१००		२२९	३२९

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा यवसायिक फलफूल खेती	३		४०	४३
२	व्यवसायिक फलफूल खेती			०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय			०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन			१६	१६
५	एगोभेट				
६	प्लाष्टिक टनेल			३९	३९
जम्मा		३	०	९५	९८

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
	

१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरुको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु				
८	जगेडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रूपमा अनुगमन गरियो | सबै शाखा को दरबन्दी पुरा भए पछि अनुगमन समिति गठन गर्ने । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम गर्नुपर्ने अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति स्थलगत गरिएको संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	पदमजेल्या खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	२	२
२	ग्वाना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	२	२
३	भन्का तातोपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	२	२
४	सिमसार तोलि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	२	२
५	चिप्लेटी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१	१
६	गोगल्या लिफटीड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१	०
७	इयाबगर खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१	१
८	साप्रा सिचाई कुलो	३	३	३	२
९	सुधारिएको पानी घट्ट	१	१	१	२

१०	बिद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता	१	१	१
११	पुर्ण सरसफाई चाड जुठयान अनुगमन	१	१	१
१२	बहुउपयोगी योजना	१	१	०
१३	सुधारिएको चुलो	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	५२

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	७	५
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	११	५

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४/९/२६	भौचरहरू कमागत रुपमा नम्बर लेखि फाईलिङ गर्ने	पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा गा.पा.को सार्वजनिक सुनुवाई भए पछि राखिने छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	भाद्र २०७४	सहयोगी व्यक्ति व्यवस्थापन
२	२५ आश्विन २०७४	सम्पुरक कोष सम्बन्धमा
३	१२ कार्तिक २०७४	प्रगति समीक्षा र RMWASH गठन

४	२९ मंगशिर २०७४	सहयोगी व्यक्ति सम्बन्धमा
५	२८ पौष २०७४	प्रगति समिक्षा, संचार सहयोग सम्बन्धमा
	२४ माघ २०७५	प्रगति समिक्षा
६	२५ फागुन २०७५	प्रगति समिक्षा, संचार सहयोग सम्बन्धमा
८	१३ चैत्र २०७४	सहयोगी व्यक्ति छनौट
९	२३ बैशाख २०७५	बजेट पुनरावलोकन
१०	३० जेष्ठ २०७५	आ.ब.२०७५/७६ योजना
११	१४ अषार २०७५	सहयोगी व्यक्ति व्यवस्थापन सम्बन्ध मा

५. नीति तर्जुमा

नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

- पूर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलनबाट १३ बुदे घोषणा पत्र जारी र ३ वर्ष भित्रमा छाउ गोठ मुक्त गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता र पूर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्ने ।
- खानेपानी योजनाहरूको सुचारुपना तथा दिगोपना कायम गर्न सेवा प्रदायकलाई जवाफदेहि र सेवाग्राहीलाई जिम्मेवार बनाउन सरसफाई प्रवर्द्धन अभियान जस्तै सामाजिक अभियान संचालन गरि समुदाय सचेतिकरण, उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास र उपभोक्ताहरूबाट कोषको व्यवस्थाका लागि कम्तीमा दिनको एक रुपैया पर्ने गरि संकलन गर्ने ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	पहल कार्यक्रम	पूर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलन	व्यवस्थापन र सञ्चलान र वडास्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन	मानबश्रोत परिचालन
२	सुहारा कार्यक्रम	पूर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलन	व्यवस्थापन र सञ्चलान र वडास्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन	मानबश्रोत परिचालन

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	गाउँपालिकामा आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवार मानवश्रोतको समयमा व्यवस्थापन नहुदा पेशिक फछौट र भुक्तानी मा ढिलाई	
२	आपूर्तिकर्ताले समयमा सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्नु	व्यवस्थापन समिति र समिति संग छलफल गरि पुन दररेट लिई सामग्री व्यवस्थापन ।

यस आ.ब.मा सञ्चालित योजनाहरुको विवरण

क्र स	योजनाको नाम	वडा नं.	लाभान्वीत जनसंख्या	जम्मा अनुमानित लागत	हाल सम्म भएको खर्च	यस आव मा भएको खर्च	परियोजनाको लागत (नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकार)	गा पा को समपूरक लागत	समूदायको लागत	आ=व= २०७५ /७६ को लागि आवश्यक अनुमानित लागत	
-------	-------------	---------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---	----------------------	---------------	--	--

१. खानेपानी

			समुदाय	बिद्यालय							
१	सिम्सायर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	४२५	१५५	२९६२९१९	२८२४८६१	१७९५४५७	६९४८५१	१२५९९८	९७४६०८	सम्पन्न
२	ग्वाना ए वि खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	५	१२१६	२८०	८६०४४५४	८१७५५१३	६२२६७०४	३१८५५९१	३५०९१५	२६९०१९८	सम्पन्न
३	भंक तातोपानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	५	८७९	५००	६७५४१०९	६७५५७६५	३९८०२९५	२४६९९१६	३६३२३१	११४७१४८	सम्पन्न
४	पडमजेला खानेपानी तथा सरसरसफाइ योजना	९	४८२	२६७	३२६१६५४	३१८३४६६	२२४४००५	९९३१२८	१६६३२४	१०८४५५३	सम्पन्न
५	भ्रयावगर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९	९६	०	६८६५५६	६७६०६६	३३१८५४	६०७९	०	३२५७७५	सम्पन्न
६	गोगल्या खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	०	०	९२६६६५	४०९१२३	४०९१२३	३४२०००	६२४६८	१०४९०१०७	क्रमागत
७	चिप्लेटी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	०	०	३४५८४१५	१३९३९८३	१३९३९८३	१२८७८२८	१०६१५४	५१७५४२४	क्रमागत



८	छिचिंगे खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९	०	०	२१४३९६२	९३८९२७	९३८९२७	७४९९५५	९६५७३		२०६४४३२	क्रमागत
	जम्मा		३०९८	१२०२	२८७९८७३४	२४३५७७०४	१७३२०३४८	९,७२९,३४८	१,२७१,६६३	६२२२८१	२५९२४६४	
२. सिचाई (४ वटा १ कूलो सिचाई , ३ पोखरि सिचाई)												
९	साप्रा सि कू	९	२५३	०	५७०२९५१	५६१८१०८	५६१८१०८	३२०८०६४	३९९२०६			सम्पन्न
१०	मान्तोला साना सिचाई पोखरी	६	०	०	२९३४७१	२०५३९५	२०५३९५	१८४८५२	२०५४३		८४८४३	क्रमागत
११	नयाबस्ती साना सिचाई पोखरी	६	०	०	१९२२१३	११९३०५	११९३०५	१०५८५०	१३४५५		८८०७६	क्रमागत
१२	पिखेत सिचाई पोखरी	६	६७		१७१३८४.८३	१७९६५२.३०	९२९७७	३९३२३	०	५३६५४	०	सम्पन्न
	जम्मा		३२०	(६,१८८,६३५	५,९४२,८०८	६,०३५,७८५	३,५३८,०८९	४३३,२०४	५३,६५४	१७२,९१९	
३. सुधारिएको पानी घट्ट १ वटा)												
१०	साप्रा सुधारीएको पानी घट्ट	९	२५३	०	२५५९८५	२५०८५४	२५०८५४	१३२०००	०		५१३१	क्रमागत
	जम्मा		२५३	(२५५,९८५	२५०,८५४	२५०,८५४	१३२,०००	((५,१३१	
११	साप्रा चाड. जूठ्यान	९	१९३	०	४९६००	२५०२२	२५०२२	२५०२२	०		०	सम्पन्न
१२	चिप्लेटी खानेपानी तथा सरसफाइ चाड. जूठ्यान	६	२०४	०	५८०००	४६३००	४६३००	४६३००	०		०	सम्पन्न
१३	सिमसार सरसफाइ चाड. जूठ्यान	६	३१४		९३०००	८३०७८	८३०७८	८३०७८	०		०	सम्पन्न

१४	माथिल्लो डिक्ला चाड जुठयान	४	२२०		९०१५०	४५०७५	४५०७५	४५०७५	०		०	सम्पन्न
	जम्मा		९३१	(२९०,७५०	१९९,४७५	१९९,४७५	१९९,४७५	(((

४ बिद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (६ वटा)

१३	पूर्णचन्द्र मावि शौचालय	९	०	०	१८६५६३६१९	६८५४९६१२	६८५४९६१२	५७६०४०	१०५६०७		११८०१४१	क्रमागत
१४	कालिका निमावि शौचालय	३	०	०	१२०८२८५३३	८१०२७८१८	८१०२७८१८	७०६१६९	१०५७४६		३९८००६१५	क्रमागत
१५	दुर्गा भवानी निमावि शौचालय	५	०	०	१२२९२६६३३	६८४३७२१९	६८४३७२१९	५७६७९६	१०५७४६		५४४८९३४४	क्रमागत
१७	त्रीभूवन उमावि शौचालय	४	०	०	१७६२९९१६	१०३६२४६१२	१०३६२४६१२	६८६०००	०		६८००५३४४	क्रमागत
१८	शान्ती उमावि शौचालय	३	०	०	१७११५९१६	११९४५२२१९	११९४५२२१९	११९२४८९	०		५१६६३६१७	क्रमागत
१९	थलारा मावि शौचालय	५		५५०	१०७७८३८१२	१२५२३६१३३	६१४२८१	२१५१६३	१६३५५०		०	सम्पन्न
	जम्मा		(५५०	८,८०८,४८६	५,६६३,२७८	५,०२५,१९८	३,९५२,६५७	४८०,६४९	(३३१९,७३१	

५ बहूउपयोगी योजना (१ वटा)

२२	मल्लो डिक्ला बहूउपयोगी योजना (साना सिचाई र घड्ड)	४	०	०	११८३११६१८	४३१७६५१४२	४३१७६५१४२	३३७०००	८६३६२		७५१३५११४	क्रमागत
	जम्मा		((१,१८३,११७	४३१,७६५	४३१,७६५	३३७,०००	८६,३६२	(७५१,३५१	

६. सुधारिएको चुल्हो

१	थालारा सुधारिएको चुल्हो		१३२०	०	२००१०००	२००१०००	२००१०००	७५९२८०	३३३९२०	९०७८००	०	सम्पन्न
	जम्मा		१,३२०	(२,००१,०००	२,००१,०००	२,००१,०००	७५९,२८०	३३३,९२०	९०७,८००	(

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम :कृषि सहकारी संस्था लि

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			

ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या			
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगेडा कोष	रु.			वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्जात रु

वैक मौज्जात रु.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.			

१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						
३	कर्मचारीहरु						

(८) सम्बन्ध र सर्पक विकास:

निकाय _____

के काम _____

उपलब्धि _____

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

सरसफाई मा नमुना सेर्ला र भाट गाउ

चार वर्ष अगाडी सम्म चर्पी बनाउ , घर आगन सफा राखौ भन्दा कसरि हुन्छा खुल्ला दिसा मुक्त भनेर विश्वास गर्दैनथे . त्यो पनि भयो तेस पछी पूर्ण सरसफाई मा जानु पर्छ दिगो खुल्ला दिसा मुक्त र पूर्ण सरसफाई युक्त गु बनाउनु पर्छा भन्दा वास्ता गर्दै नथे तर आज चांग जुथान हेर्न आउने समूह तथा अन्य गाउका मान्छे आउदा समुदाय का मानिस आमा समूह दङ्ग छन् . अझ गाउपालिका मा हुने सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम मा नमुना बस्ति भनेर चिनिदा एस समुदायबाट सभागी हुने निकै खुसि हुन्छन . सुरुवाती चरण मा कुरा सुन्दा गाउ एस्तो नमुना बन्ला जस्तो लागेको थिएन तर आज सफा गाउ भन्दा निकै खुसि लाग्छ . येसरी खुसि पोछिन्छन एस अभियान कि एक सदश्य मंजु गिरि .

बास्ताब मै थालारा गाउ पालिका वार्ड न ६ सेरला र भाटगाउ सरसफाई मा नमुना नै बनेको छ . सबैका घरमा लहरै सिमेन्ट बाट बनेका भाडा सुकाउने चान्गा, सगै बालक बृद्ध तथा सबैको पहुच भएको हात धुने टुटी सहित को बाल्टी अनि साबुन बाटै बाट देखिन्छन .

करिब ७० घर परिवार बस्ने एस गाउ सरसफाई मा नमुना बनाउन निकै कसरत गर्नु परेको छ र एकलो प्रयास ले होइन आमा समूह , उपभोक्ता समिति , बाल क्लब र पछिल्लो समय मा आएर गठन भएको सरसफाई तथा स्वच्छता साथी समूह को उत्तिकै भूमिका छ .

अभियानको सुरुवात र संचालन

एक वर्ष अगाडी तत्कालिन कोटभैरव गाउ विकास समिति ले आ.बा. २०७४/७५ भित्र १ वटा गाउ पूर्ण सरसफाई युक्त समुदाय बनाउने भनि आमा समूह को अगुवाइमा संचालन गर्ने गरि V WASH CC ले छनौट गरेको हो . तत्पश्चात आमा समूह कोअगुवाई मा गतिविधिहरु संचालन गरियो . राज्य पुनर्संरचना सगै V WASH CC निस्क्रिय रह्यो र एसले गति लिन सकेन . त्यस पछी गाउ पालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना को सहयोग मा संचालित सिमसार खानेपानी तथा सरसफाई योजना उपभोक्ता समिति र आमा समूह ले एस्लाई आगाडी बढाए .



संचालन प्रक्रिया

यो अभियान संचालन गर्दा प्रतेक घरमा पक्कि चंग हात धुने स्टेशन घरवाला ले बनाएपछि गाउ पालिका ले रिवाड को रुपमा टुटी सहितको बाल्टी र एकदिन बरावर को मिस्त्री

ज्याला उपलब्ध गरौं र एसको अनुगमन मा सरसफाई तथा स्वच्छता साथी समूह ले गर्ने गरि योजना गरियो . साथी समूह ले घर लाइ सरसफाई को हिसाब ले ३ तह मा सुचिकृत गर्यो चर्पी मा धोका नहुने पहेलो घर , चर्पी राम्रो हुने , आस्थई चंग हुने निलो घर र ५ वटा पूर्ण सरसफाई क सूचक पुरा हुने हरियो घर , यसले समुदाय घरको अवस्था पता लगुना निकै सजिलो बनायो र बाहिर बताई देखिने हुदा घर हरु हरियो मा पुग्न अग्रसर भए , साथै समुदाय को फोहर व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक फोहर जलाउने ठाउँ बनायियो .

हालको अवस्था

सबका घर मा चंग , हात धुने स्टेशन , सबैको पहुच मा साबुन , घर आगन सफा छ . ३ अघि र ३ पछी को सूचक मा हात धुने अभियान बास्तबमा ब्यबहार परिवर्तन को लागि धेरै राम्रो अभियानको रुपमा रह्यो . र साथी समूह को अनुगमाग अझ प्रभाव करी छ बाटो मा फोहर फाल्दा जरिबाना तिर्नु पर्ने डर सबैलाई छ .



यसरि पूर्ण सरसफाई युक्त गाउ बन्न सफल सेराला तथा भाट गाउ बस्ताब मै सरसफाई मा नामुन बनेको छ र गाउ पालिका ले पनि येही गाउको आधार मा अन्य गाउ लाइ पूर्ण सरसफाई गाउ बनाउने योजना मा छ भने यथा सक्या चाडो प्रक्रिया पुर्येरा यो समुदाय लै थालारा को पहिलो पूर्ण सरसफाई युक्त गाउ सुनिसचित गर्ने योजना मा छ .यो नमुना गु को सिको अन्य गाउले समेत गर्न थालेका छन् .

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७४/११/२५	योजना बनाउदै महिला, बिद्यालय सरसफाई, थालारा संदेश प्रकासन
२	रेडियो	२०७५ बैसाख देखि असार सम्म	पूर्ण सरसफाई, महिना वारी स्वच्छता, दिगोपना, पानीको गुणस्तर
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी	२०७५/२/३/	पूर्ण सरसफाई, महिना वारी स्वच्छता, दिगोपना, पानीको गुणस्तर,
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू		भित्ते लेखन, वृत्त चित्र
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	कमल खड्का	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	सरस्वती जोशी	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सब इन्जिनियर	३ महिना
३	नरेश मल्ल	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२ महिना
४	अम्बरा जोशी	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२ महिना
५	लोकराज जोशी	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राबिधिक	१२ महिना
६	भोजराज पाण्डे	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राबिधिक	१२ महिना
७	बिकाश कठायत्	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जीविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२ महिना
८	उमेश धामी	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राबिधिक	२ महिना
९	भिम खत्री	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	स्थानिय श्रोत व्यक्ति	१२ महिना
१०	लाल बहादुर बिस्ट	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	स्थानिय श्रोत व्यक्ति	१२ महिना

११	लक्ष्मी बिस्ट	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	स्थानिय स्रोत व्यक्ति	६ महिना
१२	जानकी साउद	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक	३ महिना
१३	उषा बिस्ट	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	स्थानिय स्रोत व्यक्ति	६ महिना
१४	मंजु गिरि	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक	३ महिना
१५	चादनी भण्डारी	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक	३ महिना
१६	जिबन बहादुर भण्डारी	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक	३ महिना