

आलिताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना. तेस्रो

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



आलिताल गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको
कार्यालय

भीमदत्त नगर, डडेल्धुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना
आलिताल गाउँपालिका सहयोग
इकाई भीमदत्त नगर, डडेल्धुरा

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश	3
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	3
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	4
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	5
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	6
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	7
१. पृष्ठभूमि.....	7
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	15
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	17
५. नीति तर्जुमा.....	20
६. सहकार्य.....	20
७. आइपरेका समस्याहरू.....	21
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण.....	22
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण.....	24
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	26
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था.....	26
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू.....	28
अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....	33
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	34

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	आलीताल गाउँपालिका, डडेल्धुरा
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 16 th July 2020)

क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत:	३३२५१	३३३२३	३२९५५	९९ %
	कार्यक्रम / चालु:	९८६३	९४०५	८८१३	८९ %
	जम्मा:	४३११४	४२७२८	४१७६८	९७ %
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	५२५१	५३२३	५३२३	१०१ %
	नेपाल सरकार	५५६३	५५६३	५५४५	१०० %
	दातृ निकाय	३२३००	३१८४२	३०९००	९६ %

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

(GoF / EU)				
जम्मा (WRDF):	४३११४	४२७२८	४१७६८	९७%
उपभोक्ताको (Cash)	२१७६	२३०२	२३०२	१०६%
उपभोक्ताको (Kind)	१००१५	१०५४९	१०५४९	१०५%
जम्मा (उपभोक्ता):	१२१९१	१२८५१	१२८५१	१०५%
कुल जम्मा:	५५३०५	५५५७९	५४६२०	९९%

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	५	४	१५
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	३	४	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	३७५४	२१५९	६१४५
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	११२१	२७१६	
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१	०	१
संस्थागत शौचालय (IPO)	१	१	
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	५०	५७	१९५
चांग (घर संख्या)	१००	१२०	२००
अन्य (घर संख्या)	२०३	१७०	५००
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक	३५०	३५०	८३३
दोस्रो पटक	३५३	३५३	७२६

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

तेस्रो पटक	३३५	३३५	३५३
चौथो पटक			
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	१	०	०
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	३००	५४१	५४१
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	१	२	२
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	१	२	२
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	१	०	०
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	६०	३९	७५
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	९	४	१७

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	१
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	१५६
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	१
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)	१	१	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	९३४
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	१०१४	१०१४	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	१	१	१
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)		०	
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	१५	१४	६९
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	१०	११	२१
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	४५०	३९३	१७२५

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	१९५०	२०६०	८९७०
Advanced Livelihood			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	५	६	१०
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	६१	६४	१२२
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	५०	५०	५०
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	५०	५०	५०
गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	९	६	३५
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	२	१	२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरूमा सहभागी संख्या	२९५	१३५	८५०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरूमा सहभागी संख्या	४०	५६	५६

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	५०	१५३	४५३
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	२६०	७९५	२३५५
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या	०	०	०
सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरू	१	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरू	१	१	२

जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	०
--	---	---	---

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांशः

- ४ वटा खानेपानी योजनाको तयारी चरण र कार्यन्वयन चरणका तालिम सम्पन्न
- योजना दीगोपना तथा खा.पा. मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम सम्पन्न
- पानी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना तथा अभिमुखिकरण
- ४ वटा वडा र ४ वटा विद्यालयमा पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी अभिमुखिकरण
- विभिन्न दिबश तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन
- खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्ड गठन तथा अभिमुखिकरण
- प्याड निर्माण तालिम तथा अभिमुखिकरण सञ्चालन
- स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम
- सुधारिएको चुलो निर्माण तालिम सम्पन्न
- बालकृब का किशोरकिशोरीहरुलाई पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी तालिम

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार/युरोपेली युनियनबीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RWWRMP) राज्यको पुनर्संरचना सँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/१० स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९९ प्रतिशत रकम निकासा भै ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको कुनै पनि पूजीगत शिर्षकमा रु १८०००१०० मात्र रकम फिर्ता भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको चालु तर्फ रु. ५९९५३९१०० र पूजीगत तर्फ रु.३५०२९११०० गरी जम्मा रकम रु ९४९७५०१०० परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहको विनियोजित रु. ५२५९६९७०० मध्ये रु. ५३२३५९९६३ निकाशा भै खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९७% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका ५ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ४ वटा खानेपानी योजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भै अन्तिम भुक्तानी भएको छ भने १ वटा खानेपानी योजना नोबेल कोरोना भाईरस (COVID 19) को कारण देशमा भईरहेको लकडाउनले गर्दा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । यसै गरी हाल ४ वटा खानेपानी योजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन भने एउटा बहुउपयोगी योजना समेत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन् । साथै यस आ.व.मा एउटा सहकारी संकलन केन्द्र निर्माणा योजना र एउटा विद्यालय शौचालय निर्माण योजना समेत आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन् । यस आ.व.मा एउटा प्लाष्टिक घर निर्माण योजना, ५७ वटा पक्की चाङ्ग जुठ्यान र १५३ वटा सुधारिएको चुलो निर्माण कार्य सम्पन्न भै अन्तिम किस्ता समेत भुक्तानी भई सकेको छ ।

यस प्रतिवेदनमा आलीताल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

यस गाउँपालिकाको गुरुयोजना गत वर्ष नै तयार भै सकेको हुँदा यस आ.व. २०७६/०७७ मा यस सम्बन्धी कुनै लक्ष्य नै नराखिएको तर योजना प्राथमिकीकरण गुरुयोजनाबाट नै भएको साथै यस आ.व.मा गुरुयोजनाको अन्तिम लेखन सम्पन्न भई एक प्रति गाउँपालिकालाई समेत उपलब्ध गराइएको छ ।

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- यस गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिने खानेपानी योजना तथा बहुउपयोगी योजना जलउपयोग गुरुयोजना अनुसार नै भएको
- हाल सम्म खानेपानीको प्रथमिकीकरण नं. ८ र बहुउपयोगी योजनाको प्रथमिकीकरण नं. १ सम्मका योजना सञ्चालन भईरहेको
- जलउपयोग गुरुयोजना सातौं गाउँसभाबाट पारित गरिएको
- गुरु योजनाको कारण कुनै विवाद आएमा अर्को योजना छनौटमा सरलता भएको

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जिबिकोपार्जन कार्यन्वयन योजना अनुसार नै क्रियाकलाप सञ्चालन भईरहेको
- जिबिकोपार्जन कार्यन्वयन योजना सातौं गाउँसभाबाट पारित गरिएको
- कृषी शाखाले नि स्वीकार गरेको

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- ४ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न
- २६ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण योजना सम्पन्न
- ५७ पक्की चाड जुठ्यान निर्माण
- १५३ सुधारिएको चुलो निर्माण कार्य सम्पन्न
- ४ वटा खानेपानी योजना निर्माणाधिन
- १ वटा बहुउपयोगी योजना निर्माणाधिन
- सहकारी संकलन केन्द्र निर्माणाधिन
- १ वटा बिद्यालय शौचालय निर्माणाधिन
- कृषी प्रबर्द्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत ५० सिलपाउलिड प्राष्टिक फुल घर, ७ पावर टिलर, ४ ढक तराजु खरिद, २५० तरकारी क्रेट खरिद, टेबुल, कुर्सी तथा रयाक खरिद तथा निर्माण आदि

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	५	३७५४	४	२१५९	८० %	५८ %
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	२०३	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	३७५	१९५०	३९३	२०६०	१०५ %	१०६ %
५	सुधारिएको चुल्हो	५०	२६०	१५३	७९५	३०६ %	३०६ %
६	चाङ जुठ्यान	५०	२६०	५७	२९६	११४ %	११४ %
७	पानी भरण पोखरी निर्माण	२	०	०	०	०	०

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
---------	---------	--------------	--------------------------

आलिताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१	खानेपानी	भावर खा.पा. योजना	आलिताल वडा नं. ५, लाभान्वित घरधुरी १२२ जनसङ्ख्या ८०० सम्झौता मिति २०७५।१०।१३ सम्पन्न मिति २०७६।०८।२५
२	खानेपानी	चनला पड्याम खा.पा. योजना	आलिताल वडा नं. ३, लाभान्वित घरधुरी ६४ जनसङ्ख्या ४३२ सम्झौता मिति २०७५।१०।१३ सम्पन्न मिति २०७६।०८।२५
३	खानेपानी	थली जम्रेनी खा.पा. योजना	आलिताल वडा नं. ७, लाभान्वित घरधुरी ३७ जनसङ्ख्या २३७ सम्झौता मिति २०७६।०२।१७ सम्पन्न मिति २०७७।०१।३०
४	खानेपानी	बास्कोटा खेतेचौर खा.पा. योजना	आलिताल वडा नं. ६, लाभान्वित घरधुरी ९२ जनसङ्ख्या ६९० सम्झौता मिति २०७६।०२।१७ सम्पन्न मिति २०७७।०२।१५
५	जिविकोपाजन	प्राष्टिक घर निर्माण योजना	आलिताल वडा नं. ७, लाभान्वित घरधुरी २६ जनसङ्ख्या १५६ सम्झौता मिति २०७६।०८।२२ सम्पन्न मिति २०७७।०३।२२
६	CCA/ DRR	सुधारिएको चुलो निर्माण योजना	आलिताल वडा नं. ४, ५, ७, ८ लाभान्वित घरधुरी १५३ जनसङ्ख्या ७९५ सम्झौता मिति २०७६।११।१५ सम्पन्न मिति २०७७।०३।२०
७	पूर्ण सरसफाई	पक्की चाङ जुठ्यान निर्माण योजना	आलिताल वडा नं. ५ र ७ लाभान्वित घरधुरी ५७ जनसङ्ख्या २९६ सम्झौता मिति २०७६।११।१५ सम्पन्न मिति २०७७।०३।२०

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
---------	--	--

१	खानेपानी योजनाहरूको डिजाईन इष्टमेट निर्माणमा ढिलाई	समयमै योजना सुरुवात गरी कार्ययोजना अनुसार निर्माण कार्य अगाडी बढाउने
२	कोरोना महामारीको कारण देश लकडाउन भएकोले बाह्य निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या	अवस्था हेरी समयमा नै निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न समितिलाई जागरुक बनाउने
३	पानीका मूहान सुक्नु	समयमा नै बैकल्पिक मूहानको खोजी गर्ने
४	सहकारीको कार्य व्यस्तता	उ.स. मार्फत निर्माण कार्य अगाडी बढाउने

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ४ वटा खानेपानी योजनाको तयारी चरणका तालिमहरू सम्पन्न
- ४ वटा खानेपानी योजनाको कार्यान्वयन चरणका तालिम सम्पन्न
- UC/VMW तथा सरोकारवालाहरूको गाउँपालिका स्तरीय योजना दीगोपना गोष्ठी सम्पन्न
- मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न
- पानी परिक्षण प्रयोगशाला सम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न
- VMW लाई प्राविधिक तालिम तथा उ.स. व्यवस्थापन तथा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
- मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि प्याड निर्माण तालिम तथा अभिमुखिकरण सम्पन्न
- पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी बाल क्लबका किशोरकिशोरी हरुलाई तालिम सम्पन्न
- विभिन्न सचेतनाको लागि विभिन्न दिवस सम्पन्न
- ४ वटा वडामा वडा स्तरीय पूर्ण सरसफाई रणनीति सम्बन्धी तालिम तथा रणनीति निर्माण
- ४ वटा विद्यालयहरूमा पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी तालिम सम्पन्न तथा कार्य योजना निर्माण
- सुधारिएको चुलो निर्माणका लागि चुलो निर्माण तालिम सम्पन्न
- १४ वटा समूहमा घरबारी व्यवस्थापन तालिम तथा ४ वटा समूहमा व्यवसायिक तरकारी खेति तालिम सम्पन्न
- एउटा प्लाष्टिक घर निर्माण तालिम सम्पन्न, विरुवा प्रसारण अभियान सम्पन्न, नर्सरी नाईके पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न
- खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्ड गठन तथा अभिमुखिकरण, तथा २१ वटा घरबारी समूहलाई पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१०३	६१	८	२५	१६५	२४७	२७६	३३३
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१३	११	३१	१४	११२	१३३	१५६	१५८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१२३	२३	४३	२१	३६३	११२	५२९	१५६
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	२	०	०	१	६	१	८
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	३	०	१	३	४	४
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	४	३	१८	२०	१५	४२	३७	६५
जम्मा:	२४३	१००	१०३	८०	६५७	५४३	१००३	७२४
प्रतिशत	२० %		११ %		६९ %		१०० %	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१. घरबारी: १४ वटा नयाँ घरबारी समूह गठन गरी तालिम दिइएको र २१ वटा पुराना घरबारी समूहलाई पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिएको ।

२. आयआर्जन : ९४ वटा प्लास्टिक टनेल निर्माणमा सहजीकरण, ४ वटा समूहमा व्यवसायिक तालिम सम्पन्न, २६ जनाको समूहमा प्लाष्टिक घर निर्माण तालिम सम्पन्न, ५६ जनाको समूहलाई तरकारी मूल्य श्रृंखला तालिम सम्पन्न ४२ जना अगुवा कृषकलाई अगुवा कृषक तालिम सम्पन्न र १५ जनाको समूहलाई ३ दिने विरुवा प्रशारण अभियान तथा तालिम प्रदान गरिएको ।

३. सहकारी :

४. लघु उद्यम : प्रत्येक वडाका १११ जना गरी ८ जनालाई ३ दिने नर्सरी नाईके पुनर्ताजगी तालिम दिई प्रत्येक वडामा नर्सरी निर्माण गर्न सहयोग गरिएको र ५ वटा एग्रोभेटलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी २ दिने तालिम दिइएको ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन :

८ जना ग्रामिण खानेपानी मर्मत सम्भार कार्यकर्तालाई १२ दिने तालिम दिईको र १ जना स्थानीय स्रोत व्यक्ति लाई स्थानीय स्रोत व्यक्ति तालिम दिइएको र ८ जनालाई सुधारीएको चुलो निर्माण तालिम दिइएको

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	९	२८	१८७	२२४	०	०	०	०	९	१७	१९६	२८२
२	७	३४	१२९	१७०	०	०	०	०	७	१७	१९६	२८२
३	११	२९	१२७	१६७	०	०	०	०	११	१७	१९६	२८२
४	०	०	३७	३७	६९	१७	१५९	२४५	६९	१७	१९६	२८२
५	३३	३०	५२	११५	२१	३	६४	८८	५४	१७	१९६	२८२
६	२३	३४	६६	१२३	२५	०	३५	६०	४८	१७	१९६	२८२
७	२७	२३	१३३	१८३	०	०	०	०	२७	१७	१९६	२८२
८	१३	१४८	६५	२२६	०	०	०	०	१३	१७	१९६	२८२
जम्मा	१२३	३२६	७९६	१२४५	११५	२०	२५८	३९३	२३८	३४६	१०५४	१६३८

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	११	०	८३	९४
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	२०	५२	७८	१५९
३	लघुउद्यम व्यवसाय	४	८	३१	४३
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	२	६	८
५	प्लाष्टिक घर निर्माण	१	२२	२	२५
६	बिरूवा प्रशारण अभियान	१	३	११	१५
७	एग्रोभेट	०	०	५	५
जम्मा		३७	८७	२१६	३४९

तलिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		चेतना साना किसान कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड		
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	९९		
क	सामुदायिक संस्था	०		
ख	उपभोक्ता समिति	८		
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	९१		
२	शेयर धनीहरूको संख्या	१८२१		
क	महिला	१२५०		
ख	पुरुष	७७१		
३	कुल सम्पत्ती रु.	२६१९१५		
४	कुल ऋण लगानी रु	१४०६१२२०		
५	असूली दर	९९		
६	खुद नाफा रु	१४९८९०		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०		

८	जगेडा कोष रु.	१८४२६२०१७४		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१०५		

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।११।०९ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	चनला पड्याम खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा १ पटक मात्र)	१	४
२.	भावर खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा १ पटक मात्र)	१	४
३.	बास्कोटा खेतेचौर खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा २ पटक मात्र)	२	९
४.	थलि जम्रेनी खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा २ पटक मात्र)	२	४
५.	गोदाम खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा २ पटक मात्र)	१	३
६.	चाई कापाडी खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा २ पटक मात्र)	२	८
७.	चाई बान्नेगडा खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा २ पटक मात्र)	२	४
८.	कैनघाडि बयला खा.पा. योजना	३ पटक (यस आ.व. मा २ पटक मात्र)	२	४
९.	घरेलु बहुउपयोगी योजना	३ पटक (यस आ.व. मा २ पटक मात्र)	२	५
१०.	बिद्यालय शौचालय निर्माण योजना	३ पटक (यस आ.व. मा १ पटक मात्र)	१	२
	जम्मा	१७ पटक	१६ पटक	४७

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।१०।२४	<ul style="list-style-type: none"> पुजीगत तर्फका योजनाहरूमा खर्च लेख्दा योजना सम्झौता देखि बाह्य सामग्री खरिद सम्बन्धीका मुख्य कागजातहरू समेत संलग्न गरी भुक्तानी दिनु पर्ने गत वर्ष पेशकी कायम रहेका थली, गोदाम र बास्कोटा खेतचौर खानेपानी योजनाको पेशकी फछ्यौटको लागि कागजात पेश भएको तर फछ्यौट भौचर तयार नभई थप पेशकी गएको देखिएकोले पेशकी फछ्यौट गरी नियमानुसार सम्परिक्षण कार्य अघि बढाउनु पर्ने आ.व. २०७५।०७६ मा म.ले.प.को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनबाट आँल्याएको कुल बेरूजु रकम रू. ९३६६९८० र गत वर्षको रू ८६६०३६३।८० गरी कुल बेरूजु रकम रू. १८४५७३४३।८० लाई नियमानुसार सम्परिक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ । 	<ul style="list-style-type: none"> पुजीगत तर्फका योजनाहरूमा खर्च लेख्दा योजना सम्झौता देखि बाह्य सामग्री खरिद सम्बन्धीका मुख्य कागजातहरू समेत संलग्न गरी भुक्तानी दिने गरेको पेश गरिएका कागजात तथा बिल भईपाईका आधारमा पेशकी नै रहेका ३ वटै खानेपानी योजनाको पेशकी फछ्यौट गरिएको छ । परियोजना समन्वय कार्यालयबाट आएको पत्रानुसार महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई बेरूजु सम्परिक्षणका लागि च.नं. ३०७ मिति २०७६।०८।०४ को पत्रद्वारा पत्राचार गरिएको

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६।०५।११	<ul style="list-style-type: none"> • वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन अनुमोदन सम्बन्धमा • सहयोगी संस्था र व्यक्तिको म्याद थप सम्बन्धमा • स्थानिय श्रोत व्यक्ति परिचालन सम्बन्धमा • बेरुजु फछ्छौट सम्बन्धमा • कृषी समाग्री तथा बिउबिजन खरिद सम्बन्धमा
२	२०७६।०६।२८	<ul style="list-style-type: none"> • मासिक प्रगती समीक्षा सम्बन्धमा • मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा • पानी परिक्षण प्रयोगशाला सम्बन्धमा
३	२०७६।०७।२९	<ul style="list-style-type: none"> • मासिक प्रगती समीक्षा सम्बन्धमा • मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा • गोदाम खा.पा. योजनाको बैकल्पिक मूहान सम्बन्धमा • व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा • प्लाष्टिक घर निर्माण सम्बन्धमा
४	२०७६।०८।२५	<ul style="list-style-type: none"> • मासिक प्रगती समीक्षा सम्बन्धमा • मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा • खा.पा. योजना सम्पन्न सम्बन्धमा • गा.पा.को क्षेत्रगत विकास परिकल्पना सम्बन्धमा
५	२०७६।०९।२५	<ul style="list-style-type: none"> • मासिक प्रगती समीक्षा सम्बन्धमा • मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा • सम्पन्न खा.पा. योजनाको अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा • वार्षिक कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा • आगामी आ.व.को वार्षिक कार्यक्रमको मस्यौदा सम्बन्धमा • मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार तथा बजेट र सहजकर्ता परिचालन सम्बन्धमा
६	२०७६।१०।२९	<ul style="list-style-type: none"> • मासिक प्रगती समीक्षा सम्बन्धमा • मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा • पानी परिक्षण प्रयोगशाला सम्बन्धमा • गोदाम खानेपानी मुहान सम्बन्धमा • गा.पा. जलश्रोत विकाश कोष अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धमा • योजना दीगोपना सम्बन्धमा • कृषी व्यवसाय प्रबर्द्धन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा • सहकारी संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धमा

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

		<ul style="list-style-type: none"> समपुरक कोष सम्बन्धमा बिद्यालय शौचालय निर्माण सम्बन्धमा नमूना योजना घोषणा सम्बन्धमा जलस्रोत समिति गठन सम्बन्धमा परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा
७	२०७६।१।३०	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा बिद्यालय शौचालय निर्माण सम्बन्धमा स्थानिय स्रोत व्यक्तिको सेवा सुबिधा सम्बन्धमा योजनाको थप निर्माण कार्यको भुक्तानी सम्बन्धमा
८	२०७७।०१।०७	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा योजना र उपभोक्ता समिति स्तरमा सुरक्षित भएर काम गर्ने सम्बन्धमा सहयोगी संस्थाका सबै कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा काम काज गर्न लगाउने सम्बन्धमा
९	२०७७।०२।०१	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा आ.व. २०७७।०७।०८ को कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा कृषी व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा योजना अनुगमन सम्बन्धमा आ.व. २०७६।०७।०७ को जिविकोपार्जन र सरसफाई तथा स्वच्छता बजेट सम्बन्धमा समपुरक रकम सम्बन्धमा योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा भरण पोखरी सुधार योजना सम्बन्धमा योजनाको थप निर्माण कार्यको भुक्तानी सम्बन्धमा
१०	२०७७।०२।०८	<ul style="list-style-type: none"> प्रस्तावना स्वीकृत सम्बन्धमा
११	२०७७।०२।३०	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा योजनाको थप भुक्तानी सम्बन्धमा सप्लायर्स छनौट सम्बन्धमा परिमार्जित कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा
१२	२०७७।०३।२६	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा जिविकोपार्जन प्रबर्द्धन कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा सहयोगी संस्था र व्यक्तिको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनकर्ता छनौट सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा
RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक		
१	२०७६।०५।३०	<ul style="list-style-type: none"> प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा र वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा कार्ययोजना र प्रतिवेदन सम्बन्धमा

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

२	२०७६।०६।२७	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा विश्व हात धुने दिवस सम्बन्धमा
३	२०७६।०७।२४	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा योजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा
४	२०७६।०८।२४	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा खा.पा. योजनाको निर्माण चरण सम्पन्न सम्बन्धमा खा.पा.योजनाको पहिलो अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा
५	२०७७।०९।२४	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा
६	२०७६।१०।२९	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा गोदाम खानेपानीको मुहान सम्बन्धमा फंछ बाट पूर्ण सरसफाई सूचक पारित गर्ने सम्बन्धमा तरकारी उत्पादन योजना तयार पारी तरकारी मूल्य श्रृंखलामा सहयोग गर्ने र अगाडी बढ्ने सम्बन्धमा पानी परिक्षण प्रयोगशाला सम्बन्धमा संकलन केन्द्रको नमूना पद्धती तयार सम्बन्धमा नमूना योजना, घर, विद्यालय बनाउने सम्बन्धमा
७	२०७६।११।२३	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा योजनाको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धमा चाङ जुठ्यान चुलो निर्माण सम्बन्धमा पानी भरण पोखरी निर्माण तथा विद्यालय शौचालय निर्माण सम्बन्धमा कर्मचारी व्यवस्थापन र जिम्मेवारी सम्बन्धमा
८	२०७७।०१।०७	<ul style="list-style-type: none"> हाल सम्मको कार्य प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा कोरोना भाईरस रोकथाम पहल सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धमा
९	२०७७।०१।३१	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा आ.व. २०७६।०७७ को जिविकोपार्जन र सरसफाई तथा स्वच्छता बजेट सम्बन्धमा योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा सहकारीसंगको बैठक सम्बन्धमा
१०	२०७७।०२।२९	<ul style="list-style-type: none"> मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा मासिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धमा

		<ul style="list-style-type: none"> • योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा • योजना सम्पन्न सम्बन्धमा
११	२०७७।०३।३१	<ul style="list-style-type: none"> • मासिक प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा • चाड जुठ्यान चुलो प्रगती सम्बन्धमा • सहकारी संकलन केन्द्र प्रगती सम्बन्धमा • नयां योजनाको मुहान तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा • आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१. “खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७”

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	प्राविधिक शाखा	खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुमा	प्राविधिक सहकार्य	
२	वडा नं. ३ को कार्यालय	व्यवसायिक तरकारी खेती तालिममा प्लाष्टिक टनेल वितरणमा	भौतिक सहकार्य	१,५०,०००।००
३	गाउँपालिका कृषि शाखा	विभिन्न जिविकोपार्जन तालिम तथा क्रियाकलाप प्लाष्टिक टनेल निर्माण, थोपा सिचाई वितरण तथा विउविजन वितरण लगाएत विभिन्न मौसमी फलफुल तथा बेर्ना वितरण कार्यक्रम	भौतिक तथा प्राविधिक सहजिकरण	५,६०,०००।००
४	चेतना साना किसान कृषि सहकारी संस्था	सुधारीएको चुल्हो, चाङ्ग जुठ्यान निर्माण तथा विउविजन र प्रदर्शनी सामग्री वितरण	आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग	१२४९०१२।००
५	वडा नं. ५ को कार्यालय	व्यवसायिक तरकारी खेती तालिममा प्लाष्टिक टनेल वितरणमा	भौतिक सहकार्य	१,५०,०००।००
६	भूमिराज कृषी उपज संकलन केन्द्र	कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन योजना अन्तरगत विभिन्न कृषी सामग्री तथा विउविजनहरु खरिद कार्य र संरचना निर्माण	भौतिक तथा प्राविधिक सहजिकरण	६,७९,९९४।००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	स्थानीय कृषि बजारको अभावका कारण किसानहरू निरुत्साहित	○ त्यसको लागि सहकारीको व्यवसायिक योजना बनाई सहकारी मार्फत बजारीकरण, संकलन केन्द्र निर्माणका लागि कार्यक्रम तयार पारी संकलन केन्द्र निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको र अत्तरिया कृषि बजार संग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने योजना बनाइएको साथै तरकारी मूल्य श्रृंखला पद्धती तालिम सञ्चालन गरी कार्ययोजना तयार पारिएको

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिका को खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)			(GoN+GoF+EU+RM)	
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
चनला पड्याम खा.पा. योजना	३	७२७४०९८	६५९१८४०	७७२५६२	१२४५३७९	नजाने	०	४३२
भावर खा.पा. योजना	५	७५२७९५३	६१७२९५०	१९१८८५२	७१५१८४	नजाने	०	८००
बास्कोटा खेतेचौर खा.पा. योजना	६	९२४३५५०	८०४५२९३	३४२३५१८	०	नजाने	०	६९०
थलि जम्रेनी खा.पा. योजना	७	४९२०१४५	४४७०८८०	२०१०८०८	११६२०१६	नजाने	०	२३७
गोदाम खा.पा. योजना	८	९४०७४१०	७५२५९२८	२८२२२२३	०	जाने	७२७४०९८	०
चाई कापाडी खा.पा. योजना	२	७०६६५२०	५६५३२१६	५६५३२१६	९२१७५२	जाने	१४१३३०४	०
चाई बान्नेगडा खा.पा. योजना	७	३५४४१८८	२८३५३५१	२८३५३५१	५३३३२२	जाने	७०८८३८	०
कैनघाडि बयला खा.पा. योजना	४	३८१९७४६	३०५५७९७	३०५५७९७	७२७४०९८	जाने	७६३९४९	०

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

जम्मा:		५२८०३६१०	४४३५१२५५	२२४९२३२७	११८५१७५ १		१०१६०१८९	२१५९
सिँचाई / बहुपयोगी योजना								
घरेलु बहुउपयोगी योजना	४	११०९२३१५	५५४६१५८	५५४६१५८	१७४६१५ ८	जाने	५५४६१५८	०
जम्मा:		११०९२३१५	५५४६१५८	५५४६१५८	१७४६१५ ८		५५४६१५८	०
संस्थागत शौचालय								
भुवनेश्वरी मा.वि. शौचालय निर्माण योजना	१	१०३७८७६	७२६५१३	७२६५१३	३०००००	जाने	३११३६३	०
जम्मा:		१०३७८७६	७२६५१३	७२६५१३	३०००००		३११३६३	०
सहकारि संकलन केन्द्र								
चेतना साना किसान सहकारी संकलन केन्द्र निर्माण योजना	८	२६२७९९९	११५००००	११५००००	४०००००	जाने	१४७७९९९	०
जम्मा:		२६२७९९९	११५००००	११५००००	४०००००		१४७७९९९	०
सुधारिएको चुल्हो, चाङ जुठ्यान								
सुधारिएको चुलो निर्माण योजना	४,५, ७,८	२४९४८९	२२६९०८	२२६९०८	५९७८०	नजाने	०	७९५
पक्की चाङ जुठ्यान निर्माण योजना	५,७	२७६६३७	२४७११७	२४७११७	१२०२९७	नजाने	०	२९६
जम्मा:		५२६१२६	४७४०२५	४७४०२५	१८००७७		०	१०९१

श्रोत : Scheme Card डाटाबेस, <https://www.sis.rvmis.com/index.php>

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिम को अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	उ.स अभिमुखिकरण गोष्ठी	२,४,७	१ दिन	४	११	६	०	०	१४	२०
२	GESI अभिमुखिकरण गोष्ठी	२,४,७	१ दिन	४	११	६	०	०	१४	२०
३	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण गोष्ठी	२,४,७	१ दिन	४	११	६	०	०	१४	२०
४	लेखा व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	२,४,७	१ दिन	४	११	६	०	०	१८	२१
५	WSP/O&Mअभिमुखिकरण गोष्ठी	२,४,७	१ दिन	४	११	६	०	०	१८	२१
६	CAP तयारी गोष्ठी	२,४,७	१ दिन	४	१०	१८	०	१	२६	४८
७	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	२,६,७,८	१ दिन	४	८	३	२	६	१४	२१
८	निर्माण अवधिको गोष्ठी	२,६,७,८	१ दिन	४	८	३	२	६	१४	२१
९	लेखा पुनः ताजगी तालिम	२,६,७,८	१ दिन	४	८	३	२	६	१४	२१
१०	सार्वजनिक परिक्षण तयारी गोष्ठी	२,६,७,८	१ दिन	४	८	३	२	६	१४	२१

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

११	उपभोक्ता समिति खरिद तथा व्यवस्थापन तालिम	गा.पा.	३ दिन	१	६	१	०	०	५	१३
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	वडा स्तरीय पूर्ण सरसफाई तालिम	४ वटा वडा	२ दिन	४	१०	६	१८	५	४५	५५
२	विद्यालयीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम	४ वटा विद्यालयमा	१ दिन	४	२	३	७	५	४२	४७
३	बाल क्लबका किशोर किशोरीहरूलाई पुर्ण सरसफाई सम्बन्धी तालिम	गा.पा.	३ दिन	१	०	०	३	०	१९	१
४	मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन तालिम	गा.पा.	२ दिन	१	२	०	१३	११	०	०
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	४, ५, ६, ७	३ दिन	१४	१११	४	१९	१	२४४	१४
२	घरवारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम	गा.पा.	१ दिन	२	२	२	६	३	२१	१०
३	व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम	३, ५	३ दिन	४	४	७	०	०	५७	२६
४	नर्शरी नाईके पुनर्ताजगी तालिम	गा.पा.	३ दिन	१	०	०	२	०	१	५
५	बिरुवा प्रशारण अभियान तथा गोष्ठी	१, ६, ७	५ दिन	१	०	१	२	१	३	८
६	प्लाष्टिक घर निर्माण तालिम	७	३ दिन	१	०	१	११	११	१	१
७	अगुवा कृषक तालिम	गा.पा.	५ दिन	२	६	५	२	०	२३	९
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	खानेपानी मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	४	१२ दिन	१	०	१	०	०	१	६
२	एग्रोभेट तालिम	गा.पा.	३ दिन	१	०	०	०	०	३	२

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

३	स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम	जेटी	५ दिन	१	०	०	०	०	१	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारिएको चुलो निर्माण तालिम	५	१ दिन	१	०	०	३	०	१	४
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	तरकारी मुल्य श्रृखला पद्धती तालिम	गा.पा.	३ दिन	१	०	३	१	५	१०	३७
२	गा.पा. स्तरीय समिक्षा गोष्ठी	गा.पा.	१ दिन	१	१	२	३	४	६	३०
३	पानो परिक्षण प्रयोगशाला तालिम	गा.पा.	१ दिन	१	०	०	२	३	४	११
४	योजना दीगोपना गोष्ठी	गा.पा.	१ दिन	१	२	२	२	५	७	७
५	पानी सुरक्षा योजना तालिम	गा.पा.	१ दिन	१	०	१	१	१	४	२४

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
८६६०३६३।८०	०	८६६०३६३।८०	०

अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७६/०७७ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

८६६०३६३।८०	९३६६९८०।००	१८४५७३४३।८०
------------	------------	-------------



अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

१. “परम्परागत कृषि छोड्दै व्यवसायिक तरकारी खेतीतिर आर्कषण भए पूर्ण बहादुर”

हेमराज पनेरु

गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत

परिचय:

आलिताल गाउँपालिका वाड नं. ३ धूलीखेतमा बस्ने साधारण लेखपढ गर्ने पूर्ण बहादुर बोहरा प्रतिक्षा कृषक समुहका सदस्य तथा अगुवा कृषक हुन । दैनिक ज्यालादारी र परम्परागत कृषि पेशा गरेर परिवारीक दैनिक दिनचर्या चलाईराख्ने पूर्ण बहादुर बोहराको परिवारमा आफु सहित श्रीमती १, छोरी २ र छोरा १ गरी जम्मा ५ जनाको परिवार छ ।

बिगतको अवस्था:

पूर्ण बहादुर बोहराको बिगतको अवस्था हेर्ने हो भने पूर्ण बहादुर बोहरा दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने र उनी संग भएको खेती योग्य २,३ रोपनि क्षेत्रफल भएको जमिन र जमिन वाट परम्परागत रुपमा कृषि गरी त्यसै वाट जिवन निर्वाह गर्दै आईरहेको थिए । साथै पूर्ण बहादुर बोहराले बिगतमा परम्परागत रुपमा परिवारीक प्रयोजनको लागि तरकारी खेत गर्ने गरेको जसका कारण बारीमा कहिले एउटै किसिमको तरकारी हुने त कहिले किनेर तरकारी खाने गर्ने गरेको उदाहरण उनीसंग छन् । निम्न आय भएका कारण पूर्ण बहादुर बोहरा ले दैनिक छाकटार्न र छोराछोरी लाई प्राथमिक शिक्षा दिन कठिन भएको कारण उनको दिनचर्या परम्परामै सिमित भएको उनी बताउछन ।

कसरी बन्थो बेमौसमी तरकारी खेती आमदानीको श्रोत

२०७६ सालमा गठित परिवर्तन कृषक समुहमा आलिताल गा.पा.वाड नं. ३ को कार्यालय, कृषि शाखा र ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना वाट मिति २०७१/१०/१० गते देखि मिति २०७६/१०/१२ गते सम्म संचालन भएको ३ दिने बेमौसमि तरकारी खेति सम्बन्धी तालिम पाए पछि पूर्ण बहादुर बोहराले आफुले तरकारी खेति गरेता पनि बेमौसी तरकारी खेतिको महत्व र त्यस वाट हुने आमदानी को बारेमा प्रस्ट थाहा पाए जसका कारण उनी अगुवा कृषकमा पनि छनौट भए र छनौट पश्चात आलिताल गा.पा. ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा एकिकृत विकास समाज (IDeS) को सहजीकरणमा संचालन भएको ५ दिने अगुवा कृषक तालिममा सहभागि भई आफुले तालिममा पाएको ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्दै तालिम पाएकै समय देखि प्लास्टिक घरमा उनी अगाडि बढे ।



बेमौसमि काक्रा खेति गर्ने मनशायले स्थानीय सामाग्री समेटेर


हालको अवस्था

आलीताल गा.पा. वडा नं ३, कृषी शाखा र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा एकिकृत विकास समाज (IDeS) को प्राविधिक सहजीकरणमा संचालित विभिन्न तालिम तथा प्राविधिक सहयोगबाट १ वटा ५ मि. चौडाई १२ मि. लम्बाइ भएको पोलिहाउस बनाए र थोपा सिचाई जडान गरी ४ लाईन काका फागुनको पहिलो हप्तामा रोपे र नमुना रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।



परिवर्तन

परम्परागत सोच लाई चुनौती दिदै आफनो र आफनो परीवारको दिगो जिविकोपार्जनमा सूधार गर्नु पर्दछ र किनेर खानु भन्दा परिश्रम गरेर खानु पर्दछ भन्ने पूर्ण बोहराले पहिला खासै तालिम तथा ज्ञान पनि नलिएको र आफूले खान लाई तरकारी उत्पादन गरे पनि केहि मात्रामा तरकारी किनेर खाने गरेको हुदा हाल आलीताल गा.पा. ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा एकिकृत विकास समाज (IDeS) को सहजीकरणमा सञ्चालित विभिन्न तालिम तथा प्रविधि सहयोगको कारण आफनो आखा खोलि दिएको र फागून मा रोपेको काका वाट २ महिनामै विक्रि योग्य ६०० किलो काका बजार मा विक्री गरी २५ देखि ३० हजार



सम्मको आमदानी गरेको कूरा बताउनु हुन्छ ।

कम्तीमा १ रोपनि जमिन तरकारी खेतको लागि छुट्याए र थप १ वटा प्लास्टिक घर निर्माण गरेको छ तरकारी खेतलाई आमदानीको स्रोत बनाइ सकेका पूर्ण बहादुर बोहराको बारीमा हाल आएर टमाटर रोप्ने तयारी भएको छ । बाहाले वारीको छेउमै कमपोस्ट खाडल जैविक विषाधीको प्लास्टिक ड्रम राख्नका साथै

आलीताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७) समुदाय लाई पनि आय आर्जनतिर डोरयाउदै छन पूर्ण बोहरा, जो हेर्न पनि सकिन्छ, गरीब भए पनि परिश्रम गरेर छोरा छोरी लाई उच्च शिक्षा हासिल गराउले सपना रहेको छ पूर्ण जि संग ।

आवश्यकता तथा उनको भनाई :

पूर्ण जि लाई लाई थप तालिम तथा प्राविधिक सर सल्लाहको आवश्यकता छ भने RVWRMP र आलीताल गा.पा जस्तै अरु संघ संस्थाले पनि प्राविधिक सर सल्लाह र कृषि तथा तरकारी वालिमा रोगकिरा नियन्त्रणमा प्राविधिक सहयोग गरीदिए धेरै सहयोग हुने थियो भन्ने आशा राख्छन । परिवर्तन आफै वाट सरु गर्नु पर्दछ अरुको भरमा पर्नु हुदैन कूनै पनि काम गर्दा आयआर्जनको वाटो पनि वनाउनु पर्दछ परम्परागत कृषि लाई छोडदै व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने सोच राख्नु पर्छ भन्ने पूर्ण बहादुर अरु समुदायका मान्छेलाई तरकारी खेति व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ भन्ने सन्देश दिन चाहान्छन् ।

समाप्त

२. “खानेपानी योजनाले गाउंलेको मूहार फेरियो”

हेमराज पनेरु

गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत

परिचय:

सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा जिल्लाको सात वटा स्थानिय तहहरू मध्ये पश्चिम दक्षिणमा रहेको मिश्रीत हावापानी पाईने भित्रीमधेशको रूपमा परिचित स्थानीय तह हो आलीताल गाउँपालिका । यस आलीताल गाउँपालिकामा रहेका ८ वटा वडाहरू मध्येको वडा नं. ७ मा पर्ने गाउँबस्ती जुन गाउँपालिकाको पश्चिम दक्षिण भागमा अवस्थित रहेको थली जम्रेनी नामले प्रख्यात बस्ती हो । उक्त बस्तीमा विभिन्न पाहाडी जिल्लाबाट तराई भर्न भनि आएका तर तराईमा बास बस्न गाह्रो भए पछि पाहाड फर्कन नमानी विच बाटोमै बसेका मानिसहरूको समुदाय हो । उक्त बस्तीमा कुल घरधुरी ३७ वटा रहेका छन जसमा २ परिवार दलित र अरु ३५ परिवार क्षेत्री समुदायका छन् । त्यहाँको कुल जनसंख्या २३७ रहेको छ । उक्त बस्तीमा पुग्नका लागि गाउँपालिकाको केन्द्रबाट हिडेर ४ घण्टा लाग्छ भने त्यहाँको मुख्य पेशा बाखापालन रहेको छ र त्यहाँको स्थानीय बजार भनेको परशुराम न.पा. वडा नं. ११ को सलेता बजार रहेको छ । उक्त बस्तीमा एउटा कक्षा ३ सम्मको विद्यालय रहेको छ । उक्त बस्ती कच्ची सडकले छुदै गरेको छ राष्ट्रिय प्रशासनको विद्युत सेवा बाट टाढा छ उज्यालोको लागि प्रत्येक घरधुरीमा सोलार राखिएका छन्। हाल आएर उक्त समुदायमा खानेपानीको सुविधा उपलब्ध भएको छ ।

बिगतको अवस्था:

थली जम्रेनी बस्तीका बासिन्दाहरू परम्परागत रूपमा कृषी गरी त्यसै वाट जिवन निर्वाह गर्दै आईरहेको थिए । परम्परागत कृषी प्रणालीबाट उनीहरूको जिवन निर्वाह ३ महिनाका लागि मात्र पुग्ने र बाँकी जिवन निर्वाहका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा गई काम गर्ने गर्दथे । उक्त समुदायका मानिसहरू शुद्ध खानेपानीको अभावमा परम्परागत नाउला तथा कूवा बाट पानी आधा घण्टा बोकेर पिउने गर्दथे । साथै उनीहरूमा खानेपानी तथा सरसफाईको बारेमा केहि कूरा थाहा थिएन जस्तो जागृछ उनीहरूलाई सरसफाईका कूराकानी गर्दा यसो पनि हुन्छ की भनि आश्चर्यचकित हुने गर्दथे ।



परिवर्तनका लागि गरिएका पहलहरू

मुलुक जब संघियतामा गयो तब जनताहरूले आफ्नो प्रतिनिधी छान्ने मौका प्राप्त गरे । फल स्वरुप विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू गाउँ केन्द्रित भए । जनताहरूले आफ्ना माग तथा गुनासाहरू सरकार समक्ष राख्न पाए साथै विकासे सांभेदार संस्था तथा निकायहरू पनि स्थानीय सरकार संग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्न थाले । यसै क्रममा आलीताल गाउँपालिकासंग ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहकार्य तथा समन्वय गरी कार्यक्रम अगाडी बढाउने भनि २०७४ सालमा सम्भौता भयो । फलस्वरुप परियोजनाको सहयोगमा टोल टोलबाट खानेपानी योजना संकलन गरी प्राथमिकीकरण गरिए र गाउँ कार्यपालिकाले परियोजनाको सहकार्यमा बनाएको





जलउपयोग गुरुयोजना पारित गर्यो । उक्त थली जम्रेनी समुदाय पनि पानीको समस्या खेपीरहेको र गुरुयोजनाको प्राथमिकीकरण नं. ५ मा पर्न सफल भयो । साथै आलीताल गाउँपालिका र परियोजनाको योजना निर्माणका क्रममा थली जम्रेनी खानेपानी योजनाको पनि पालो आयो । योजना निर्माणका क्रममा गाउँका सबै घरधूरीका मानिसहरु भेला भए योजनामा गरिने श्रमदान गर्न तयार भै निर्माणकार्य सुरु गरे । सबैको सक्रिय सहभागिता तथा गा.पा./परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा एकिकृत विकास समाज डडेल्धूराको प्राविधिक तथा सामाजिक सहजीकरणमा योजना सम्भौता अवधीभित्रै सम्पन्न

भयो । गाउँमा गाउँभन्दा तल रहेका पानी सोलार फिल्टरबाट पूगी धाराबाट खस्दा गाउँ नै हर्सित भयो ।

यतिमात्रै होईन गाउँमा पानी पुगेपछि किसानहरुले खेर गएको पानीको सदूपयोग गरी व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न थाले, बाखापालन व्यवसाय पनि बढाउन थाले, प्रत्येक घरमा सूधारिएको चूलो निर्माण भयो, प्रत्येक घरधूरीमा पानी छान्ने फिल्टरको व्यवस्था भयो, हात धूने स्थान तथा भाडा धूने स्थान, भाडा सूकाउने काठका चाड निर्माण गरिए, फोहोर फाल्ने खाल्डो तयार पारे, गोठेमलको व्यवस्थापन गर्न थाले, व्यक्तिगत तथा बातावरणीय सरसफाईमा धेरै ध्यान दिन थाले, बाहिर कामको शिलशिलामा गएका व्यक्तिहरु पनि गाउँ फर्केर आए आफ्नै गाउँठाउँमा खेती किसानी गरेर पनि जिवन निर्वाह गर्न थाले । जसले गर्दा गाउँमा नै खुसियाली छायो, गाउँको रुप नै फेरिएको छ । गाउँपालिका तथा परियोजना प्रति उपभोक्ताहरु आभारी भए



हाम्रा आँखा खोलिदिनु भयो भनेर हर्सले गदगद भएका छन ।

समाप्त

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसिल बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७६/०९/०९ २०७६/१०/२२ २०७७/०२/०१ २०७७/०२/१९ २०७७/०२/१० २०७७/०२/२८ २०७७/०३/२३	<ul style="list-style-type: none"> ४ वटा खोनपानी योजनाको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी डडेल्धुरा पोष्ट र धनगढीको अनुमोदन दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नाउली प्लाष्टिक घर निर्माण योजनाको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी हिलटाईम्स दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित सहकारी संकलन केन्द्रको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी डडेल्धुरा पोष्ट र धनगढीको अनुमोदन दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी डडेल्धुरा पोष्ट र धनगढीको अनुमोदन दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित ३ वटा खोनपानी योजनाको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी डडेल्धुरा पोष्ट र धनगढीको अनुमोदन दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित यस आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक खर्च विवरण डडेल्धुरा पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित यस आ.व. २०७६/०७७ मा परियोजनाले गरेको कार्य प्रगतिबारे लेख रचना डडेल्धुरा पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित
२	रेडियो	२०७७/०२/०४- २०७७/०३/३१	<ul style="list-style-type: none"> रेडियो प्रसारण कार्यक्रम रेडियो परशुराम र रेडियो सुदुर आवाजबाट प्रसारण
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल	२०७७.०२.२३	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न समयमा अनुगमन कर्ताहरूले राखेका तस्वीर तथा स्टेटसहरू इन्फो समाचारमा परियोजनाले गरेको सरसफाई सामग्री वितरण सम्बन्धीको समाचार
५	प्रदर्शनी		विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरू गा.पा.को सूचना पार्टि र गोदाम बजारको सार्वजनिक चौतारीमा वि.जानकारीमूलक होडिड बोर्ड, फ्लेक्स निर्माण तथा सार्वजनिक ठाउमा जडान
६	श्रव्य दृष्य सामग्रीहरू		
७	अन्य IEC		विभिन्न समयमा गरेका रेडियो प्रसारण कार्यक्रमहरू मार्फत जिङ्गल प्रसारण, नाटक आदि



अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	हेमराज पनेरू	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत	१२
२	गणेश बहादुर भण्डारी	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	प्राविधिक सहजकर्ता	९
३	सन्तोष बहादुर जेठारा	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	प्राविधिक सहजकर्ता	४
४	दामोदर भट्ट	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	१२
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
१	सुनी भण्डारी	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	फिल्ड संयोजक	६
२	पशुपती कुमारी बोहरा	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	फिल्ड संयोजक	१२
३	गजेन्द्र भट्ट	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	सब ईन्जिनियर	१२
४	दिपक पाठक	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१०
५	रोशनी रावल	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	स्वास्थ्य तथा सरसफाई प्रबर्द्धक	१२

आलिताल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

६	शुसिला कु. देउवा	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	स्वास्थ्य तथा सरसफाई प्रबर्द्धक	१२
७	रमेश बहादुर कठायत	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	जलस्रोत प्राविधिक	१२
८	गंगा दत्त जोशी	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	जलस्रोत प्राविधिक	१२
९	अशोक सिंह बिष्ट	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, एकिकृत विकास समाज डडेल्धुरा	जलस्रोत प्राविधिक	६