

तुर्माखाँद गाउँपालिका,
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना,
तेस्रो चरण

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को
वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन



तुर्माखाँद गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
तुर्माखाँद, अछाम



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
तुर्माखाँद गाउँपालिका सहयोग इकाई
तुर्माखाँद अछाम

विषय सूची

| | |
|---|----|
| आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश..... | 2 |
| क. आर्थिक प्रगति सारांश..... | 2 |
| ख. भौतिक प्रगति सारांश | 3 |
| नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता..... | 3 |
| नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन..... | 4 |
| नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण..... | 5 |
| नतिजा ४: क्षमता विकास..... | 6 |
| आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन..... | 7 |
| १. पृष्ठभूमि..... | 7 |
| २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी..... | 8 |
| ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन..... | 13 |
| ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा..... | 14 |
| ५. नीति तर्जुमा..... | 17 |
| ६. आइपरेका समस्याहरु..... | 17 |
| अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण | 18 |
| अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण | 20 |
| अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था..... | 22 |
| अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था | 22 |
| अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु..... | 23 |
| अनुसूची ४: भिजिविलिटी..... | 25 |
| अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण..... | 26 |

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| स्थानीय तहको नाम: | तुर्माखाँद गाउँपालिका अछाम | | | | |
| परियोजनाको नाम: | ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण | | | | |
| प्रतिवेदनको समयावधि: | १ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 16 th July 2020) | | | | |
| क. आर्थिक प्रगति सारांश | | | | | |
| परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत) | शीर्षक | बजेट | निकास | खर्च | खर्च % |
| | पूँजीगत: | ३१७७४ | ३२४३७ | ३०८०६ | ९५% |
| | कार्यक्रम / चालु: | ९३७८ | ८३४९ | ६७१० | ८०% |
| | जम्मा: | ४१,१५२ | ४०,७८६ | ३७,५१५ | ९१% |
| स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) | लगानीको स्रोत | बजेट | निकास | खर्च | खर्च % |
| | स्थानीय तह | ६,०४४ | ६,०६९ | ६,०६९ | १००% |
| | नेपाल सरकार | ५,६०८ | ५,६०८ | ५,१७१ | ९२% |
| | दातृ निकाय (GoF / EU) | २९,५०० | २९,१०९ | २६,२७५ | ९०% |
| | जम्मा (WRDF): | ४१,१५२ | ४०,७८६ | ३७,५१५ | ९१% |
| | उपभोक्ताको (Cash) | ९९५ | ७५३ | ७५३ | ७६% |
| | उपभोक्ताको (Kind) | ९,३७३ | १०,२६५ | १०,२६५ | १०९% |
| | जम्मा (उपभोक्ता): | १०,३६८ | ११,०१८ | ११,०१८ | १०६% |
| | कुल जम्मा: | ५१,५२० | ५१,८०४ | ५१,८०४ | १००% |

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

| क्षेत्र | आ.व. २०७६/७७ को लक्ष | आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि | Phase III को हालसम्मको उपलब्धि |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| संरचनाहरू (Schemes): | | | |
| खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*) | 4 | 3 | 7 |
| खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO) | 6 | 6 | 6 |
| खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*) | 1472 | 1015 | 5383 |
| खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO) | 6 | 5532 | 5532 |
| संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*) | 2 | 0 | 0 |
| संस्थागत शौचालय (IPO) | 0 | 2 | 0 |
| सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू: | | | |
| हातधुने स्थान (घर संख्या) | | 737 | 737 |
| चांग (घर संख्या) | | 737 | 737 |
| अन्य (घर संख्या) | | | |
| अन्य सूचकांकहरू: | | | |
| घरभेट | | | |
| प्रथम पटक | 500 | 721 | 721 |
| दोस्रो पटक | | 598 | 598 |
| तेस्रो पटक | | | |
| चौथो पटक | | | |
| पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा | 2 | 0 | 0 |
| खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर | 100 | 762 | 762 |

| संख्या | | | |
|---|----|----|----|
| School WASH (3 – Star model) | | | |
| १ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या | 0 | 3 | 0 |
| २ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या | 0 | 3 | 0 |
| ३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या | 2 | 0 | 0 |
| तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू: | | | |
| खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू | 13 | 15 | 27 |
| खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू | 1 | 1 | 2 |

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

| क्षेत्र | आ.व. २०७६/७७ को लक्ष | आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि | Phase III को हालसम्मको उपलब्धि |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|
| सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*) | २ | २ | २ |
| सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO) | ० | ० | ० |
| सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*) | १८७० | १८७० | १८७० |
| सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO) | ० | ० | ० |
| बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*) | ० | ० | ० |
| बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO) | ० | ० | ० |
| बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*) | ० | ० | ० |
| बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO) | ० | ० | ० |
| जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*) | २० | २० | ३४ |
| जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO) | ० | ० | ० |
| आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी): | | | |
| घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ) | २४ | २४ | ३९ |
| घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी) | ६ | ६ | ६ |
| घरवारी तयार गरेका घर संख्या | ६०० | ६०४ | ९७७ |
| घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या | ० | ३२२७ | ५२७८ |
| Advanced Livelihood | | | |
| प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम | ९ | ९ | १५ |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| संख्या | | | |
| प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) | १३९ | १३९ | २३५ |
| तालिममा सहभागी संख्या | | | |
| लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या | १ | १ | १ |
| लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या | १० | १० | १० |
| गोष्ठी तथा अभियानहरु: | | | |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या) | २९ | ३० | ४५ |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या) | ७ | ७ | १० |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या | ६०० | ६०४ | ९७७ |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या | १० | १०७ | १९४ |

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

| क्षेत्र | आ.व. २०७६/७७ को लक्ष | आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि | Phase III को हालसम्मको उपलब्धि |
|--|----------------------|---|--------------------------------|
| सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या | ७०० | १७९ (५७९) गा.पा. संग समन्वय गरेर बैकल्पिक उर्जा प्रा.लि. बाट खानेपानी योजनामा यता उति सार्न मिल्ने फलामे सुधारीएको ४०० वटा चुला | ५७९ (४००) |
| सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या | ३८५० | ९१५ (२२००) वाकी घरघुरी बैकल्पिक उर्जा प्रा.लि. बाट खानेपानी योजनामा यता उति सार्न मिल्ने फलामे सुधारीएको चुलो | २६५७ (२२००) |
| सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या | १० | १० | १९ |
| सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या | ४४२५ | ४४२५ | ४४२५ |
| जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु | ० | ० | ० |
| जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, | ० | ० | ० |

| | | | |
|--|---|---|---|
| गोष्ठीहरू | | | |
| जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरू | ० | ० | ० |

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरूको बुँदागत सारांशः

१. १२ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना र २ वटा सिचाई योजनामा चरणवद्ध कार्यपद्धति अनुसारका तयारी चरण , कार्यन्वयन चरण निर्माण पश्चातका विभिन्न तालिम सम्पन्न ।
२. तुर्माखाँद, र चौरपाटी गाउँपालिका १८ जनालाई १२ दिने ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्याकर्ता तालिम सम्पन्न ।
३. तुर्माखाँद गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरिय निर्णयमा महिला पुनर्ताजगि तालिम ४० जना लाइ सम्पन्न ।
४. गाउँपालिका स्तरिय ५ वटा विद्यालयका ३४ जना सहभागीलाई विद्यालय पूर्ण सरसफाई पुनर्ताजगि तालिम सम्पन्न ।
५. २९ जना उ.स. पदाधिकारी लाइ ३ दिने खरिद तथा उ.स. व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।
६. २४ वटा घरवारी कृषक समुहमा तालिम, २० वटा पलाष्टिक घरमा तरकारी खेति तालिम र २३ जना अगुवा अनुभवी कृषक तालिमा, २२ जना मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती तालिम, २२ जना अगुवा कृषक तालिम, १३ जना च्याउ खेति तालिम र १० जना बास निंगालो सामाग्री निमार्ण तालिम सम्पन्न ।
७. गाउँपालिका स्तरिय पानी दिवश र चर्पि दिवशहरू सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ। नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण २४ गते स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९९।९२ प्रतिशत रकम निकास भै ९९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ४३७,२३९।०० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. २,८३३,६४९।३७ परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ६,०४३,७४७।०० मध्ये रु. ६,०६९,२०५।०० खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९९% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १२ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ५ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ७ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढिरहेका छन्।

यस प्रतिवेदनमा तुर्माखाँद गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

१) जलउपयोग गुरुयोजनामा परिका खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, परम्परागत सिंचाइ योजना, जिविकोपार्जन क्रियाकलापहरु, पानी घट्टहरु प्राथमिकता अनुसार कार्यन्वयन गरिरहेको छ ।

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

जलउपयोग गुरु योजनामा प्रथमिकतामा परेका ७ वटा योजना निर्माणधिन र आ.ब. ०७७०७८ मा ४ वटा खानेपानी योजना र १ वटा बहुउपयोगी योजनो प्रथमिकतामा परेका ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

१. २४ वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुह गठन गरी ६०४ घरधुरी लाभान्वीत भएका र ६ वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषकका १७० घरधुरीका कृषकहरुले पुनर्ताजकिय तालिम सम्पन्न ।

२. २० वटा प्लास्टिक घर निर्माण, २३ जना अगुवा कृषक तालिम, २२ जनाले मौसमि बेमौसमी पुनर्ताजकिय तालिम, २२ जना अगुवा कृषक तालिम, १३ जना च्याउ खेति तालिम र १८ जनाले बहुउद्देशिय नर्सरी नाइके तालिम लिइ व्यावसाय संचालन गर्दै आएका छन ।

३. ४ जनाले लेखा पुनर्ताजकिय तालिम डडेलधुरा र २ जनाले सहकारी समन्यात्मक गोष्ठी धनगढीमा सम्पन्न

४. १० जना सहभागीहरुलाइ २ महिने बास निगाला सामाग्री निर्माण तालिम संचालनको क्रममा काभिड १९ कोरना भाइरसका कारण २८ दिन सम्म मात्र संचालन गर्न सकिएको ।

५. १८ जना ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिमा, १८ जना आधुनिक चुलो निर्माण तालिम, १८ जनाले बहुउद्देशिय नर्सरी नाइके तालिम र ३ जना स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम ।

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

१. ३ वटा खानेपानी योजनको डिजाईन अनुसारका संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न ।

२. २ वटा सिंचाइ योजनाको डिजाईन अनुशार निर्माण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन बाकि रहेका ।

३. १७९ सुधारिएको चुलो तुर्माखाँद गा.पा. वडा नं. १ मा निर्माण ।

४. ४०० वटा फलामे यताउति सार्न मिल्ने फलामे चुलो बैकल्पिक उर्जा प्रबद्धन केन्द्र संगको पहलमा तुर्माखाँद ४, तुर्माखाँद ५, तुर्माखाँद ७, र तुर्माखाँद ८ मा वितरण ।

५. १० वटा आधुनिक घट्ट तुर्माखाँद १, तुर्माखाँद २, तुर्माखाँद ३, तुर्माखाँद ४ र तुर्माखाँद ५ मा निर्माण कार्य सम्पन्न ।

६. १ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माणाधिन कार्य ८० प्रतिशत भएको ।

७. ६ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माणाधिन योजनाको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

| क्र.सं. | योजनाको प्रकार | सम्पन्न गर्ने लक्ष | | हासिल भएको उपलब्धी | | प्रगती प्रतिशत (%) | |
|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | योजना संख्या | लाभान्वित जनसंख्या | योजना संख्या | लाभान्वित जनसंख्या | योजना संख्या | लाभान्वित जनसंख्या |
| १ | खानेपानी योजनाहरु | ४ | १४७२ | ३ | १०१५ | ३ | १०१५ |
| २ | सिँचाई योजनाहरु | २ | १६९९ | २ | १६९९ | २ | १६९९ |
| ३ | संस्थागत चर्पीहरु (संख्या) | २ | १४३२ | ० | ० | ० | ० |
| ४ | घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी) | २४ | ३२२७ | २४ | ३२२७ | ९ | ३२२७ |
| ५ | सुधारिएको चुल्हो | ७०० | ३८५० | १ | ९१५ | १/१७९ | ९१५ |
| ६ | सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या) | १० | ४४२५ | ५ | ४४२५ | १० | ४४२५ |

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु

| क्र.सं. | क्षेत्र | आयोजनाकोनाम | आयोजनाको संक्षिप्त विवरण |
|---------|----------|------------------------------------|---|
| १ | खानेपानी | कालिखोला चोपानी खानेपानी योजना | इन्टेक ३ ओटा, आर.भि.टी.३ ओटा, डिसी २ ओटा, सि.सि.१ ओटा,सार्वजनिक धारा १५ ओटा, विद्यालय धारा १ ओटा ,मुख्य पाईप लाईन २५७८ मिटर र शाखा लाईन २०८३ मिटर |
| २ | खानेपानी | जुकेपानी पुनेपाटा खानेपानी योजना | इन्टेक १ ओटा, आर.भि.टी.१ ओटा, ,सार्वजनिक धारा १२ ओटा, मुख्य पाईप लाईन १८४७ मिटर र शाखा लाईन १५४१ मिटर |
| ३ | खानेपानी | खानीखोला खोल्टेपानी खानेपानी योजना | इन्टेक ३ ओटा, आर.भि.टी.३ ओटा, डिसी १ ओटा, ,सार्वजनिक धारा ९ ओटा, विद्यालय धारा १ ओटा ,मुख्य पाईप लाईन १४८३ मिटर र शाखा लाईन २४१७ मिटर |
| ४ | सिचाई | सेलाबगर दाहा सिचाई योजना | आर.सि.सि. सिचाई कुलो १५०० मिटर र पाईप लाईन १०० मिटर |
| ५ | सिचाई | रानीडम्म नथखोला | ५ ओटा सिचाई पोखरी,१२ ओटा अफ टेक, मुख्य पाईप लाईन |

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | सिचाई योजना | १४१३ मिटर र शाखा लाईन १८२४ मिटर |
| ६ | सुधारिएको घट्ट | रहफ सुधारिएको घट्ट | २ ओटा सुधारिएको घट्ट एउटै भवनमा |
| | | भुलु सुधारिएको घट्ट | १ ओटा सुधारिएको घट्ट |
| | | लकान्द्र सुधारिएको घट्ट | ४ ओटा सुधारिएको घट्ट २ भवनमा |
| | | तुर्माखाँद जैसुर सुधारिएको घट्ट | २ ओटा सुधारिएको घट्ट एउटै भवनमा |
| | | शिवजी थोलु सुधारिएको घट्ट | १ ओटा सुधारिएको घट्ट |
| ७ | सुधारिएको चुलो | घियावाडा वुडिना खा.पा १ | १७९ धुवाँ रहित सुधारिएको चुलो |

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

| क्र.सं. | लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण | भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति |
|---------|--|---|
| १ | कोभिड १९ का कारण चालु तर्फका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न नसकेको । | कोभिड १९ का कारण क्रियाकलाप संचालन नगर्ने र सुरक्षा अपनाउने गा.पा. को निर्देशन । |
| २ | कोभिड १९ का कारण पुजिगत तर्फको १ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माण कार्यकार्य मा प्रयोग हुने सामाग्री हुवानिमा कठिना भइ योजना सम्पन्न गर्न नसकेको र सुधारिएको चुलो निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्न नसकेको । | यस आ.ब.मा सम्पन्न गर्ने । |

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. १३ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना र २ वटा सिचाई योजनामा चरणबद्ध कार्यपद्धति अनुसारका तयारी चरण , कार्यान्वयन चरण निर्माण पश्चातका विभिन्न तालिम सम्पन्न
२. उ.स. खरिद तथा व्यवस्थापन तालिम २९ जना लाइ सम्पन्न ।
३. गाउँपालिका स्तरिय ५ वटा विद्यालयका ३४ जना सहभागीलाई विद्यालय पूर्ण सरसफाई पुनर्ताजगि तालिम सम्पन्न ।
४. तुर्माखाँद र चौरपाटी गाउँपालिका १८ जनालाई १२ दिने ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्याकर्ता तालिम सम्पन्न ।
५. तुर्माखाँद गाउँपालिका गाउँपालिका स्तरिय निर्णयमा महिला पुनर्ताजगि तालिम ४० जना लाइ सम्पन्न ।
६. आधुनिक चुलो निर्माण तालिम सम्पन्न ।
७. २४ वटा घरवारी कृषक समुहमा तालिम, २० वटा पलाष्टिक घरमा तरकारी खेति तालिम र २३ जना अगुवा अनुभवि कृषक तालिम, २२ जना मौसामि वेमौसमी तालिम पुनर्ताजकिय, १३ जना च्याउ खेती, १० जना ले बास निगालाका सामाग्री निर्माण तालिम र ६ वटा घरवारी कृषक समुहलाई पुनर्ताजकिय तालिम सम्पन्न ।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

| क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप | दलित महिला | दलित पुरुष | जनजाती महिला | जनजाती पुरुष | अन्य महिला | अन्य पुरुष | जम्मा महिला | जम्मा पुरुष |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम | २०४ | १६२ | ६ | ३ | ४६९ | ४८३ | ६७९ | ६४८ |
| सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु | २८ | ४० | ० | ० | ६२ | ७१ | ९० | १११ |
| जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु | २२१ | ८ | ८ | ० | ४९० | ५४ | ७१९ | ६२ |
| स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु | १५ | २० | ० | ० | ५४ | ८२ | ६९ | १०२ |
| जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु | ९ | २ | ० | ० | ३९ | २४ | ४८ | २६ |
| जम्मा: | ४७७ | २३२ | १४ | ३ | १११४ | ७१४ | १६०५ | ९४९ |
| प्रतिशत | २७.७६ | | ०.६७ | | ७१.५७ | | १०० | |

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी:

२४ वटा घरबारी व्यवस्थापन कृषक समुह गठन गरी ६०४ घरधुरी लाभान्वीत भएका र ६ वटा घरबारी व्यवस्थापन कृषकका १७० घरधुरीका कृषकहरुले पुनर्ताजकिय तालिम सम्पन्न ।

२. आयआर्जन:

२० वटा प्लास्टिक घर निर्माण, २३ जना अगुवा कृषक तालिम, २२ जनाले मौसमि बेमौसमी पुनर्ताजकिय तालिम, २२ जना अगुवा कृषक तालिम, १३ जना च्याउ खेति तालिम र १८ जनाले बहुउद्देशिय नर्सरी नाइके तालिम लिइ व्यावसाय संचालन गर्दै आएका छन् ।

३. सहकारी:

४ जनाले लेखा पुनर्ताजकिय तालिम डडेल्धुरा र २ जनाले सहकारी समन्यत्मक गोष्ठी धनगढीमा सम्पन्न

४. लघु उद्यम: १० जना सहभागीहरूले २ महिने बास निगाला सामाग्री निर्माण तालिममा कोभिड १९ का कारण २८ दिन मा मात्र तालिम सिमित ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:

१८ जना ग्रामीण मर्मतसम्भार कार्यकर्ता तालिमा, १८ जना आधुनिक चुलो निर्माण तालिम, १८ जनाले बहुउद्देशिय नर्सरी नाइके तालिम, ३ जना स्थानिय स्रोतव्यक्ति तालिम र २ जना सुरक्षित महिनावारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

| वडा नं. | अघिल्लो आ.व. सम्म | | | | यस आ.व. मा | | | | परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा | | | |
|---------|-------------------|--------|------|-------|------------|--------|------|-------|-----------------------------------|--------|------|-------|
| | दलित | जनजाती | अन्य | जम्मा | दलित | जनजाती | अन्य | जम्मा | दलित | जनजाती | अन्य | जम्मा |
| १ | | | | ० | २४ | ० | ८१ | १०५ | २४ | ० | ८१ | १०५ |
| २ | | | | ० | ३१ | ० | १९ | ५० | ३१ | ० | १९ | ५० |
| ३ | | | | ० | ६८ | ० | १२७ | १९५ | ६८ | ० | १२७ | १९५ |
| ४ | ४९ | ० | १४३ | १९२ | ४ | ० | २५ | २९ | ५३ | ० | १६८ | २२९ |
| ५ | २५ | ० | ३३ | ५८ | ५ | १ | ७८ | ८४ | ३० | १ | १११ | १४२ |
| ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ७ | ० | ० | ० | ० | १३ | ० | ३७ | ५० | १३ | ० | ३७ | ५० |
| ८ | ३३ | ० | ९० | १२३ | ४७ | ५ | ३९ | ९१ | ८० | ५ | १२९ | २१४ |
| जम्मा | १०७ | ० | २६६ | ३७३ | १९२ | ६ | ४०६ | ६०४ | २९९ | ६ | ६७२ | ९७७ |

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं. | आयआर्जन क्रियाकलापहरू | व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति | | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|--------|------|-------|
| | | दलित | जनजाती | अन्य | जम्मा |
| १ | व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती | १६ | ० | ७४ | ९० |
| २ | व्यवसायिक फलफूल खेती | ५ | ० | १८ | २३ |
| ३ | लघुउद्यम व्यवसाय | ४ | ० | ६ | १० |
| ४ | बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन | १ | | १७ | १८ |
| ५ | एग्रोभेट | ० | ० | ० | ० |
| जम्मा | | २६ | ० | ११५ | १४१ |

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

| क्र.सं. | सूचकहरू | परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम | | |
|---------|--------------------------------------|--|---|--|
| | | तुर्माखाँद महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | तितौडा त्रिपुरेस्वरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | |
| १ | सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या | ० | ० | |

| | | | |
|---|------------------------------|----------|-----|
| क | सामुदायिक संस्था | ० | ० |
| ख | उपभोक्ता समिति | ० | ० |
| ग | घरवारी व्यवस्थापन समुह | ८ | ० |
| २ | शेयर धनीहरुको संख्या | ११०० | ५४६ |
| क | महिला | ११०० | |
| ख | पुरुष | ० | |
| ३ | कुल सम्पत्ती रु. | १०८४३१९ | |
| ४ | कुल ऋण लगानी रु | ४४५८२७५ | |
| ५ | असूली दर प्रतिशत | ०।५४ | |
| ६ | खुद नाफा रु | २३४१७६ | |
| ७ | मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु | १७४७५।३० | |
| ८ | जगेडा कोष रु. | २२७०१० | |
| ९ | सञ्चालन आत्मनिर्भरता | | |

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

| क्र.सं. | योजनाको नाम | चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या | स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या | गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या |
|---------|--|--|-----------------------------|---|
| १. | चोरपानी कालिखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना | २ | २ | ६ |
| २. | जुकेपानी पुनेपाटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना | २ | ३ | ६ |
| ३. | खानीखोला खोल्तेपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना | २ | २ | ५ |
| ४. | धियावाडा बुडिना खानेपानी तथा सरसफाई योजना | २ | २ | ७ |
| ५. | गोगनपानी खानेपानी तथा सस यो. | २ | २ | ६ |
| ६. | सेलघारी लकान्द्र सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई योजना | २ | २ | ४ |
| ७. | रिठ्ठा डोग्री खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना | २ | २ | ५ |
| ८. | शिवजी थोलुबुदे खानेपानी सस यो. | २ | २ | ४ |
| ९. | कुनिगडादाडे खानेपानी तथा सस यो. | २ | २ | ५ |
| १०. | सेलावगर दाहा सिचाई योजना | २ | २ | ५ |
| ११ | रानी डम्म नथ्थखोला सिचाई योजना | २ | २ | ४ |
| १२ | सुधारीयको घट्ट तुर्माखाँद ४ | १ | १ | ३ |

| | | | | |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| १३ | सुधारीयको घट्ट नाडा ५ | १ | १ | ४ |
| १४ | सुधारीयको घट्ट भैरवस्थान ३ | १ | १ | ५ |
| १५ | सुधारीयको घट्ट रहफ १ | १ | १ | ३ |
| १६ | सुधारीयको घट्ट भुलु २ | १ | १ | ४ |
| १७ | सुधारिएको चुलो १ | १ | १ | ३ |
| | जम्मा | २८ | २८ | ८९ |

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

| क्र.सं. | प्रतिवेदन | आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या | समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या | समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| १ | मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी) | १२ | १२ | ० |
| २ | चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन | ३ | ३ | ० |
| ३ | वार्षिक प्रतिवेदन | १ | १ | ० |
| | जम्मा | १६ | १६ | ० |

तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

| क्र.सं. | अनुगमन मिति | अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव | सुझावको कार्यान्वयन विवरण |
|---------|-------------|---|---|
| १ | २०७६।०९।१५ | सवै खर्चहरू जलस्रोत सल्लाहकारको सिफारिसमा भुक्तानी भएको, चालु र पुजिगत खर्च कागजात अलग अलग राखेको । | वार्षिक कार्यक्रममा भएका क्रियाकलापहरू संचालन गर्दा जलस्रोत सल्लाहकारको सिफारिसमा मात्र गर्ने गरेको । |

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

| बैठक नं. | मिति | प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू |
|----------|------------|--|
| १ | २०७६/०४/१४ | <ul style="list-style-type: none"> वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा । जलस्रोत अधिकृत र सहयोगी संस्थाको म्याद थप सम्बन्धमा । सहयोगी संस्थालाई थप कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धमा । |

तुर्माखाँद गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

| | | |
|--|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● गा.पा. मा एग्रेभेट सुचिकृत सम्बन्धमा । ● स्थानिय स्रोत व्यक्ति छनौट सम्बन्धमा । |
| २ | २०७६/०५/१० | <ul style="list-style-type: none"> ● तलव वृद्धि सम्बन्धमा । ● आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । ● लघु उद्यमका लागि प्रस्तावना पत्र माग सम्बन्धमा । |
| ३ | २०७६/०६/०५ | <ul style="list-style-type: none"> ● सहयोगी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा । |
| ४ | २०७६/०७/२९ | <ul style="list-style-type: none"> ● प्लाष्टिक घर निर्माण सम्बन्धमा । |
| ५ | २०७६/०८/०८ | <ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा । ● विद्यालय चर्पी निर्माण सम्बन्धमा । ● सिचाई योजना सम्बन्धमा । ● स्थानिय स्रोत व्यक्ति (LRP) छनौट सम्बन्धमा । ● सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवर्धक सम्बन्धमा । |
| ६ | २०७६/०९/०२ | <ul style="list-style-type: none"> ● कार्यक्रमको समिक्षा सम्बन्धमा । |
| ७ | २०७६/१०/१५ | <ul style="list-style-type: none"> ● कामको समिक्षा सम्बन्धमा । |
| ८ | २०७६/११/०५ | <ul style="list-style-type: none"> ● LRP तालिममा सहभागी छनौट तथा पठाउने सम्बन्धमा । ● तालिमको शिर्षक सम्बन्धमा । |
| ९ | २०७७/०१/१९ | <ul style="list-style-type: none"> ● काम संचालन सम्बन्धमा । |
| १० | २०७६/०२/१४ | <ul style="list-style-type: none"> ● वास वोर्ड सम्बन्धमा । ● आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । ● वास निँगालो सम्बन्धमा । ● प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा । |
| ११ | २०७६/०३/०१ | <ul style="list-style-type: none"> ● विद्यालय सौचालय, सुधारिएको घट्ट र चुलो सम्बन्धमा । ● वोट विरुवा खरिद सम्बन्धमा । |
| १२ | २०७६/०३/२५ | <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य समिक्षा सम्बन्धमा । |
| RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक | | |
| १ | २०७६।०४।१३ | <ul style="list-style-type: none"> ● ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना परियोजना समन्वय इकाई वाट गाउँपालिका, सहयोगी संस्थाको र जलस्रोत अधिकृतको वार्षिक मुल्याड.न । |
| २ | २०७६।०४।२९ | <ul style="list-style-type: none"> ● प्रगति सम्बन्धमा । ● वार्षिक प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धमा । ● निर्माणाधिन योजना सम्बन्धमा । ● भाडेथोलु रिठा खा.पा. योजना सम्पन्नका लागि कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा । ● तयारी चरणका तालिम संचालन सम्बन्धमा । ● कर्मचारीको फिल्डकामको निरन्तरता सम्बन्धमा । |
| ३ | २०७६।०६।०८ | <ul style="list-style-type: none"> ● वार्षिक कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा । ● सहयोगी संस्थाका कर्मचारीको कार्यक्षेत्र निधृरण सम्बन्धमा । ● कर्मचारीको बैंक खाता संचालन सम्बन्धमा । ● चरणबद्ध क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धमा । |

तुर्माखाँद गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

| | | |
|----|------------|--|
| ४ | २०७६।०७।३० | <ul style="list-style-type: none"> ● प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा । ● नयाँ योजनाको छलफल सम्बन्धमा । ● खरिद व्यवस्थापन तालिम संचालन सम्बन्धमा । ● सुधारिएको चुलो व्यवस्थापन सम्बन्धमा । |
| ५ | २०७६।०८।०७ | <ul style="list-style-type: none"> ● चैमासिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा । |
| ६ | २०७६।०९।०९ | <ul style="list-style-type: none"> ● बहुउद्देशिय नर्सरी नाइके तालिमका सहभागि छनौट सम्बन्धमा । ● च्याउ उत्पादन तालिम सम्बन्धमा । |
| ७ | २०७६।१०।२४ | <ul style="list-style-type: none"> ● आगामि बर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा मासिक समीक्षा सम्बन्धमा । |
| ८ | २०७६।११।०२ | <ul style="list-style-type: none"> ● स्थानिय स्रोत व्यक्ति छनौट सम्बन्धमा । ● बास निंगालो तालिम संचालन सम्बन्धमा । |
| ९ | २०७७।०१।२८ | <ul style="list-style-type: none"> ● साग्रि आपूर्ती सम्बन्धमा । ● ऋय संचालन सम्बन्धमा । |
| १० | २०७७।०२।१५ | <ul style="list-style-type: none"> ● लकडाउन सम्बन्धमा । ● प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा । |
| ११ | २०७७।०३।२५ | <ul style="list-style-type: none"> ● वार्षिक कार्य समिक्षा सम्बन्धमा । |

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ।

१. जलस्रोत ऐन २०७७ गाउँसभा बाट स्विकृत।
२. जलस्रोत नियमावली २०७७ गाउँ कार्यपालिका बाट स्विकृत।
३. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता निर्देशिका २०७७ गाउँ कार्यपालिका बाट स्विकृत।
४. जलउपयोग गुरुयोजना तथा जिविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना गाउँसभा बाट स्विकृत।
५. निर्णयमा महिला सम्बन्धि कार्ययोजना तयारी।
६. विद्यालय पूर्ण सरसफाई कार्ययोजना तयारी।

सहकार्य

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ।

| क्र. सं. | निकायको नाम | कार्यक्रम | सहकार्यको प्रकार | सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर) |
|----------|-----------------------------------|---|------------------|------------------------------|
| १ | घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति | लघुउद्यम विकास अर्न्तगत बास निगाला सामाग्री | लागत | २,००,०००। |
| २ | कृषी शाखा | जिविकोपार्जन | प्राविधिक सहयोग | ० |
| ३ | सुआहारा | सरसफाई | सहजीकरण | ० |
| ४ | बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम | घरवारि व्यवस्थापन | सहजीकरण | ० |

६. आइपरेका समस्याहरू

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

| क्र.सं. | समस्याहरू | समाधानका प्रयासहरू |
|---------|--|---|
| १ | कोभिड १९ का कारण लक्ष्य अनुसारका क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न कठिनाई। | बाह्रय सामाग्री दुवानीका लागी गा.पा. बाट सवारी पास योजना स्थलमा काम गर्दा सामाजिक दुरी कायम गरी काम संचालन। |
| २ | योजना अनुसार कर्मचारी नहुनु भौगलिक विकटता। | समयमा सम्बन्धि फिल्डमा कर्मचारी नपुगे पनि फोन सर्म्पर्क बाट प्राविधिक तथा सामाजिक सर सल्लाह दिने गरेको। |
| ३ | सहयोगी संस्थाका कर्मचारीहरू कार्य विचमै अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थामा नाम निकाली जानु। | सहयोगी संस्थाका कर्मचारीहरूको सम्बन्धि फिल्ड र काम लाई व्यक्ति विच बौरवभाव नराखी आवश्यक अनुसार एक अर्काको फिल्ड सघाउने कार्यमा उत्पेणा दिइ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरियो। |

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

| योजनाको नाम | वडा नं. | योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा) | यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) | यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) | यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च | आगामी आ.व.मा क्रमागत भई | आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष | यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या |
|--|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| | | (GoN+GoF+EU+RM) | (GoN+GoF+EU+RM) | (GoN+GoF+EU+RM) | | जाने / नजाने | (GoN+GoF+EU+RM) | |
| खानेपानी तथा सरसफाई योजना | | | | | | | | |
| चोरपानी कालिखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ७ | २६७४२४१५ | २४५६००० | ४४५५०० | ० | | ० | ४०७ |
| जुकेपानी पुनेपाटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ८ | १३६५९२८६ | १४३९२०० | २२९५०० | ३७००० | | ० | ४२६ |
| खानीखोला खोलेपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ५ | १९६२०३८३ | १७५६९८३ | ३२७००० | ० | | ० | १८२ |
| घियावाडा बुडिना खानेपानी तथा सरसफाई योजना | १ | ५६००२७८५ | ३३००००० | ३३००००० | ९५०००० | जाने | २८००२७८५ | |
| गोगनपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना | २ | ६१५३४६५८ | ३५३६००० | ३५३६००० | ७८६००० | जाने | ३११७४६५१७७ | |
| सेलघारी लकान्द्र सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ३ | ११३९००५७ | ६३४५००० | ६३४५००० | २०९५००० | जाने | ५५२९०५७४७ | |
| रिङ्गा डोग्री खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ४ | ९३३९६४०८ | ४६६६००० | ४६६६००० | ० | जाने | ४५७७६४०१५ | |
| शिवजी थोलुबुदे खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ५ | ३७३५३०२१ | १२३८२०५ | १२३८२०५ | ५९४४५८ | जाने | २४९७०९७०६ | |
| कुनिगडा दाडे खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ६ | ४३४६५३३८ | २१७३००० | २१७३००० | ० | जाने | २१७३५३३१५ | |
| कुकुडेखोला मष्टामण्डौ खानेपानी तथा सरसफाई योजना | | २३५७९९०१४ | १४७८००० | १४७८००० | २२८००० | जाने | ११७९९९०१३५ | |
| जम्मा: | | ४८९२४६७७ | २८३८८३८८ | २३७३८२०५ | ४६९०४५८ | | २१८७४२६३६ | १०१५ |
| सिँचाई / बहुपयोगी योजना | | | | | | | | |
| सेलावगर दाहा सिचाई योजना | ६ | ४८५०९८८४ | ३००६००० | ३००६००० | ८४३००० | | ३५०७९८८४३ | १७१ |
| रानी डम्म नथ्थखोला सिचाई योजना | ४ | १४४६३०४१२ | ९५३००० | ९५३००० | ० | | १०१३३०४१९६ | १६९९ |
| जम्मा: | | ६२९७२९३ | ३९५९००० | ३९५९००० | ८४३००० | | ४५२१२९२१९ | १८७० |

तुर्माखाँद गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

| संस्थागत शौचालय | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|----------------|---------------|------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| जम्मा: | | | | | | | | |
| श्री कालिकेश्वरी मा.वि.शौचालय निर्माण | ४ | ९५०००० | ७४६००० | ७४६००० | ३०७४७ | जाने | २०४००० | |
| श्री शिद्धेश्वरी मा.वि. शौचालय निर्माण | ८ | ९५०००० | ७४६००० | ७४६००० | २५७००० | जाने | २०४००० | |
| जम्मा: | | १९००००० | १४९२००० | १४९२००० | २८७४७ | | ४०८००० | |
| सुधारिएको पानीघट्ट | | | | | | | | |
| भुलु सुधारीएको पानी घट्ट | १ | ६७४२६।७२ | ६०२३।२७ | ६०२३।५ | ० | | ० | १५९९ |
| रहफ सुधारीएको घट्ट | २ | ९४२९९।०६ | ९१७८।५६ | ९१७८।५ | ० | | ० | १६६६ |
| जैसुर सुधारीएको घट्ट | ४ | १२४६७२।६९ | ७६०२३।६२ | ७६०२३ | ० | | ० | |
| सिवजीा सुधारीएको घट्ट | ५ | ३६७५।४८८ | ३२१७६।६६ | ३२१७६ | ० | | ० | |
| लकान्द्र सुधारीएको घट्ट | ३ | १८०२०८।१३ | १६७१।०।१३ | १६७१।० | ० | | ० | १२४५ |
| जम्मा: | | ५०३३६।५ | ४२७३।७।२ | ४२७३।६९ | ० | | | ४५१० |
| सुधारिएको चुल्हो | | | | | | | | |
| रहफ सुधारीएको चुलो | १ | १९३२७।२५ | १६९४।४९।२ | १६९४।४९ | ० | | ० | ९१५ |
| जम्मा: | | १९३२७।२५ | १६९४।४९।२ | १६९४।४९ | ० | | | ९१५ |
| प्लाष्टिक घर निर्माण | | | | | | | | |
| सिद्धेश्वरी व्यवसायी प्लाष्टिक घर निर्माण | ३ | ५१०४।५९ | ५१०४।५९ | ५१०४।५९ | १२०००० | | ० | ९१५ |
| जम्मा: | | ५१०४।५९ | ५१०४।५९ | ५१०४।५९ | १२०००० | | | ९१५ |
| रिचार्ज पोखरी निर्माण | | | | | | | | |
| सेलघारी लकान्द्र सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई योजना रिचार्ज पोखरी निर्माण | ३ | ६४००० | ६४००० | ६४००० | ६४००० | | ० | ९१५ |
| शिवजी थोलुबुदे खानेपानी तथा सरसफाई योजना रिचार्ज पोखरी निर्माण | ५ | ६४००० | ६४००० | ६४००० | ६४००० | | ० | ९१६ |

तुर्माखाँद गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|---|------------|
| घियावाडा बुडिना खानेपानी तथा सरसफाई योजना रिचार्ज पोखरी निर्माण | १ | ६४००० | ६४००० | ६४००० | ० | ० | ९१७ |
| गोगनपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना रिचार्ज पोखरी निर्माण | २ | ६४००० | ६४००० | ६४००० | ० | ० | ९१८ |
| जम्मा: | | २५६००० | २५६००० | २५६००० | १२८००० | | ९१५ |
| जिविकोपार्जन सम्बन्धित पुवाधार निर्माण | | | | | | | |
| बाँस निगालो सामाग्री निर्माण तालिम | ४ | ६९९६९५ | २५३९५३ | २५३९५३ | ० | ० | ९१५ |
| जम्मा: | | ६९९६९५ | २५३९५३ | २५३९५३ | ० | | ९१५ |
| जम्मा रकम : | | ५९२८४७६० | ३५४५५८२०१४३ | ३०८०५६३५ | ६०६९२०५ | | |

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

| क्र. सं. | सञ्चालित तालिमको नाम | वडा नं. | तालिम को अवधि | तालिम संख्या | दलित महिला | दलित पुरुष | जनजा ती महि ला | जनजा ती पुरुष | अन्य महिला | अन्य पुरुष |
|--|---|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|------------|
| खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम | | | | | | | | | | |
| १ | सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण तालिम | तुर्माखाँद १, २, ३, ४, ५, ६, ७ | १ | ९ | १५ | २२ | ० | ० | ४७ | ६१ |
| २ | आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीद व्यवस्थापन तालिम | तुर्माखाँद १, २, ३, ४, ५, ६, ७ | १ | ९ | १३ | २० | ० | ० | ५२ | ५३ |
| ३ | मर्मत सम्भार तथा WSP-CCA-DRR | तुर्माखाँद १, २, ३, ४, ५, ६, ७ | १ | ९ | १७ | १६ | ० | २ | ४५ | ४३ |
| ४ | निर्माण अवधिको गोष्ठी | तुर्माखाँद १, २, ३, ४, ५, ६, ७ | १ | ९ | २४ | १९ | ० | ० | ४० | ५३ |
| ५ | आर्थिक व्यवस्थापन पुनताजगी तालिम | तुर्माखाँद १, २, ३, ४, ५, ६, ७ | १ | ९ | २१ | २४ | ० | ० | ४२ | ४३ |
| ६ | निर्माण पूर्वको गोष्ठी | तुर्माखाँद १, २, ३, ४, ५, ६, ७ | १ | ९ | २३ | २३ | ० | ० | ५२ | ५९ |
| ७ | निर्माण पश्चातको गोष्ठी | तुर्माखाँद ४, ५, ७ र ८ | २ | ४ | ६ | ३ | १ | १ | १८ | २७ |

तुर्माखाँद गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| ८ | मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा योजना तालिम | तुर्माखाँद ४,५, ७ र ८ | ३ | ४ | ४ | ५ | १ | १ | १६ | २४ |
| ९ | आधारभूत मर्मत सम्भार सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि महिला धारा समूह तालिम | तुर्माखाँद ४,५, ७ र ८ | १ | ५ | ५४ | ४ | ३ | ० | १०२ | ० |
| १० | सर्वजनिक लेखापरिक्षण तयारी तालिम | तुर्माखाँद १,२,३,४,५,६,७ र ७ | १ | १२ | २५ | २३ | १ | १ | ५७ | ६२ |
| | जम्मा | | १३ | ७९ | २०२ | १५९ | ६ | ३ | ४६९ | ४७६ |
| सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु | | | | | | | | | | |
| १ | विश्व पानी दिवस | ३ | १ | १ | ११ | ९ | ० | ० | १८ | २५ |
| २ | विश्व चर्पी दिवस | ७ | १ | १ | १७ | ३१ | ० | ० | ४३ | ४६ |
| | जम्मा | | २ | २ | २८ | ४० | ० | ० | ६२ | ७१ |
| जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु | | | | | | | | | | |
| १ | लेखा व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम | डडेल्धुरा | ५ | १ | १ | ० | ० | ० | ३ | ० |
| २ | सहकारी समान्वयत्मक गोष्ठी | धनगढी | २ | १ | १ | ० | ० | ० | १ | ० |
| २ | घरवारी व्यवस्थापन तालिम | तुर्माखाँद गा.पा. | ३ | २४ | १८४ | ८ | ६ | ० | ३६४ | ४१ |
| ३ | घरवारी व्यवस्थापन पुनर्ताजकिय तालिम | तुर्माखाँद गा.पा. | १ | ६ | ३५ | ० | ० | ० | १२२ | १३ |
| | | | ११ | ३२ | २२१ | ८ | ६ | ० | ४९० | ५४ |
| स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु | | | | | | | | | | |
| १ | ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम | तुर्माखाँद, र मल्लेख,चौरपाटी गापा | १२ | १ | १ | ५ | ० | ० | १ | १५ |
| २ | सुधारीएको चुलो निर्माण तालिम | तुर्माखाँद ३ | ७ | १ | ० | ७ | ० | ० | १ | १० |
| ३ | स्थानिय स्रोत व्यक्ति तालिम | डोटी पुन्ना | ५ | १ | १ | ० | ० | ० | २ | ० |
| ४ | बहुउद्देश्यीय नर्सरी नाईके तालिम | तुर्माखाँद गा.पा. | ५ | १ | ० | १ | ० | ० | ३ | १४ |
| ५ | अगुवा कृषिक तालिम नया | तुर्माखाँद गा.पा. | ३ | १ | ४ | १ | ० | ० | १३ | ५ |
| ६ | प्लास्टिक घर निर्माण तालिम | तुर्माखाँद गा.पा. | ३ | १ | २ | ० | ० | ० | १० | ८ |
| ७ | च्याउ खेति तालिम | तुर्माखाँद गा.पा. | ३ | १ | ० | ० | ० | ० | ६ | ७ |
| ८ | लघुउद्यम विकास तालिम | तुर्माखाँद गा.पा. | २ | १ | ० | ४ | ० | ० | ० | ६ |
| ९ | अगुवा कृषिक तालिम पनर्ताजकिय | तुर्माखाँद गा.पा. | ३ | १ | ३ | २ | ० | ० | ९ | ८ |
| १० | मौषमि बेमौषमी तरकारी खेति तालिम | तुर्माखाँद गा.पा. | ३ | १ | ४ | ० | ० | ० | ९ | ९ |
| | | | ४६ | १० | १५ | २० | ० | ० | ५४ | ८२ |

| जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू | | | | | | | | | | |
| १ | विद्यालय पूर्ण सरसफाई तालिम | तुर्माखाँद ४,६,७ ५ र ८ | २ | १ | ० | ० | ० | ० | १४ | २० |
| २ | सबै भन्दा पहिला निर्णयमा महिला | तुर्माखाँद १,२,३,४,५,६,७ र ८ | २ | १ | ९ | २ | ० | ० | २५ | ४ |
| | जम्मा | | ४ | २ | ९ | २ | ० | ० | ३९ | २४ |

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

| कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु | कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु | कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु | कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| २१३८७ | ० | २१३८७ | आस्था नेपाल |

अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

| आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु | यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु | यस बर्ष थप भएको समेत ०७५/०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु | कैफीयत |
|---|------------------------------|---|--------|
| ० | ० | ० | |

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

१. तरकारी खेतीले जिवनको सार्थकता देखायो

विरेन्द्र बहादुर बुढा
फोन नं. ९८४८६४५८४४

अछाम जिल्ला तुर्माखाँद गाउँपालिका वडा नं ३, आटीचौर निवासी विरेन्द्र बहादुर बुढाको ७ जना परिवार संख्या रहेको छ । जसमा बुवा, आमा, श्रीमती, आफु २ भाई र १ छोरा छन् । उमेरका हिसाबले ३० वर्षका युवा पेशाका हिसाबले उनले पहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा गएर कमाइ काज गरी आफ्नो घरपरीवारलाई सेवा दिदै आएकोमा लामो समय सम्म विदेशमा बसेर केहि आफ्नो घरपरीवारलाई सामान्य खर्च समेत चलाउन समेत समस्या भएको बताउँदै कुनै पनि आम्दानी नभएको र भारतबाट नोकरी गरी आएको तलबले सघाउनमा समस्या भएकाले नोकरी गर्न भारतमा जान छोडेर आर्थिक आम्दानीका लागि बुढाले धेरै विकल्पहरु खोजे । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण २ भाई १ छोरालाई राम्रो शिक्षा दिनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले कृषक विरेन्द्र बुढा आम्दानीको खोजीमा छिमेकी देश भारतको सिम्ला पहाडमा गए । करीब एक वर्ष भारतको सिम्ला पहाडमा दैनिक ३०० का दरले ज्यालादारीमा काम गरे । त्यसबाट पनि सोचेजस्तो अम्दानी नभएकोले भाई र छोरालाई पढाउन नपुग्ने भएकोले पुनः आफ्नो गाउँघरमा केहि व्यावसाय गर्नु पर्छ भन्ने मनसायले उनले योजना बनाउँदै थिए । तेतिकैमा



हुझा खोज्दा देउता भेटिए भनेभैँ ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको आर्थिक सहयोग ग्रामिण विकास केन्द्र रुडेक नेपालको सहजिकरणबाट सञ्चालित व्यवसायिक तरकारी खेती सहजिकरण गरे संगै उहाँले सिद्धेश्वरी व्यवसाय तरकारी उत्पादन समुह मा आबद्ध भई आफ्नो मुख्य पेशाको रुपमा तरकारी उत्पादन को योजना बनाई तुर्माखाँद गा.पा. वडा नं.३ स्थित असारामा आफ्नो २ रोपनि र २ रोपनि भाडामा लगाएर ४ रोपनि जग्गा मा बेमौषि काका, टमाटर, भन्टा, तितेकरेला, लौका काउली, बन्दा बेमौसमी टमाटरको तरकारी खेती सुरु गरे । उनले हाल करीब ४ रोपनि जग्गा बेमौषिमी तरकारी खेतिसुरु गरेका उनले हाल आएर यस क्षत्रकै उत्कृष्ट कृषको रुपमा चिनिएका छन । उनले खेति गर्न भौतारी रहेको बेला ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजन तेस्रो चरण र ग्रामिण विकास केन्द्र रुडेक नेपाल को सहजिकरण बाट



२०७६ साल श्रावण महिना देखि उनैकै टोलमा सृजनशिल तरकारी व्यवसाय कृषक समुह मा । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको लक्ष्य ग्रामीण जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउने मात्रनभएर जिविकोर्पजनकालागी घरवारी व्यावस्थापन ,अगुवा कृषक ,मौषमी बेमौषमी तरकारी खेती बहुउद्देश्य नर्सरी नाईके तालीम जस्ता विभिन्नआयआर्जन सम्बन्धि क्रियाकलाप संचालन गर्ने क्रममाउनपनी तरकारी उत्पादन कृषक समुहको सदस्य रहे र ३ दिने प्लाष्टिक घर निर्माण तालिम मासहभागि भई उनले तरकारी खेती सम्बन्धि तथा प्राविधिक ज्ञान हासिल गरे र अरु सदस्य भन्दाअलि धेरै तरकारी खेती गरे र समुहले उनलाई अगुवा कृषकमा छनौट गरी अरु तरकारी उत्पादन जानकारी तथा तरकारी सम्बन्धि तालिम मा समावेश भई थप प्राविधिक ज्ञान हासीलगर्न सफलभए ।अनिले अफनो तरकारी खेतीलाई बढाउदै गएर थप अम्दानी लिन सफल भए । हाल उनले ४ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक रुपमा मौषमी तथा बेमौषमी तरकारी खेती गरेका छन । वार्षिक २,५०,०००। (अक्षरुपी दुइ लाख पचास हजार) तरकारी खेती बाट आम्दानी गरेका छन । उनी अन्य बाखा,खसि,बोका तथा माछा पालन बाट १००००० एकलाख गरी प्रति वर्षमा ३५०००० (तिन लाख पचास हजार) उहा अहिले आफुलाइ गर्व गर्छन । विगतमा भारतमा ज्यालादारी गर्दा अफुले खाएर पनि वर्षमा चार हजार अम्दानी हुदैन थियो । भने अहिले यहि अम्दानीले भाईलाई बिनायक मा आइ.एस.सि एजी र एक भाईलाई काठमाडौ बि.बि.एस. पढाई खर्च जुटाउनमा समस्या नरहेको बताउछन । उनि हर्षित छन, यो सफतामा साथदिने ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजन तेस्रो चरण गैर सरकारी संस्था रुडेक नेपाललाई हार्दिक धन्यावाद तथा कृतज्ञ छु । विशेष मलाई हरेक बेला प्राविधिक रुपमा सहजिकरण गर्नमा सहयोग गर्नुहुने कृषि प्राविधीक हरु र यस परियोजना/सस्था को उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।



श्रोत

हर्क बहादुर बि.सी.
जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक
रुडेक नेपाल अछाम

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

✓ भिजिविलिटी सम्बन्धी केहि तस्वीरहरु :



| क्र.सं. | माध्यम | मिति | प्रसारण गरिएको विषयवस्तु |
|---------|-----------------|------------|--|
| १ | रेडियो | २०७७।३।१ | कोभिड १९ र पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि चेतनामुलक जिंगल । |
| २ | हिमालय टेलिभिजन | २०७६।१०।१५ | आयआर्ज, पूर्ण सरसफाई र परियोजना सम्बन्धि प्रशारण । |

अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

| क्र.सं. | कर्मचारीको नाम | कार्यालय | पद | जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा) |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| क. | गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि: | | | |
| १ | बल बहादुर विष्ट | तुर्माखाँद गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अछाम (जिल्ला) | गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत | १२ |
| २ | दिपक बहादुर थापा | ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अछाम (जिल्ला) | प्राविधिक सहजकर्ता | ५ |
| ३ | शेर बहादुर साउद | ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अछाम (जिल्ला) | जीविकोपार्जन सहजकर्ता | १२ |
| ख. | सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने | | | |
| क्र.सं. | नाम, थर | तुर्माखाँद गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, (SO) को नाम | पद | जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा) |
| १ | टंक बहादुर बोहरा | ग्रामीण विकास केन्द्र रुडेक नेपाल | फिल्ड संयोजक | १२ |
| २ | हक बहादुर वि.सि. | | जीविकोपार्जन प्रबर्द्धक | १२ |
| ३ | गोविन्द्र बहादुर बुढा | | जलस्रोत प्रविधिक | १२ |
| ४ | प्रेम बहादुर बुढा | | जलस्रोत प्रविधिक | १२ |
| ५ | तिलक बहादुर वि.सि. | | जलस्रोत प्रविधिक | १० |
| ६ | निर्माला विष्ट | | स.तथा स्व.प्रबर्द्धक | ८ |