

सायल गाउँपालिका, डोटी ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को
वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन



सायल गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दुदिलेगडा, डोटी



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना
सायल गाउँपालिका सहयोग
इकाई
दुदिलेगडा, डोटी

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	6
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	7
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	7
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	8
१. पृष्ठभूमि	8
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धि	10
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	17
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	18
५. नीति तर्जुमा	23
६. सहकार्य	23
७. आइपरेका समस्याहरु	24
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	25
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	27
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था	29
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था	29
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	31
अनुसूची ४: भिजिविलिटी	34
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	35

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	सायल गाउँपालिका, डोटी
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	०१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 15 th July 2020)

क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत:	२५३१८	२५१३७	२३५०४	९२।८३
	कार्यक्रम / चालु:	१२१०६	९७२१	७६९५	६३।५६
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	जम्मा:	३७४२४	३४८५८	३११९९	८३।३७
	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	६४१९	६९३९	६९३८	१०८।०९
	नेपाल सरकार	५३०५	५३०५	३८१३	७१।८८
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२५७००	२२६१४	२०४४६	७९।५६
	जम्मा (WRDF):	३७४२४	३४८५८	३११९९	८३।३७
	उपभोक्ताको (Cash)	८०२	७९४	७९४	९९।००
	उपभोक्ताको (Kind)	१०४४४	१०४४	१०४४४	१००
	जम्मा (उपभोक्ता):	११२४६	११२३८	११२३८	९९।९२

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

	कुल जम्मा:	४८६७०	४६०९७	४२४३७	८७११९
--	------------	-------	-------	-------	-------

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	४	४	१२
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	३	३	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	३५९५	३५८४	७४५१
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	१२०६	१२३१	
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१	१	२
संस्थागत शौचालय (IPO)	३	३	
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	६२०	६२०	१७४४
चांग जुठान (घर संख्या)	२८०	२७३	१३९७
सुधारिएको चुलो (घर संख्या)	३००	३००	९७०
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक	६२०	७३०	९७८
दोस्रो पटक	००	११९	२१९
तेस्रो पटक	००	००	९५
चौथो पटक	००	००	१
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	००	००	००
खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	२४१	२४१	२४१
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	६२	६६	१६५

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धित गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	१०	७	२७
--	----	---	----

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	१	२
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)	१	१	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	६६०	८३१	१२९८
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	५०८	५०८	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	००	००	००
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)		००	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	००	००	००
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		००	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	५०	४०	६०
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)	१	१	
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	३०	३०	६४
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजिगी)	१०	१०	३४
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	७५०	७३१	१७६४
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	४१२५	४०२०	९७०२
Advanced Livelihood			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, ICS Promoter etc.) तालिम संख्या	४	३	५
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, ICS Promoter etc.) तालिममा सहभागी संख्या	१६	१४	२८
लघुउथम तथा कृषि व्यवसायको तालिम संख्या	२	१	१
लघुउथम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	५०	१७	१७
गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	४१	४१	७५
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	८	८	१५

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	१५७०	१८०१	२८३४
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	१७६	२२०	३६१

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	३००	३००	९७०
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१६००	१६५०	५३३५
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या	००	००	००
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	००	००	००
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	५	५	१२
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	००	००	००
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	१	१

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- गाउँपालिका स्तरीय निर्णयमा महिला विषयक २ दिने पुनर्ताजगीय गोष्ठी सम्पन्न भई जम्मा ४८ जनाको उपस्थितीमा गाउँपालिका स्तरीय लैगिक उत्तरदायी कार्ययोजना तयार भएको छ।
- गाउँकार्यपालिका बैठकमा सदस्यहरुलाई वास बोर्ड सम्बन्धी अभिमुखिकरण छलफल गरी गाउँपालिका स्तरीय ११ सदस्यीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समिति (वास बोर्ड) गठन भएको छ।

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

- गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाट जारी भएको छ।
- गाउँपालिका स्तरमा जस्तै मर्मत सम्भार कार्यकर्ता, सुधारिएको चुलो प्रबद्धक, स्थानीय स्रोतव्यक्ति जस्ता प्राविधिक तालिम दिई जनशक्तिको स्थानीय स्तरमा परिचालन भइरहेको छ।
- विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा गाउँपालिका स्तरमा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाबाट कोभिड सहयोगको रूपमा रु. २६४२०३०० बराबरको सरसफाई तथा स्वास्थ्य सामाग्री गाउँपालिका सहयोग इकाइ मार्फत हस्तान्तरण भएको छ।
- जिल्ला स्तरमा त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा तथा समन्वय बैठक संचालन गरी परियोजनाका क्रियाकलापलाई थप समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरुको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरुको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच समझौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरु (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनो (RVWRMP) राज्यको पुनर्सरचनासँगै नेपालको सर्विधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको सर्विधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची द मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/२९ गते स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विष्लेशण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कूल विनियोजित रकम मध्ये ९३.१४ प्रतिशत रकम निकासा भै विनियोजित बजेटको तुलनामा द३.३७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको ७१.८८ प्रतिशत, फिनल्याण्ड इ.यू तर्फको ७९.५६ प्रतिशत र गाउँपालिका तर्फको १०८.०९ प्रतिशत खर्च भै दातृ निकाय फिनल्याण्ड इ.यू तर्फको रु. २१,६७,४११००

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । तसर्थ आ.व. २०७६/०७७ मा यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा **८३.३७ %** आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ । यस आ.व. मा तर्जुमा गरिएका खानेपानी तथा सरसफाई, सिचाई, संस्थागत शौचालय र जिविकोपार्जन क्षेत्र गरी कूल जम्मा १४ वटा भौतिक निर्माण तरफका योजनाहरु मध्ये निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ७ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने ७ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु आगामी बर्ष समेत निरन्तर रुपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन् ।

यस प्रतिवेदनमा सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत आ.व. २०७६/०७७ मा हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न भएका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना” को कार्यान्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- यस आ.व. मा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको प्राविधिक सहयोग र सहजीकरणमा तयार गरिएको सायल गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरिय जल उपयोग गुरुयोजना पुस्तिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।
- यस आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन भएका खानेपानी, सिचाई, शौचालय आदि भौतिक निर्माणका योजनाहरु जलउपयोग गुरुयोजनाको सूचि तथा प्राथमिकतालाई आधार मानी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिएको छ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- यस आ.व. मा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको प्राविधिक सहयोग र सहजीकरणमा तयार गरिएको सायल गाउँपालिकाको जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना पुस्तिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।
- यस आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन भएका सामुदायिक कृषि संकलन केन्द्र निर्माण योजना, प्लाष्टिक टनेल, व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम तथा वित्तविजन सहयोग, अगुवा कृषक तालिम, नर्सरी नाइके तालिम तथा सहयोग आदि जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजनालाई आधार मानी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिएको छ।

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- जम्मा ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु सम्पन्न (साउखरे खा.पा., पानीमुल खा.पा., गेरेपानी खा.पा. तथा खल्ला खानेपानी तथा स. योजना)
- जम्मा ३ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा रहेको (कचाली खा.पा., कम्घाडा खा.पा., पैयातोला खा.पा. तथा स. योजना)
- जम्मा १ वटा विद्यालय शौचालय निर्माण योजना सम्पन्न (भवानी आधारभूत विद्यालय शौचालय, भल्मा, वडा नं. ४)
- जम्मा २ वटा विद्यालय शौचालय निर्माण योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको (भवानी माध्यमिक विद्यालय शौचालय लुसाकोट र कालिका मा.वि. शौचालय डुमरी)
- जम्मा १ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको (दुदिलेगडा सार्वजनिक शौचालय)
- जम्मा १ वटा सिचाई कुलो निर्माण योजना सम्पन्न (ठुलोकुलो सिचाई योजना, वडा नं. ४)
- जम्मा १ वटा सिचाई कुलो निर्माण योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको (रोलखोला सिचाई योजना, वडा नं. २)
- जम्मा २७३ घरधुरीमा यस आ.व. मा चाड जुठ्यान निर्माण गरी प्रयोगमा रहेको ।
- जम्मा ३०० घरधुरीमा यस आ.व. मा मातृभुमि सुधारिएको चुलो योजना स्थलसम्म पुरयाई जडान कार्य भइरहेको ।
- परियोजना, गाउँपालिका कृषि शाखा र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको सह लगानीमा सहकारी मार्फत जम्मा ४० वटा फलामे प्लाष्टिक टनेल निर्माण कार्य भएको ।
- जम्मा १ सामुदायिक संकलन केन्द्र तथा बहुउद्देशीय भवन निर्माण योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धि

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धि		प्रगति प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	४	३५९५	४	३५८४	१००	९९।६९
२	सिँचाई योजनाहरु	१	६६०	१	८३१	१००	१२६
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	२४७	१	२४७	१००	१००
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	३०	४१२५	३०	४०२०	१००	९७।४५
५	सुधारिएको चुल्हो	४	१६००	१	४००	२५	२५
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	००	००	००	००	००	००
७	चांग जुठयान निर्माण	४	१६००	४	१५०१	१००	९३।८१
८	फलामे प्लाष्टिक टनेल निर्माण	५०	२७५	४०	२२०	८०	८०

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	सम्पन्न आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी तथा सरसफाइ	पानीमुल खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, वडा नं ४	मुहान इन्टेक संख्या : ४ जम्मा धारा संख्या : ३२ मुख्य पाइपलाइन : ४९०३ मी. शाखा पाइपलाइन : २७२७ मी. रिजर्भायर टंकी संख्या : ५ डि.सी. संख्या : १ आइ.सी. संख्या : ४ भलबक्स चेम्बर : १
२	खानेपानी तथा सरसफाइ	गेरेपानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, वडा नं ६	मुहान इन्टेक संख्या : ३ जम्मा धारा संख्या : १८ मुख्य पाइपलाइन : २२१० मी. शाखा पाइपलाइन : १४९० मी. रिजर्भायर टंकी संख्या : ४ डि.सी. संख्या : २ आइ.सी. संख्या : ३
३	खानेपानी तथा सरसफाइ	साउखरे खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, वडा नं ४	मुहान इन्टेक संख्या : १ इन्टेक फिल्टर : १ जम्मा धारा संख्या : २८ मुख्य पाइपलाइन : २५१६ मी. शाखा पाइपलाइन : ३७९१ मी. रिजर्भायर टंकी संख्या : ४ डि.सी. संख्या : ३ आइ.सी. संख्या : २
४	खानेपानी तथा सरसफाइ	खल्लापानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, वडा नं ६	मुहान इन्टेक संख्या : १ जम्मा धारा संख्या : २२ मुख्य पाइपलाइन : ६८८८ मी. शाखा पाइपलाइन : ५२०३ मी. रिजर्भायर टंकी संख्या : २ डि.सी. संख्या : १ आइ.सी. संख्या : ४
५	सिचाइ तथा बहुउपयोगी आयोजना	ठुलोकुलो सिचाइ आयोजना	कूल लम्वाई : १८३६ मी. सिंचित हुने जमिन क्षेत्रफल : ५०० रोपनी
६	संस्थागत शौचालय	भवानी आधारभूत विद्यालय शौचालय, वडा नं ४	कूल अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या २४७ जना
७	पूर्ण सरसफाइ संरचना निर्माण	चांग जुठयान निर्माण	कचाली ५९ घरधुरी सम्पन्न कम्ढाडा ६९ घरधुरी सम्पन्न पैयातोला ७२ घरधुरी सम्पन्न रोलखोला ७३ घरधुरी सम्पन्न

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षीत उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसकुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सुधारिएको चुलो बाह्य सामाग्री मातृभूमि चुलो काठमाण्डौ बाट कोभिड १९ महामारी लकडाउनका कारण समयमा आपूर्ति हुन नसकेको र आगामी आ व मा जडान निरन्तर भइरहेको ।	उपभोक्ता समिति संग योजना र चुलो चांगको निर्माण कार्य एकिकृत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ।

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ◆ गाउँपालिका स्तरीय निर्णयमा महिला विषयक २ दिने पुनर्ताजगीय गोष्ठी सम्पन्न भई जम्मा ४८ जनाको उपस्थितीमा गाउँपालिका स्तरीय लैंगिक उत्रदायी कार्ययोजना तयार भएको छ ।
- ◆ गाउँकार्यपालिका बैठकमा सदस्यहरूलाई वास बोर्ड सम्बन्धी आधारभूत छलफल तथा जानकारी गरी गाउँपालिका स्तरीय ११ सदस्यीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समिति (वास बोर्ड) गठन भएको छ ।
- ◆ गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका गाउँकार्यपालिकाबाट जारी भएको छ ।
- ◆ गाउँपालिका स्तरमा जस्तै मर्मत सम्भार कार्यकर्ता, सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धक, स्थानीय स्रोतव्यक्ति जस्ता प्राविधिक तालिम दिई जनशक्तिको स्थानीय स्तरमा परिचालन भइरहेको छ ।
- ◆ जिल्ला स्तरमा त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा तथा समन्वय बैठक संचालन गरी परियोजनाका क्रियाकलापलाई थप समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
- ◆ गाउँपालिका सहयोग इकाइको बैठक १६ पटक संचालन गरी कार्ययोजना, कर्मचारीको प्रगति छलफल सम्बन्धी क्षमता विकास क्रियाकलापहरु संचालन भएको छ ।

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

- गाउँपालिका स्तरमा समिक्षा गोष्ठी संचालन गरी कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ भने यस आ. व. मा जम्मा १३ पटक गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक संचालन भई विभिन्न विषयमा छलफल र निर्णय भएको छ।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कूल जम्मा
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	९३	६६	००	००	२७७	३००	३७०	३६६	७३६
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	४५१	१९१	००	००	२४३	३६४	६९४	५५५	१२४९
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१३२	३	००	००	८२५	२४३	९५७	२४६	१२०३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	२	००	००	००	१	००	३	००	३
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	००	००	००	००	००	००	००	००	
नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	००	००	००	००	२	३	२	३	५
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१६	६	००	१	५५	३६	७१	४३	११४

जम्मा:	६९४	२६६	०	१	१४०३	९४६	२०९७	१२१३	३३१०
प्रतिशत		२९		०।०३		७०।९७		६३।३५	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धि हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: जम्मा ३० समूहमा ७३१ घरधुरीबाट महिला सदस्यलाई आधारभूत घरबारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भइ विउविजन सहयोग उपलब्ध भएको छ । त्यसै गरी जम्मा १० समूहमा २६२ घरधुरीबाट महिला सदस्यलाई आधारभूत घरबारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगीय तालिम सम्पन्न भइ विउविजन सहयोग उपलब्ध भएको छ ।

२. आयआर्जन: गाउँपालिका स्तरमा जम्मा ६ वटा व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम र अगुवा कृषक तालिम संचालन गरी जम्मा १६५ घरधुरी आयआर्जन तथा व्यवसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।

३. सहकारी: गाउँपालिका स्तरीय सहकारी गोष्ठी संचालन गरी ३० वटा घरबारी व्यवस्थापन महिला समूह स्तरमा ८०८ जना लाई सहकारी साक्षरता शिक्षा तालिममा सहभागी भइ सहकारीमार्फत बचत गर्ने बानीको सुरुवात गरिएको छ ।

४. लघु उद्यम: लघु उद्यम तालिम १ पटक संचालन गरी जम्मा १७ जना सहभागीले व्यावसायिक योजना तयार गरी संचालनमा रहेका छन् ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: सायल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ जना स्थानीय स्रोतव्यक्ति तयार गरी परिचालन गरिएको छ ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

बडा नं.	अधिल्लो आ.व. २०७५।०७६ सम्म				यस आ.व. २०७६।०७७ मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	४५	०	५०७	५५२	४५	०	५०७	५५२
३	०	०	०	०	०	०	१७९	१७९	०	०	१७९	१७९
४	११७	०	१७७	२९४	०	०	०	०	११७	०	१७७	२९४

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

५	३५	०	३४०	३७५	०	०	०	०	३५	०	३४०	३७५
६	८१	०	२८३	३६४	०	०	०	०	८१	०	२८३	३६४
जम्मा	२३३	०	८००	१०३३	४५	०	६८६	७३१	२७८	०	१४८६	१७६४

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	आ.व. २०७६।०७७ मा व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	५	०	१२४	१२९
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	१७	१७
४	बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	६	६
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
जम्मा		५	०	१४७	१५२

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम
		लगनशिल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सायल ५ डोटी
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	३५
२	सामुदायिक संस्था	०
३	उपभोक्ता समिति	५
४	घरवारी व्यवस्थापन समूह	३०
५	शेयर धनीहरुको संख्या	६३०
६	महिला	६३०
७	पुरुष	०
८	कुल सम्पत्ति रु.	५९६९९००
९	कुल ऋण लगानी रु	३६३७४९९
१०	असूली दर	९० प्रतिशत
११	खुद नाफा रु	६४७३३
१२	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	६५५४२
१३	जगेडा कोष रु.	५३८०००
१४	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१०० प्रतिशत

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट आ.व. २०७६।०७७ मा योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागी भएको संख्या
१.	ठुलोकुलो सिचाइ योजना, सायल ४	१	१	३
२.	गेरेपानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, सायल ६	१	१	३
३.	खल्लापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, सायल ६	१	१	३
४.	पानीमुल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, सायल ४	१	१	३
५.	साउखरे खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, सायल ४	१	१	३
६.	भवानी आधारभूत विद्यालय शैक्षालय निर्माण, सायल ४	१	१	३
७.	प्लाष्टिक टनेल निर्माण योजना, सायल गा पा	१	१	३
८.	कचाली चांग जुठयान निर्माण, सायल ३	१	१	३
९.	कम्ढाडा चांग जुठयान निर्माण, सायल ३	१	१	३
१०.	पैयातोला चांग जुठयान निर्माण, सायल २	१	१	३
११.	रोलखोला चांग जुठयान निर्माण, सायल २	१	१	३
१२.	भाडखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, सायल ६	१	१	२
१३.	भवानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, सायल ५	१	१	२
जम्मा		१३	१३	३७

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फॉटबारी)	१२	१२	०
२	दैमासिक प्रगति प्रतिवेदन	६	६	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१९	१९	०

तालिका ३.३: अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।०८।०६	WRDF अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता समितिलाइ दिएको पेशकी फर्द्दौंट गरेको म ले प समपरीक्षण गराउनुपर्ने ।	अनुगमन टोलीको सुझाव अनुसार म ले प समपरीक्षण भइसकेको र अन्य सुझावहरू कार्यान्वयन भएको ।
२	२०७६।०८।०७	भाडखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, सायल ६ मा सडक मर्मत गर्ने क्रममा डोजरले ढुंगा खसालेर इन्टेक फिल्टर पूर्ण रूपमा क्षति पुरयाएकोले सो को मर्मत सम्भार कोष निर्माण गरी इन्टेक मर्मत गरेर आर भि टी मा शुद्ध पिउने पानी लग्नुपर्ने ।	उपभोक्ता समितीको पहलबाट सायल गाउँपालिकाको समेत आर्थिक सहयोगमा मर्मत सम्भार कोष निर्माण गरी इन्टेक मर्मत गरेर आर भि टी मा शुद्ध पिउने पानी पुरयाइ हाल प्रयोग भइरहेको ।
३	२०७७।०३।१७	दिपायलमा तयार भएको फलामे प्लाष्टिक टनेल सायल गाउँपालिका सम्बन्धित कृषकको जमिनसम्म ढुवानी गरी फिटिङ गर्नुपर्ने ।	सायल गाउँपालिका सम्बन्धित कृषकको जमिनसम्म ढुवानी गरी फिटिङ भएको ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	बैठक मिति	बैठक बसेको स्थान	प्रमुख छलफल र निर्णयका विषयहरू	उपस्थिती विवरण		
				महिला	पुरुष	जम्मा सहभागी
१	२०७६/४/१३	जि.स.स. प्रा.स.इ. कार्यालय डोटी	१. आ.व. ०७५।०७ को वार्षिक कार्यसम्पादन मुल्यांकन बारे । २. गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत र सहयोगी संस्थाको निरन्तरता ।	१	५	६

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (२०७६/७७)

बैठक नं.	बैठक मिति	बैठक बसेको स्थान	प्रमुख छलफल र निर्णयका विषयहरु	उपस्थिती विवरण		
				महिला	पुरुष	जम्मा सहभागी
			३. गाउँपालिका स्तरिय वार्षिक समिक्षा तथा योजना निर्माण गोष्ठी सम्बन्धमा ।			
२	२०७६/५/१२	सायल गा.पा. कार्यालय	१. सार्वजनिक तथा विद्यालय शौचालय छनोट सम्बन्धमा । २. संकलन केन्द्र निर्माणका लागि स्थान छनोट सम्बन्धमा । ३. सुधारिएको चुलो र पूर्ण सरसफाईको संरचना निर्माणको प्रकृया सम्बन्धमा । ४. प्लाष्टिक घर निर्माणको प्रकृया सम्बन्धमा । ५. घरवारी व्यवस्थापन तालिम र पुनरताजिगिय तालिम संचालना । ६. जिविकोपार्जन क्षेत्रसंग सम्बन्धित निकायहरुसंग सहकार्य सम्बन्धमा । ७. जिल्ला स्तरीय समिक्षा बैठक सम्बन्धमा । ८. संचालनमा रहेका योजनाहरुमा दोश्रो किस्ता पेशकी दिने सम्बन्धमा । ९. कोटेश्वन प्रकृया अनुमोदन सम्बन्धमा ।	२	१०	१२
३	२०७६/७/२८	सायल गा.पा. कार्यालय	१. पहिलो चौमासिक प्रगति समिक्षा तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा । २. सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि स्थान छनोट सम्बन्धमा । ३. विद्यालय शौचालय निर्माणका लागि स्थान छनोट सम्बन्धमा । ४. प्लाष्टिक घर निर्माणका लागि आवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा । ५. योजना स्तरीय पहिलो अनुगमन सम्बन्धमा । ६. गा.पा. स्तरीय सरोकालासंग समन्वय बैठक संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।	१	८	९
४	२०७६/८/६	सायल गा.पा. कार्यालय	१. अगुवा कृषक तालिम संचालन सम्बन्धमा । २. खानेपानी सरसफाई, जिविकोपार्जन र मर्मत संभार कार्यविधि तयारी प्रकृया सम्बन्धमा । ३. विद्यालय स्तरमा सरसफाई योजना तयारी सम्बन्धमा । ४. खानेपानी र सिंचाई योजनाका मुहान जलश्रोत समितिमा दर्ता प्रकृया सम्बन्धमा । ५. योजना स्तरमा पूर्ण सरसफाई घोषणा सम्बन्धमा । ६. कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएमा भ्रमण भत्ता दिने सम्बन्धमा । ७. कृषि उपज संकलन केन्द्रका लागि स्थान छनोट सम्बन्धमा ।	२	१०	१२

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

बैठक नं.	बैठक मिति	बैठक बसेको स्थान	प्रमुख छलफल र निर्णयका विषयहरु	उपस्थिती विवरण		
				महिला	पुरुष	जम्मा सहभागी
			८. मर्मत संभार कोषमा रकम विनियोजनका लागि गा.पा. लाई अनुरोध सम्बन्धमा ।			
५	२०७६/९/८	सायल गा.पा. कार्यालय	१. हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । २. सहयोगी संस्थाका कर्मचारीहरुको तालिम संचालन सम्बन्धमा । ३. कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक तालिम संचालन सम्बन्धमा । ४. संकलन केन्द्र निर्माणका लागि स्थान छनोट सम्बन्धमा । ५. सुधारिएको चुलो तालिम संचालन सम्बन्धमा । ६. पूर्ण सरसफाई जनचेतना कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा । ७. सरसफाई परिचय पत्र कार्ड छपाई सम्बन्धमा । ८. स्थानीय श्रोत व्यक्ति परिचालन सम्बन्धमा । ९. उपभोक्ता समितिसंग समझौता सम्बन्धमा । १०. नर्सरी नाइके तालिम र प्रविधि सम्बन्धमा । ११. रेडियो संग समझौता सम्बन्धमा । १२. साना सिचाई कार्यक्रमको लागि समन्वय सम्बन्धमा	२	५	७
६	२०७६/९/२६	सायल गा.पा. कार्यालय	१. आगामी आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक योजना छनोट सम्बन्धमा । २. रेडियो कार्यक्रमका संचालनका लागि एफ.एम. संग समझौता गर्ने सम्बन्धमा । ३. आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन सम्बन्धमा ।	१	८	९
७	२०७६/१०/२४	सायल गा.पा. कार्यालय	१. अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा । २. प्लास्टीक टनेल निर्माणको लागि सहकार्य तथा समझौता बारे । ३. स्थानीय श्रोतव्यक्ति तालिममा सहभागी छनोट गर्ने बारे । ४. स्थानीय श्रोतव्यक्ति परिचालन गर्ने सम्बन्धमा । ५. मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धमा । ६. सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिमका लागि सहकार्य सम्बन्धमा । ७. सूचना संचार सामाग्री प्रकाशन गर्ने तथा होडिड बोर्ड राख्ने सम्बन्धमा ।	१	६	७
८	२०७६/११/१८	सायल गा.पा. कार्यालय	१. कृषि संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धमा । २. पूर्ण सरसफाईउन्मुख टोल तथा घरधुरीको संयुक्त अनुगमन सम्बन्धमा । ३. आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम जानकारी सम्बन्धमा ।	३	६	९

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

बैठक नं.	बैठक मिति	बैठक बसेको स्थान	प्रमुख छलफल र निर्णयका विषयहरु	उपस्थिती विवरण		
				महिला	पुरुष	जम्मा सहभागी
९	२०७६/१२/२६	सायल गा.पा. कार्यालय	१. कोभिड १९ कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि जनचेतनामूलक सूचना, शिक्षा, सञ्चार र सरसफाई सामाग्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा । २. योजना र उपभोक्ता समिति स्तरमा सुरक्षित भएर काम गर्ने सम्बन्धमा ।	१	५	६
१०	२०७७/१/३०	सायल गा.पा. कार्यालय	१. प्रगति समिक्षा तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति बारे २. संकलन केन्द्र र प्लाष्टिक घरको पेशकी बारे ३. पूर्ण सरसफाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम बारे ४. योजना स्तरीय अनुगमन र कार्य सम्पन्न बारे ५. योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा ६. कार्यक्रम संचालन बारे ।	२	८	१०
११	२०७७/२/८	सायल गा.पा. कार्यालय	१. आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट सम्बन्धमा । २. फिन्याण्ड सरकारको अनुदान तर्फको खर्च हुन नसक्ने रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा । ३. सरसफाई सप्ताह २०७७ कार्यक्रम सुरक्षित तथा सचेतनापूर्वक मनाउने सम्बन्धमा । ४. महिनावारी स्वच्छता दिवश २०७७ कार्यक्रम सम्बन्धमा ।	२	६	८
१२	२०७७/३/१	सायल गा.पा. कार्यालय	१. हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । २. कोभिड १९ सहयोगका कृयाकलाप संचालन सम्बन्धमा । ३. परियोजनासंग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु सम्बन्धमा । ४. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता वोर्ड गठन प्रकृया सम्बन्धमा । ५. योजना स्तरमा अनुगमन र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सम्बन्धमा । ६. योजना स्तरमा अनुगमन र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सम्बन्धमा । ७. जलश्रोत प्राविधिकको म्याद थप तथा पदपुर्तिका लागि सहमती सम्बन्धमा । ८. लकडाउनको अवधीमा कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित कर्मचारीको पारीश्रमिक सम्बन्धमा ।	२	७	९
१३	२०७७/३/२४	सायल गा.पा. कार्यालय	१. हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । २. पूर्ण सरसफाई संरचना चाङ्ग जुट्यान निर्माण योजनाको अनुगमन गरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा । ३. पहिलो किस्ता पेशकी रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।	१	६	७

RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

बैठक नं.	बैठक मिति	बैठक बसेको स्थान	प्रमुख छलफल र निर्णयका विषयहरु	उपस्थिती विवरण		
				महिला	पुरुष	जम्मा
१	२०७६/४/२८	सायल गा.पा. कार्यालय	- प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा - आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा	३	१०	१३
२	२०७६/५/१३	सायल गा.पा. कार्यालय	- प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा - स्था.श्रोत व्यक्ति परिचालन - उ.स. संग समन्वय र सहजीकरण - निर्माण अवधिको गोष्ठी - प्लाष्टिक घर निर्माणको छलफल - पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी छलफल	२	१२	१४
३	२०७६/५/३०	सायल गा.पा. कार्यालय	- प्रगति समिक्षा र प्रतिवेदन - दैमासिक कार्ययोजना निर्माण	२	११	१३
४	२०७६/७/२९	सायल गा.पा. कार्यालय	- प्रगति समिक्षा - आगामी महिनाको कार्ययोजना - योजना खाता अद्यावधिक गर्ने - विदाको सिफारिस सम्बन्धमा	२	१३	१५
५	२०७६/८/१६	सायल गा.पा. कार्यालय	- लेखापरिक्षण सम्बन्धी छलफल	४	६	१०
६	२०७६/८/२९	सायल गा.पा. कार्यालय	- मासिक प्रगति समिक्षा - मासिक कार्ययोजना निर्माण	३	९	१२
७	२०७६/९/१०	सायल गा.पा. कार्यालय	- योजना स्तरको प्रगति अद्यावधिक - चुलो प्रबद्धक छनोट बारे छलफल - मुहान दर्ता प्रक्रिया बारे छलफल - योजना उ.स. सहकारीमा आवद्ध गर्ने - कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार गर्ने	१	६	७
८	२०७६/९/२८	सायल गा.पा. कार्यालय	- प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा - दैमासिक कार्ययोजना निर्माण	४	८	१२
९	२०७६/१०/५	सायल गा.पा. कार्यालय	- उ.स. को सिलबन्दी कोटेशन खोली मूल्यांकन गर्ने - आपूर्तिकर्ता छनोट	२	१३	१५
१०	२०७६/१०/२९	सायल गा.पा. कार्यालय	- मासिक प्रगति समिक्षा - आगामी कार्ययोजना निर्माण	२	७	९
११	२०७६/११/१६	सायल गा.पा. कार्यालय	- मासिक प्रगति समिक्षा - आगामी कार्ययोजना निर्माण	६	६	१२
१२	२०७६/११/३०	सायल गा.पा. कार्यालय	- प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा - दैमासिक कार्ययोजना निर्माण	२	५	७

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

बैठक नं.	बैठक मिति	बैठक बसेको स्थान	प्रमुख छलफल र निर्णयका विषयहरु	उपस्थिती विवरण		
				महिला	पुरुष	जम्मा
१३	२०७७/१/३०	सायल गा.पा. कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> - प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा - योजना स्तरमा बैठक संचालन बारे - घरबारी व्यवस्थापन तालिम - व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम - पूर्ण सरसफाई अभियानकरण 	६	६	१२
१४	२०७७/२/९	सायल गा.पा. कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> - प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा - सरसफाई सप्ताह कार्यक्रम बारे - महिनावारी स्वच्छता दिवश बारे - कोभिड १९ महामारी विरुद्ध सचेतना अभियानमा सहयोग गर्ने बारे 	६	३	९
१५	२०७७/३/२१	सायल गा.पा. कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> - बाह्य निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने बारे। - निर्माण सामाग्रीको बिल भुक्तानी बारे। - योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारे। 	३	११	१४
१६	२०७७/३/३१	सायल गा.पा. कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> - वार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा। - सहयोगी संस्थाका कर्मचारीको फिल्ड कामकाज सम्बन्धमा। - वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धमा। 	५	७	१२

५. नीति तर्जुमा

- यस आ.व. २०७६/०७७ मा सायल गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७७ जारी भएको छ।

६. सहकार्य

सायल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साझेदार निकायहरुबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) रकम सम्झौता गरी उपलब्ध भएको छ। योजनाको कुल लागत अनुमान नेपाली रु. ५२,६२,२९६२७ (अक्षेरुपी रु. बाउन्न लाख बैसठी हजार दुई सय छ्यानब्बे रुपैया सत्ताइस पैसा मात्र) रहेको छ। जसमा गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोष (WRDF) बाट रु. २३,००,०००१०० (अक्षेरुपी रु. तेइस लाख मात्र), सायल गाउँपालिका कृषि शाखाबाट रु. २३,१६,४८२४७ (अक्षेरुपी रु. तेइस लाख सोहँ हजार चार सय बयासी रुपैया सत्त्वालीस पैसा मात्र), सायल गाउँपालिका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमबाट रु. ६४००१०० (अक्षेरुपी रु. चौसठी हजार मात्र) र उपभोक्ताको नगद तथा श्रमदान रु. प्रतिशत अर्थात नेपाली रु. ५,८१,८१३८० (अक्षेरुपी रु. पाँच लाख एकासी हजार आठ सय तेह्र रुपैया असी पैसा मात्र) व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ।

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्धिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१.	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, सायल गा.पा. डोटी	फलामे प्लाष्टिक टनेल निर्माण योजनामा	आर्थिक सहकार्य	६४०००१००
२.	कृषि विकास शाखा, सायल गाउँपालिका	फलामे प्लाष्टिक टनेल निर्माण योजनामा	आर्थिक सहकार्य	२३,१६,४८२४७
३.	श्री लगनशिल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सायल ५, डोटी	फलामे प्लाष्टिक टनेल निर्माण योजनामा	अभिमुखिकरण तथा सहजीकरण	०००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूवाट गरिएको थियो ।

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	कोभिड १९ महामारी लकडाउनका कारण योजना निर्माण कार्य र बाह्य निर्माण सामाग्री आपूर्ति प्रभावित हुन पुगेको ।	<ul style="list-style-type: none"> ○ गाउँपालिकासंग समन्वय गरी सानो समूहमा योजनामा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइ योजना निर्माण सम्पन्न गरेको ।
२	सहयोगी संस्थामार्फत भएको खर्च बारे महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु कर रकमका कारण समयमा सहयोगी संस्थाले निकासा प्राप्त गर्न नसकेको र जसका कारण कृयाकलापहरू संचालनमा असर परेको ।	<ul style="list-style-type: none"> ○ गाउँपालिकासंग महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन अगावै आवश्यक कागजात सहित समपरीक्षणको लागि पेश गरेको र परियोजना समन्वय कार्यालय र परियोजना सहयोग इकाइलाई आवश्यक सहयोग गरिदिने बारे अनुरोध गरिसकेकोले यस विषयमा समन्वय र समाधानको लागि अपेक्षा गरेको ।

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु.)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिका खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)		जाने / नजाने	(GoN+GoF+EU+RM)	
भवानी आधारभूत विद्यालय शौचालय निर्माण, भल्मा	४	६९२८९८	६२४४२६	१३७५५०	१३७५५०	नजाने	०	२४७
कालिका माध्यमिक विद्यालय शौचालय निर्माण, डुमरी	५	११०२३९७	३६४०००	३६४०००	१७००००	जाने	७३८३९७	०
भवानी माध्यमिक विद्यालय शौचालय निर्माण, लुसाकोट	२	१०५१८३४	३५००००	३५००००	१६००००	जाने	७०१८३४	०
दुदिलेगडा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	५	२४६४८६९	४११७००	४११७००	२५००००	जाने	२०५३१६९	०
जम्मा:		५३११९९८	१७५०१२६	१२६३२५०	७१७५५०		३४९३४००	२४७
पूर्ण सरसफाइ संरचना चांग जुठयान								
कचाली चांग जुठयान निर्माण	३	२०८६६०	१७९२४५	१७९२४५	१७९२४५	नजाने	०	३२४
कम्ढाडा चांग जुठयान निर्माण	३	२४४०२५	२०९६२६	२०९६२६	२०९६२६	नजाने	०	३८०
पैयातोला चांग जुठयान निर्माण	२	२७९३९२	२१४८९०	२१४८९०	२१४८९०	नजाने	०	३९६
रोलखोला चांग जुठयान निर्माण	२	२५८१७२	२२१७७८	२२१७७८	२२१७७८	नजाने	०	४०१
जम्मा:		९९०२४९	८२५५३९	८२५५३९	८२५५३९		०	१५०१
सुधारिएको चुल्हो								
कचाली सुधारिएको चुलो निर्माण	३	१५३२०२	१४५०००	१४५०००	३५०००	जाने	८२०२	०

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु.)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)		जाने / नजाने	(GoN+GoF+EU+RM)	
कम्ढाडा सुधारिएको चुलो निर्माण	३	१७८४०७	१६५०००	१६५०००	४५०००	जाने	१३४०७	०
पैयातोला सुधारिएको चुलो निर्माण	२	२०३५४३	१९५०००	१९५०००	५५०००	जाने	८५४३	०
रोलखोला सुधारिएको चुलो निर्माण	२	१८४२८३	१७५०००	१७५०००	४५०००	जाने	९२८३	०
जम्मा:		७१९४३५	६८००००	६८००००	१८००००		३९४३५	०
सामुदायिक संकलन केन्द्र भवन निर्माण								
सामुदायिक संकलन केन्द्र भवन निर्माण योजना	५	३६५६७२८	९०००००	९०००००	३०००००	जाने	२७५६७२८	०
जम्मा:		३६५६७२८	९०००००	९०००००	३०००००		२७५६७२८	०
फलामे प्लाष्टिक टनेल निर्माण								
फलामे प्लाष्टिक टनेल निर्माण ४० वटा	१ देखि ६ सम्म	४६१६४८२	२८९६०००	२८९६०००	१३९६०००	जाने	१७२०४८२	०
जम्मा:		४६१६४८२	२८९६०००	२८९६०००	१३९६०००		१७२०४८२	०

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि दिन	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	कूल जम्मा
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम											
१	परियोजना सम्बन्धी चरणबद्ध अभिमुखिकरण तालिम	२,३,४,५	५	४६	७४	५४	०	०	२१८	२०८	५५४
२	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	२,३	१	७	९	१०	०	०	२९	५७	१०५
३	सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण तालिम	२,३	१	६	४	१	०	०	२८	३०	६३
४	पानी सुरक्षा योजना तालिम	४,५,६	३	३	६	१	०	०	२४	२३	५४
सरसफाइ, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू											
१	समुदाय स्तरीय सरसफाइ सामाग्री सहयोग तथा सचेतीकरण अभिमुखिकरण	२,३,४,५,६	१	२	९४	०	०	०	१६४	१७	२७५
२	विभिन्न दिवश तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू	२,३,४,५,६	१	४	३५७	१९१	०	०	७९	३४७	९७८
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू											
१	आधारभूत घरबारी व्यवस्थापन तालिम	२,३,४,५,६	३	३०	४५	०	०	०	६८६	०	७३१
२	पुनर्ताजगीय घरबारी व्यवस्थापन तालिम	२,३,४,५,६	१	१०	७५	०	०	०	१८५	२	२६२
३	अगुवा कृषक तालिम	४,५,६	५	१	५	०	०	०	२६	५	३६
४	व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम	४,५,६	३	५	५	०	०	०	११४	१०	१२९
५	लघु उद्यम व्यवस्थापन तालिम	५	३	१	०	०	०	०	१५	२	१७
६	बहुउद्देश्यीय नर्सरी नाइके तालिम	२,३,४,५,६	५	१	०	०	०	०	१	५	६
७	सहकारी साक्षरता शिक्षा तालिम	२,३,४,५,६	३०	१	१२५	०	१	०	६७५	७	८०८
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरू											
१	स्थानीय स्रोतव्यक्ति तालिम	जिल्ला स्तर	५	१	२	०	०	०	१	०	३
२	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	गा. पा. स्तर	११	१	१	३	०	१	१	१७	३१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू											
	यस आ व मा जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजना किताब प्रकाशन गरी										

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

	गाउपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू											
१	सुधारएको चुलो प्रबद्धक तालिम	गा.पा. स्तरमा	४	१	०	०	०	०	२	३	५
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू											
१	गा.पा. स्तरीय उपभोक्ता समिति लेखा तथा खारिद व्यवस्थापन तालिम	गा.पा. स्तरमा	३	१	३	३	०	०	१०	१९	३५
२	निर्णयमा महिला विषयक गा.पा. स्तरीय तैर्याकी उत्तरदायी योजना तर्जुमा पुनर्ताजगीय तालिम	गा.पा. स्तरमा	२	१	१२	०	०	०	३६	०	४८
३	गाउँपालिका स्तरीय सहकारी गोष्ठी	गा.पा. स्तरमा	१	१	२	३	०	०	३०	१४	४९
४	गाउँपालिका स्तरीय जिविकोपार्जन सरोकारवालासंग समन्वय बैठक	गा.पा. स्तरमा	१	१	०	१	०	०	३	७	११

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / बेरुजु रकम रु	कुल फर्द्यौट पेशकी / बेरुजु रकम रु	फर्द्यौट भइ बाकी पेशकी / बेरुजु रकम रु	कैफियत
५२२४६५१००	१०६२२३१००	४१६२४२१००	आ व २०७५/०७६ को पेशकी तथा बेरुजु रकम मध्ये भवानी आधारभूत विद्यालय शौचालय निर्माण योजनाको पेशकी रु १०६२२३१०० मात्र आ व २०७६/०७७ मा फर्द्यौट भएको । बाकी रु ४१६२४२१०० सहयोगी संस्थाको नाममा म ले प को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु रकम ।

अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्द्धयौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७६।०७७ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफियत
४१६२४२।००	७२०५७१।९।००	७६२।९६।१।००	<ul style="list-style-type: none"> - यस मध्ये रु ७२०५७।९।०० पेशकी रकम आगामी आव मा समेत क्रमागत संचालन भइरहेका खानेपानी, सिचाइ, संकलन केन्द्र, संस्थागत शौचालय, सुधारिएको चुलो निर्माण जस्ता क्रमागत योजनाहरू संचालन गर्न उपभोक्ता समितीका नाममा दिइएको । - रु ४१६२४२।०० आव २०७५।०७६ को मले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सहयोगी संस्था ले असुल उपर गर्नुपर्ने वेरुजु रकम ।

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

१. सहकारी एक सहकार्य अनेक: जिविकोपार्जन तथा आयआर्जनका लागि सहकारीको सहकार्य

श्री लगनशिल महिला बचत तथा क्रृष्ण सहकारी संस्था वि सं २०६९ सालमा सामाजिक कामको शिलशिलामा २५ महिलाहरुको उपस्थितिमा सायल गाउपालिका वडा नं ५ डोटी मा गठन भयो । सहकारी सिद्धान्त बमोजिम गाउँमै फुर्सदको समयमा कमाइको केही बचत पनि गर्नु पर्द्ध भनेर सिकाइन, समस्या परे साहुको घर होइन, सहकारीबाटे क्रृष्ण पाइन्छ भन्ने ज्ञान पाएपछि लगनशिल महिला बचत तथा क्रृष्ण सहकारीमा सायलका महिलाहरु संगठित भए सहकारी स्थापना भयको हो ।

स्थानीय सरकार आएपछि सहकारीलाई झन् थप उर्जा मिल्दै आइरहेको छ भने सायल गाउपालिका, RVWRMP को सहयोगमा सहकारी मार्फत सायल गाउपालिका भित्र महिला घरबारी व्यवस्थापन समूह स्तरमा सहकारी साक्षरता शिक्षा संचालन गरी बचत तथा क्रृष्ण मार्फत महिला उधमशिलतामा बृद्धि भइरहेको छ । सायल गाउपालिका, RVWRMP को आर्थिक सहयोगमा सायल - ५ देवारमाण्डुमा तरकारी संकलन केन्द्र बनाउन सहकारीलाई



सहयोग भइरहेको छ, यस अघि सायल गाउपालिका र RVWRMP को सहयोगमा ११ सय चाड जुङ्यान र ६ सय ७० चुलो बनाउन सफल भएको यस सहकारीले किसानलाई कृषि शिक्षा, बिउ, कृषि सामग्री समेत वितरण गर्न थालेको छ, लगनशिल महिला सहकारीबाट धेरै सिकेको बताउने निरा डुम्पेल टमाटर बेचेर मात्रै महिनामा ६ हजार कमाउद्धिन, उनको बारिमा लगभग सिजन अनुसार सबै किसिमका ताजा तरकारी किन्न पाइन्छ, स्थानीय बजार देवारमाण्डु देखि मेल्लेक, मौवा सम्म उनको तरकारी पुग्ने गरेको छ, उनी मात्रै होइनन्, सयों महिला यसरी तरकारी बेच्ने, सहकारीमा जम्मा गर्ने, घर खर्च चलाउने र आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अग्रसर छन् ।

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)



लगनशील महिला बचत तथा ऋण सहकारी परिवर्तनको भएर लगनशील महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा परिणत भएको हो । लगनशील महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सूजना खडकाका अनुसार सायल गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा ४० जना र कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको सहयोगमा २० जना तरकारी खेति गर्दै आएका कृषकहरूलाई पोलिहाउस सहयोग गरेको छ । सहयोग गरिएको हो । अध्यक्ष खडकाले भनिन, ‘स्थानीय स्तरमा परम्परागत रूपमा तरकारी खेति गर्दै आएका शेयर सदस्यहरूलाई व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती तर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यले सहयोग गरिएको हो । यसका लागि विउँ, फलामे ट्रस, पोलिहाउस र विभिन्न अभियानकरण तालिम समेत दिइएको छ ।’

यस कार्यबाट स्थानीय सरकार,

सहकारीमा संलग्न किसान र

सहकारी स्वयं खुशी भएको छ,

उक्त अभियानमा कृषि ज्ञान केन्द्र

डडेलधुराले २० वटा पोली हाउस

सहकारी प्रदान गरेको र ती पोली

हाउस सबै किसानलाई वितरण

गरिएको लगनशील सहकारी कि

मेनेजर डोल्मा खड्काले बताइन् ।

सायलका सबै वडामा पुग सफल



यस सहकारीमा दिन प्रति दिन सदस्य थपिने क्रम जारी छ, हाल बार्षिक १ करोड बढीको कारोबार गर्दै रहेको यस सहकारीमा ८ सय महिला सदस्य छन्, करिब ३० भन्दा बढी समुह छन्, ती समुहको काम पनि सहकारीको मुल मर्मलाई साथ दिने स्थानीय बस्ती स्तरका समस्या समाधान गर्ने हो ।

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

यसपछि सहकारीले सायल गाउपालिका स्तरमा एक IME केन्द्र स्थापना गरि सहकारी सदस्य एवम् स्थानीय किसान दिदीबहिनीलाई पैसा पठाउन तथा पाउन सहजिकरण गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ, अहिले तिज होस अथवा नारि दिवस सहकारी





भएकोले गाउँमै मनाउन थालिएको छ, सहकारी भएपछि घरेलु हिसा कम भएको, महिलाहरु सम्मानित तवरले हिडडुल गर्ने वातावरण बनेको स्थानीय बुद्धिजीवी बताउँछन्। सबै तिर यस सहकारीको नाम फैलिएको अवस्थामा सुदूर पश्चिम सरकारले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि क्रमागत बजेट शिर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा १३ लाख बजेट विनियोजन गरि दिएपछि सहकारी झन् हौसिएको छ। अध्यक्ष सृजना खड्काले भनिन् छोटो समयमै धेरै काम गर्न सिकेको यस लगनशील सहकारीले ठूलाठूला परियोजना समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौ।

प्रदान गरी क्षमता बिकास बिभिन्न कृयाकलाप र आयआर्जन तर्फ अग्रसर गराउदै आएको बताइएको छ। यस सहकारी संस्थामा हाल सहकारी सँस्थाको पुँजी १ करोड रहेको छ।

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

सायल गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरुको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट भिजिविलिटी, सूचना तथा सन्देश प्रशारण गरिएको छ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका (नेपालपथ दैनिक र अनुमोदन दैनिक पत्रिका)	आ.व. २०७६/०७७ का सबै कोटशनहरु	सिलवन्दी दरभाउपत्र को सूचनाहरु प्रकाशन गरिएको।
२	● रेडियो रेडियो अमरगढी एफ.एम. ● त्रिवेणी एफ.एम. डोटी ● रेडियो सुदूर आवाज	मिति २०७६ माघ महिनावाट २०७७ अषाढ मसान्तसम्म निरन्तर प्रशारण हुने सम्भौता गरी रेडियो एफ.एम. बाट आ.व. २०७६/०७७ मा वार्षिक रूपमा निरन्तर जनचेतनामूलक सन्देश प्रशारण भइरहेको	खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता, दिगो खानेपानी व्यवस्थापन, पूर्ण सरसफाई, महिनावारी व्यवस्थापन र घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा
३	सामाजिक सञ्जाल	आ.व. २०७६/०७७	RVWRMP FB messenger Group मार्फत विभिन्न जानकारी प्रस्तुत गरिएको
४	प्रदर्शनी	आ.व. २०७६/०७७	घरबारी व्यवस्थापन, महिनावारी स्वच्छता, पोषण, पानी सुरक्षा आदि विषयमा सचेतनामूलक पोष्टर प्रदर्शनी
५	भिजिविलिटि टिस्टर छपाई र फलेक्स व्यानर पोष्टर छपाई	२०७७ अषाढ	बडा स्तरिय र योजना स्तरिय तालिम तथा क्रियाकलापहरु संचालन गर्दा घरबारी व्यवस्थापन, महिनावारी स्वच्छता, पोषण, पानी सुरक्षा आदि विषयमा सचेतनामूलक पोष्टर प्रयोग गरी छलफल गरिएको।



अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	यस आवामा जम्मा योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने			
१	गणेश प्रसाद उपाध्याय	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, डोटी	गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत	१२
२	धन बहादुर विष्ट	ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, डोटी	प्राविधिक सहजकर्ता	१०
३	रोहिना बोहरा भट्ट	ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, डोटी	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	१२
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
१	तुलाराम उपाध्याय	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	फिल्ड संयोजक	१२
२	दिपेन्द्र खडका	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	फिल्ड संयोजक	८
३	विज्ञान नेपाली	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	सब इन्जिनीयर	७
४	तेज कटुवाल	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	जिविकोपार्जन प्रबर्धक	१२
५	कलावती विष्ट बोहरा	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्धक	१२
६	भगवती विष्ट डुम्पेल	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्धक	१२
७	गंगा बहादुर खाती	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	जलस्रोत प्राविधिक	१२
८	शंकर नेपाली	सायल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	जलस्रोत प्राविधिक	१२

सायल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (२०७६/७७)

१	मोहन पातली	सायल गा. पा. / ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	जलस्रोत प्राविधिक	२
१०	पिरमराज ओझा	सायल गा. पा. / ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सि डि एफ नेपाल	जलस्रोत प्राविधिक	१

धन्यवाद।