

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका,
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७
को
वार्षिक



छबिसपाथिभेरागाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
व्याँसी, बझाङ



ग्रामीण जलस्रोत
व्यवस्थापनपरियोजना
गाउँपालिकासहयोगडकाई

विषय सूची

आर्थिक वर्ष२०७६/७७को प्रगतिको सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश.....	3
नतिजा१: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	3
नतिजा२: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	5
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	6
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	7
१. पृष्ठभूमि.....	7
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	9
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	17
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	19
५. नीति तर्जुमा.....	21
६. सहकार्य.....	22
७. आइपरेका समस्याहरु.....	22
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	23
अनुसूची२.१: यसआ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण.....	26
अनुसूची२.२: गतवर्ष२०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	31
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था.....	31
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	32
अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....	35
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	36

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	छबिसपाथिभेरा				
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण				
प्रतिवेदनको समयवधि:	१ श्राव २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७(16 th July 2019 to 16 th July 2020)				
क. आर्थिक प्रगति सारांश					
परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु.हजारमा)(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च%
	पूँजीगत:	३३००८	३५८७३	३४९२६	१०६%
	कार्यक्रम/ चालु:	१२५८६	१२३५३	११७४६	९३%
	जम्मा:	४५५९४	४८२२६	४६६७२	१०२%
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च%
	स्थानीय तह	९७५१	१३५८१	१३५८२	१३९%
	नेपाल सरकार	६३४३	६३४३	६१४७	९७%
	दातृ निकाय(GoF / EU)	२९५००	२८३०२	२६९४३	९१%
	जम्मा (WRDF):	४५५९४	४८२२६	४६६७२	१०२%
	उपभोक्ताको(Cash)	५३२६	२१९५	२१९५	४१%
	उपभोक्ताको(Kind)	२९९४८	८३३०	८३३०	२८%
	जम्मा (उपभोक्ता):	३५२७४	१०५२५	१०५२५	३०%
	कुल जम्मा:	८०८६८	५८७५१	५७१९७	७१%

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व.२०७६/ ७७कोलक्ष	आ.व.२०७६/७७ कोउपलब्धि	Phase IIIको हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू(Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC/IPC*)	6	6	12
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	3	3	3
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC/IPC*)	2465	2465	3681
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	2472	2472	2472
संस्थागत शौचालय(IPC/ IPC*)	3	3	8
संस्थागत शौचालय(IPO)			
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:			
हात धुने स्थान (घरसंख्या)	300	350	675
चांग (घरसंख्या)	300	350	675
अन्य (घरसंख्या)			
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक	500	553	1061
दोस्रो पटक	200	225	425
तेस्रो पटक	150	153	303
चौथो पटक	125	152	277
पूर्ण सरसफाइ युक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	2	2	3
खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइ युक्त घरसंख्या	120	127	184
School WASH (3–Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	5	5	5
२ – तारापुगेको विद्यालय संख्या	2	2	2
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	0	0	0
तालिम, गोष्ठीतथाअभियानहरू:			
खानेपानी,पानीगुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजना स्तरमा सम्पन्न तालिम,गोष्ठी तथाअभियानहरू	42	45	97

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	4	4	7
--	---	---	---

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व.२०७६/ ७७कोलक्ष	आ.व.२०७६/७७ को उपलब्धि	Phase हालसम्मको उपलब्धि	IIIको
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC/IPC*)	2	2	4	
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)	1	1	1	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC/IPC*)	750	750	3176	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)				
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC/IPC*)	2	2	4	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)	1	1	1	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC/IPC*)	750	750	3086	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	1080	1080	1080	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण(IPC/IPC*)	20	32	61	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण(IPO)				
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):				
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या(नयाँ)	15	12	24	
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या(पुनर्ताजगी)	10	0		
घरवारी तयारगरेका घरसंख्या	330	330	616	
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	1815	1815	3113	
Agro-vet, Advanced Livelihood				
प्राविधिक(VMW,MPN,LF, LRP, etc.)तालिम संख्या	4	4	4	
प्राविधिक(Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.)तालिममा सहभागी संख्या	5	5	5	
लघु उधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	10	10	21	
लघु उधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	24	24	35	
गोष्ठी तथा अभियानहरू:				
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि	5	5	10	

समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)	15	12	18
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	330	330	480
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	1815	1815	2640

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व.२०७६/७७को लक्ष	आ.व.२०७६/७७को उपलब्धि	Phase IIIको हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो(ICS)निर्माण संख्या	३००	३४०	७९०
सुधारिएको चुल्हो(ICS)बाट लाभान्वित जनसंख्या	१८००	४७३८	५६३६
सुधारिएको पानीघट्ट (IWM)निर्माण संख्या	१	२१०	५
सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	२१०	२१०	१३१४
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	२	२	४
जलवायुपरिवर्तनअनुकूलन/ प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदाय स्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	२	२	४
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप	२	२	४

जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु			
--	--	--	--

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- १० वटा खानेपानी योजनामा जम्मा ४२ वटा चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम तथा अभिमुखिकरण सन्चालन गरि जम्मा ७२३ जना लभान्वित भएका छन् ।
- १९ वटा सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु सन्चालन गरिजम्मा १६१९ जना लभान्वित भएका छन्
- १८ वटा जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा ४३१ जना लभान्वित भएका छन् ।
- ४ वटा स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकास संग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा २० जना लभान्वित भएका छन् ।
- २ वटा नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा १९ जना लभान्वित भएका छन् ।
- ३१ गाउँपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा १६६१ जना लभान्वित भएका छन् .

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरुको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरुको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल

सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरु (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।१२ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विप्लेशण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०६ प्रतिशत रकम निकास भै १०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु.१९५,६३८।मात्ररकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु १,३५८,९९४। परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ ।स्थानीय तहको विनियोजितरु.१२,३००,०००। सहितरु.१३,३१२,२९३।खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १०२% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका ३१ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरु मध्ये २२ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने ९ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु आगामी वर्ष समेत निरन्तर रुपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन् । यस प्रतिवेदनमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना/ जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जलउपयोग गुरु योजनालाई गाउँसभाबाट अनुमोन गर्ने कार्य भएको छ ।
- जलउपयोग गुरुयोजनाको आधारमा गाउँपालिकाले केहि संख्यामा योजना विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- गाउँपालिकाले जिजिकोपार्जन कार्यान्वयन योजनालाई आधारमानि कृषि क्षेत्रमा वजेट विनियोजना गर्ने गरेको छ ।

२.भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

१. ६ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना सम्पन्नगरि २४५९ जनसंख्या तथा ४५० जना विद्यार्थीहरु लाभान्वित भएका छन् ।
२. ३ वटा नयाँ खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु सम्भौता गरी करिव ५० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भई २५४३ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् ।
२. २ वटा बहुउपयोगि सिचाई योजनाहरु सम्पन्न भई ७५० जना जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
३. १ वटा नयाँ बहुउपयोगि योजनाहरु सम्भौता भई क्रमागत रुपमा ४० प्रतिशत निर्माण कार्य अगाडी बढि १०६८ वटा जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
४. ३ वटा विद्यालय शौचालय योजनाहरु सम्पन्न भई ११५० जना विद्यार्थीहरु सरसफाईमा लाभान्वित भई पूर्ण सरसफाई विद्यालय घोषणामा तयारी भएका छन् ।
५. १वटा सुधारिएको पानी घट्ट समन्पन्न भई २१० जना जनसंख्या लाभान्वित भएको पाईएको छ ।
६. ३५० वटा सुधारिएको चुल्हो निर्माण गरि २८०६ जनसंख्या लाभान्वित भई भरभित्रको धुवा व्यवस्थापन भएको छ ।
७. ३५० वटा मेसिनरी चागं जुठ्यानहरु निर्माण भई ३७६२ जनसंख्या पूर्ण सरसफाईमा लाभान्वित भएका छन् ।
८. ३२ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण गरि १७५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
९. १ वटा फलफुल जुस उत्पादन मेसिन सहयोगबाट १३५ जना जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
१०. १ वटा कृषि उपज संकलन केन्द्रको ५० प्रतिशतकामको प्रगति भइ ११०० जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगतीप्र तिशत(%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	६	२४५९	६	२४५९	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	२	७५०	२	७५०	१००	१००
३	संस्थागत चर्पीहरु(संख्या)	३	११५०	३	११५०	१००	१००
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)						७१
५	सुधारिएको चुल्हो	३००	१८००	३५०	२१००	११७	११७
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	१	२१०	२१०	२१०	१००	१००

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएकाआयोजनाहरु

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाकोनाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१.	खानेपानी तथा सरसफाई	कुलिवान खानेपानी तथा सरसफाई योजना	<ul style="list-style-type: none"> इन्टेक १, आ.र.भि.टि. २, डि.सि. १, सार्वजनिक धारा २३, विद्यालय धारा १, मुख्य पाइपलाईन, ३३७७ मि. शाखा पाइपलाईन ३९७१ मि. मर्मत सम्भार कोष ४६०००
		माभुगाउँ साकीटोल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	<ul style="list-style-type: none"> इन्टेक ३, आ.र.भि.टि. ५, निजि धारा ८८ वटा विद्यालय धारा १, मुख्य पाइपलाईन ३८०४ मि. शाखा पाइपलाईन ५६७३ मि.

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

			<ul style="list-style-type: none"> ● मर्मत सम्भार कोष रु. १७२०००
		धौलाड दलित खानेपानी तथा सरसफाई योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टेक १, ● आ.र.भि.टि. ४ ● निजि धारा ३९ वाट ● मुख्य पाइपलाइन ३१४३ मि. ● शाखा पाइपलाइन २३४७ मि. ● मर्मत सम्भार कोष रु.८००००।
		देउबाँज वि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टेक ४ ● आ.र.भि.टि. ३, ● निजि धारा ७८ वाट ● विद्यालय धारा १, ● मुख्य पाइपलाइन ४४७४ मि. ● शाखा पाइपलाइन ५०७१ मि ● मर्मत सम्भार कोष रु. १५६०००.
		सिल्काकोटशैतन समदेउ खानेपानी तथा सरसफाई योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टेक ७ ● आ.र.भि.टि. ५ ● निजि धारा ८२ वाट ● सार्वजनिक धारा १ ● विद्यालय धारा १, ● मुख्य पाइपलाइन ४४५० मि. ● शाखा पाइपलाइन ३५०५ मि. ● मर्मत सम्भार कोष रु.१४६०००।
		जनप्रिय मा.वि. खानेपानी तथा सरसफाई योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टेक १, ● आ.र.भि.टि. १, ● विद्यालय धारा १, ● खोला क्रसिंग १ ● मुख्य पाइपलाइन ३०० मि. ● शाखा पाइपलाइन २८९ मि.
२.	बहुउपयोगी योजना	जिवजेनी बहुउपयोगी	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टेक १, ● सुधारिएको पानी घट्ट १ ● सिचाई पोखरी १ ● सिचाई धारा ३
		सिल्का बहुउपयोगी योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टेक १, ● मुख्य नहर १६९० मि. ● शाखा नहर ३०० मि. ● सिचाई पोखरी १ ● सिचाई धारा ५ ● सुधारिएको पानी घट्ट १
३.	विद्यालय शौचालय योजना	थलारा आधारभुत शौचालय योजना	● १ वटा
		शान्ति मा.वि. शौचालय योजना	● १ वटा
		जनप्रिय मा.वि. शौचालय योजना	● १ वटा
४.	सुधारिएको पानी घट्ट	परिंगाल सुधारिएको पानी घट्ट	● १ वटा
५.	सुधारिएको चुल्हो	धौलाड दलित सुधारिएको चुल्हो योजना	३५

	योजना	तिल्याला पारीमेला सुधारिएको चुल्हो योजना	१३०
		सुवाखोला गुदगुदे सुधारिएको चुल्हो योजना	८५
		माभ्रगाड खानेपानी सुधारिएको चुल्हो योजना	९०
६	चांग जठ्यान योजना		
६.१	चांग जठ्यान योजना	कुलिवान खानेपानी तथा सरसफाई चांग जठ्यान योजना	६०
६.२	चांग जठ्यान योजना	माभ्रगाउँ सार्कीटोल खानेपानी तथा सरसफाई चांग जठ्यान योजना	९०
६.३	चांग जठ्यान योजना	धौलाड दलित खानेपानी तथा सरसफाई चांग जठ्यान योजना	३५
७	प्लाष्टिक घर निर्माण योजना		
७.१	प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	नमादउ कृषक समुह प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	१४
७.२	प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	बहुउद्देशिय कुटानी पिसानी कृषक समुह प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	६
८	फलफुल जुस उत्पादन सामग्री सहयोग योजना	बहुउद्देशिय कुटानी पिसानी कृषक समुह फलफुल जुस उत्पादन सामग्री सहयोग योजना	१

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	<ul style="list-style-type: none"> समुदाय विच योजनाको मुहान विवादका कारण देउबाँभ्र ए खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको सम्झौत हुन नसक्नु 	<ul style="list-style-type: none"> योजनामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा आमभेलाबाट समस्यमको समाधान गरि प्रतिबद्धता सहितको निवेदन गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिमा पेश भई सकेको र यो वर्ष गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार उक्त खानेपानीको सट्टा जनप्रिय मा.वि. खानेपानी निर्माण गरिको छ ।

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेकाछन्।

- १० वटा खानेपानी योजनामा जम्मा ४२ वटा चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम तथा अभिमुखिकरण सन्चालन गरि जम्मा ७२३ जना लभान्वित भएका छन् ।
- १९ वटा सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा १६१९ जना लाभान्वित भएका छन्
- १८ वटा जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकास संग सम्बन्धित तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा

- ४३१ जना लाभान्वित भएका छन् ।
- ४ वटा स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा २० जना लाभान्वित भएका छन् ।
- २ वटा नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा १९ जना लाभान्वित भएका छन् ।
- ३१ गाउँपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु सन्चालन गरि जम्मा १६६१ जना लाभान्वित भएका छन्

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	७१	३५	०	०	३३०	२८७	४०१	३२२
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१९८	१४५	०	०	७९६	४८०	९९४	६२५
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	४०	२	०	०	३००	८९	३४०	९१
स्थानीयस्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	२	०	०	०	१०	२०	१२	२०
नवीकरणीय उर्जा तथा	२	०	०	०	३	१९	५	१९

जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१९७	१५४	०	०	६९४	६९६	८९९	७७०
जम्मा:	५१०	३३६			२१३३	१५११	२६४३	१८४७
प्रतिशत	११.३५	७.४८			४७.५०	३३.६५	५८.८६	४१.१३

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएकोछ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएकोछ।

१. घरबारी:

- ७ वटा घरबारी व्यवस्थापन कृषक समुह गठन गरि १ वटा समुहहरु दर्ता गरिएको छ ।
- १२ वटा घरबारी व्यवस्थापन कृषक समुहका जम्मा ३३० जना कृषकहरुलाई आधारभुत घरबारी व्यवस्थापन तालिम तथा विउविजन वितरण गरिएको छ ।
- १ वटा घरबारी व्यवस्थापन समुहका २५ जना कृषकहरुलाई आधारभुत घरबारी व्यवस्थापन पुर्नताजकिय तालिम तथा विउविजन वितरण गरिएको छ ।
- १४ जनालाई अगुवा कृषक तालिम सञ्चालन गरि व्यावशायिक तरकारी खेतीमा उन्मुख भएका छन् ।

२. आयआर्जन:

- १४ जनालाई अगुवा कृषक तालिम सञ्चालन गरि व्यावशायिक तरकारी खेतीमा उन्मुख भएका छन् ।
- २ जनालाई बहुउद्देशिय नर्सरी नाईके तालिम सञ्चालन गरि व्यवस्थित नर्सरी स्थापना गरिएको ।
- ३२ वटा प्लाष्टिक घरहरु वितरण गरि कृषकहरुलाई व्यवशायिकरण तिर उन्मुख हुन सहयोग गरिएको छ ।
- ८ जनालाई व्यावशायिक अचार उत्पादन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- ७८जना प्लाष्टिक घर धनीहरुलाई बेमौसमी तरकारी उत्पादन र व्यवशायिक योजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण गोष्ठी सञ्चालन गरिएको छ ।
- १५ जना अगुवा कृषकहरुलाई कृषि सामग्री तथा औजार सहयोग ।
- १ वटा कृषक समुहलाई फलफुल जुस उत्पादन मेसिन सहयोग ।

३. सहकारी:

- ३ वटा खानेपानी योजना र १ वटा बहुउपयोगी योजनालाई सहकारीमा आवद्ध गराई योजनाको मर्मत सम्भार कोष बाफत्को रकम रु. ३९००००। सहकारीमा जम्मा गर्न लगाइएको छ ।

४. लघु उद्यम:

- जनालाई व्यावशायिक अचार उत्पादन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- १ वटा कृषक समुहलाई फलफुल जुस उत्पादन मेसिन सहयोग ।

५. स्थानीयनीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:

- ७जनालाई ग्रामीण मर्मत सम्भार तालिम प्रदान गरिएको छ ।

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

- २ जनालाई स्थानीय स्रोत व्यक्ति तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- १५ जनालाई सुधारिएको प्रवर्द्धक तालिम प्रदान गरिएको छ ।

तालिका २.५:घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडानं	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	५	०	४५	५०	८	०	६८	७६	१३	०	७५	१५१
२	११	०	५४	६५	०	०	०	०	११	०	५४	६५
३	१०	०	६०	७०	१	०	५९	६०	११	०	१७६	१८७
४	६	०	१५	२१	४	०	२१	२५	१०	०	३६	४६
५	५	०	१२	१७	२९	०	८३	१६६	३४	०	१२४	१५४
६	२	०	६	८	०	०	०	०	२	०	६	८
७	०	०	५	५	०	०	०	०	०	०	५	५
जम्मा	३९	०	१९७	२३६	४२	०	२३१	३३०	८१	०	४७६	६१६

तालिका २.६:आय आर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आय आर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	५	०	७३	७८
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	२०	०	७०	९०
३	लघु उद्यम व्यवसाय	१		७	८
४	बहुद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन	१		१	२
५	एग्रोभेट			१	१
जम्मा		२७		१५२	१७९

तालिका २.७:सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम
---------	---

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

	सूचकहरू	मटेला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	बान्नीमष्टा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१	१
क	सामुदायिकसंस्था	१	०
ख	उपभोक्तासमिति	३	१
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	०
२	शेयरधनीहरुको संख्या	२७१	७००
क	महिला	१९३	४५०
ख	पुरुष	७८	२५०
३	कुल सम्पत्ती रु.	२०१६८५	८०६७२९९
४	कुल ऋण लगानी रु	१४७७८५०	७४६३०००
५	असूली दर	१००	८०
६	खुद नाफा रु	३१६८०	२५०००
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	५००००	१८५००
८	जगेडा कोष रु.	१४०१५१	३३५५५०
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१०५	९०

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	कुलिवान खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१२
२.	माझगाउँ साकीटोल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१८
३.	धौलाड दलित खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१५
४.	देउवाँभू वि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१९
५.	सिल्का कोटशैन समदेउ खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१८
६.	जनप्रिय मा.वि. खानेपानी योजना	१	१	६
७.	तिल्याला पारिमेला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	३०
८.	सुवाखोला गुदगुदे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	२५
९.	माझगाड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	२६
१०.	जिवजेनी बहुउपयोगी योजना	१	१	१०
११.	सिल्का बहुउपयोगी योजना	१	१	१७
१२.	भुतेरा बहुउपयोगी योजना	२	२	१८
१३.	थलारा आधारभुत विद्यालय शौचालय योजना	२	२	१०
१४.	शान्ति मा.वि. शौचालय योजना	२	१	१
१५.	जनप्रिय मा.वि. शौचालय निर्माण योजना	२	२	८
१६.	माझगाउँ साकीटोल खानेपानी सुधारिएको चुल्हो योजना	१	१	७
१७.	धौलाड दलित खानेपानी सुधारिएको चुल्हो योजना	१	१	१५
१८.	तिल्याला पारिमेला खानेपानी सुधारिएको चुल्हो योजना	१	१	१०
१९.	सुवाखोला गुदगुदे खानेपानी सुधारिएको चुल्हो योजना	१	१	११
२०.	माझगाड खानेपानी सुधारिएको चुल्हो योजना	१	१	१५
२१.	कुलिवान खानेपानी तथा सरसफाई योजना चांग जुठ्यान योजना	१	१	१२
२२.	माझगाउँ साकीटोल खानेपानी तथा सरसफाई योजना चांग जुठ्यान योजना	१	१	१८
२३.	तिल्याला पारिमेला खानेपानी तथा सरसफाई योजना चांग जुठ्यान योजना	१	१	१०
२४.	सुवाखोला गुदगुदे खानेपानी तथा सरसफाई योजना चांग जुठ्यान योजना	१	१	१४
२५.	माझगाड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१	१५

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

	चांग जुठ्यान योजना			
२६	धौलाड दलित खानेपानी तथा सरसफाई योजना चांग जुठ्यान योजना	१	१	१५
२७	परिगाल सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण योजना	१	१	७
२८	नमादेव प्लाष्टिक टनेल निर्माण योजना	१	१	७
२९	बहुउद्देश्य प्लाष्टिक टनेल निर्माण योजना	१	१	६
	जम्मा			

तालिका ३.२:गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेशगर्नु पर्ने संख्या	समयमा पेशगरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेशगर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	शुन्य
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	शुन्य
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	शुन्य
	जम्मा			

तालिका ३.३:अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।११।०६	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पुजिगत तर्फका योजनाहरूमा खर्च लेख्दा योजना सम्झौता देखि बाह्य सामग्री खरिद सम्बन्धिका मुख्य कागजातहरू समेत संलग्न गरि भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । ✓ विभिन्न तालिम, तथा गेष्ठिहरूको भत्ता यातायात खर्च र खाना खर्च वितरण सम्बन्धि भरपाईहरू सदर हुन छुट भएको देखिएकोले आधिकारिक व्यक्तिबाट सदर गराइ राख्नुपर्ने देखिन्छ। ✓ आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा म.ले.प.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट आँल्याएको कुल बेरुजु रकम रु. ५७२९५७६।९४ लाई नियमानुसार सापरिक्षण गरिनुपर्ने देखिन्छ । 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ अनुगमन टोलीले दिएका सम्पूर्ण सुझावहरू कार्यान्वयन भइसकेको । ✓ आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा म.ले.प.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट आँल्याएको कुल बेरुजु रकम रु. ५७२९५७६।९४ लाई नियमानुसार सापरिक्षण का लागि सम्पूर्ण कागजातहरू म.ले. नि.का. मा पेश गरिसकेको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठकनं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७७।०४।२६	<ul style="list-style-type: none"> आ.व. २०७६।७७ को विस्तृत कार्यक्रम सम्बन्धमा गाउँपालिका, सहयोगी संस्था र गा.पा. जलस्रोत अधिकृतको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन र म्याद थप सम्बन्धमा समपुरक र सहकार्य कोष सम्बन्धमा विस्तृत पूर्ण सरसफाई योजना सम्बन्धमा वडा नं २ र ३ मा प्लाष्टिक घर धनीहरूलाई व्यावसायिक तरकारी खेती र प्राविधिक तालिम सम्बन्धमा कृषिको को कोटेशन सम्बन्धमा
२	२०७६।०५।२८	<ul style="list-style-type: none"> प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा समपुरक कोष अनुमोदन सम्बन्धमा सहयोगी संस्था कर्मचारी छनौट सम्बन्धमा स्थानीय स्रोत व्यक्ति र सरसफाई प्रज्वलकको करार सम्झौता सम्बन्धमा पानीको गुणस्तर परिक्षण सम्बन्धमा विद्यालय WASH कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धमा सुधारिएको चुल्हो सम्बन्धमा कृषिको कोटेशन सम्बन्धमा
३	२०७६।०६।३०	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा कार्य योजना तयारी तथा छलफल सम्बन्धमा
४	२०७६।०७।२९	<ul style="list-style-type: none"> कार्तिक महिनाको कामको प्रगति सक्षिा सम्बन्धमा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
५	२०७६।०८।१३	<ul style="list-style-type: none"> प्रगति समीक्षा र उपभोक्ता समिति बैठक सम्बन्धमा अचार तालिम सम्बन्धमा भुतेरा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम र गा.पा. परियोजनाको संयुक्त सहकार्यमा दक्ष मिस्त्री तालिम सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिको खरिद प्रक्रियामा विद्यालयलाई समेत समावेश गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय WASH अर्न्तगत छात्रा, अपाङ्गता मैत्रि शौचालय र पानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा लघुउद्यम तालिम र औजार सहयोग सम्बन्धमा निजिधारा प्रोत्सहानमा गा.पा.बाट रकमको सट्टा पाईप र मिटर सहयोग सम्बन्धमा अन्तर शाखा समन्वय र संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

		<ul style="list-style-type: none"> सरसफाई र स्वच्छता प्रज्वलक सम्बन्धमा
६	२०७६।०९।११	<ul style="list-style-type: none"> प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा योजना सम्भौता सम्बन्धमा पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि वडा स्तरीय अभिमुखिकरण सम्बन्धमा जिविकोपार्जन पकेट क्षेत्र र कार्यक्रम सम्बन्धमा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमका लागि सहभागि छनौट सम्बन्धमा आमा समुहबाट महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन प्रशिक्षक छनौट सम्बन्धमा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सम्बन्धमा सम्पन्न योजनाहरुको अवस्था अनुगमन सम्बन्धमा
७	२०७७।०९।२६	<ul style="list-style-type: none"> देउबाँझ ए खानेपानी तथा सरसफाई योजना र भुतेरा खानेपानी तथा सरसफाई योजना सम्बन्धमा परिङ्गाल बहुउपयोगी योजना सम्बन्धमा पहिलो किस्ता निकासामा सम्बन्धमा थलारा नि.मा.वि. खानेपानी योजना सम्बन्धमा पूर्ण सरसफाई महिनावारी स्वच्छता सहजकर्ता तथा सुधारिएको चुल्हो सहयोग सम्बन्धमा सहकारी छनौट तथा तालिम सम्बन्धमा सम्पन्न योजनाको
८	२०७६।१०।२९	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा आगामी महिनाको कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा
९	२०७६।११।०६	<ul style="list-style-type: none"> प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा संकलन केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा भुतेरा खानेपानी योजना सम्बन्धमा अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा सहकारी व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धमा सुधारिएको पानी घट्ट सम्बन्धमा सरसफाई प्रज्वलकको नियुक्ति सम्बन्धमा स्थानी स्रोत व्यक्ति छनौट सम्बन्धमा प्लाष्टिक घर निर्माण सम्बन्धमा गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोषको अनुगमन सम्बन्धमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण प्रवर्द्धक परिचालन सम्बन्धमा
१०.	२०७७।१२।०७	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा सुवाखोला गुदगुदे खानेपानी योजना सम्बन्धमा सिल्का कोटशैन समदेउ खानेपानी योजना सम्बन्धमा भुतेरा खानेपानी योजना सम्बन्धमा संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धमा पानी परीक्षण सामग्री संकलन सम्बन्धमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण सम्बन्धमा कृषि औजारको भुक्तानी सम्बन्धमा

		<ul style="list-style-type: none"> पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धमा सरसफाई प्रज्वलकको नियुक्ति सम्बन्धमा योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा
११.	२०७६।०१।०२	<ul style="list-style-type: none"> योजना र उपभोक्ता समिति स्तरमा सुरक्षित भएर काम गर्ने सम्बन्धमा सरसफाई प्रज्वलकको करार सेवा सम्भौता सम्बन्धमा
१२.	२०७७।०२।३२	<ul style="list-style-type: none"> बजेट रिभाइज सम्बन्धमा आगामी आ.व. २०७७।७८ को प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सुधारिएको चुल्हो प्रवर्द्धकको करार सम्भौता थप सम्बन्धमा कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा
१३.	२०७७।०३।१५	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति सम्बन्धमा आ.व. २०७६।७७ मा सञ्चालित योजना सम्पन्न सम्बन्धमा
RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक		
१	२०७६।०५।०१	<ul style="list-style-type: none"> बार्षिक कार्य योजना माथि छलफल सम्बन्धमा कामको समिक्षा तथा योजनाको आमभेला सम्बन्धमा सम्पन्न योजना योजनाहरुको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धमा
२	२०७६।०५।१८	<ul style="list-style-type: none"> घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुह गठन सम्बन्धमा चरणबद्ध तालिमहरु सञ्चालन सम्बन्धमा
३	२०७६।०६।२९	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा आगामी महिनाको कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
४	२०७६।०८।०९	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
५	२०७६।०८।१९	<ul style="list-style-type: none"> कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
६	२०७६।०९।०६	<ul style="list-style-type: none"> पौष महिनाको कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
७	२०७६।१०।२६	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा कार्य योजना सम्बन्धमा
८	२०७६।१२।०९	<ul style="list-style-type: none"> कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा
९	२०७७।०१।०३	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
१०	२०७७।०१।३०	<ul style="list-style-type: none"> प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
११	२०७७।०२।२०	<ul style="list-style-type: none"> कामको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१. जलस्रोत ऐन २०७७

२. छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जाल विधान २०७७

३. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ।

तालिका ६.१: परियोजना सँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं ३ को वडा कार्यालय	हरितालिका तीज विशेष कार्यक्रम	पूर्ण सरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सम्बन्धि देउडा तथा नृत्य कार्यक्रममा पुरस्कार तथा अतिथि सत्कार	१५००००।
२	गाउँपालिका उर्जा विकास शाखा	सुधारिएको चुल्हो प्रर्वद्धक तालिम	सुधारिएको चुल्हो निर्माण प्रर्वद्धक तालिममा थप सहभागिको खाना आवास तथा यातायात खर्च र प्रशिक्षकको प्रशिक्षण खर्च	१९९९९५।
३	गाउँपालिका महिला विकास शाखा, प्रगतिशिल यूवा समाज	लैंगिक हिंसा विरुद्ध सोह्र दिने अभियान कार्यक्रम	कार्यक्रममा चिया नास्ता तथा व्यानरमा सहयोग	२००००।
४	सरसफाई सप्ताह कार्यक्रम	सरसफाई सप्ताह कार्यक्रम	पूर्ण सरसफाईका सामग्री सहयोग	१५०००।

७. आइपरेका समस्याहरू

तालिका ७.१: आइपरेका समस्या हरु तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	✓ गाउँपालिका सहयोग ईकाइको कार्यालय सागुरो भएकोले काम गर्न अलि समस्या भएको ।	✓ गाउँपालिकासँग समन्वय गरि समस्या समाधान भई सकेको ।

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
१. कुलिवान खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	५५७१७९१	४०४१२१८	२७३७४४४	६५००००	क्रमागत भैनजाने		३६०
२. माभगाउँ साकीटोल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	८३०१६६९	५३५८६११	३००३०१३	१०५५०००	क्रमागत भै नजाने		६५६
३. धौलाड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	४६२००८०	२८२०११९	२०१६७६५	१०४१७६५	क्रमागत भै नजाने		२४३
४. देउवाँज वि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	७१७५५६८	४७२१७१२	२२११६६१	१३६६१३९	क्रमागत भै नजाने		५६२
५. सिल्काकोटशैन समदेउ खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	७७६४४२४	४६०८७१४	२३५७२३४	१३२५९००	क्रमागत भै नजाने		६४४
६. जनप्रिय मा.वि. खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१००३७३३	७४२५११	३७११३०	१७४२२०	क्रमागत भै नजाने		
७. तिल्याला पारिमेला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	५	१५७४९९०४	४४४५९६०	४४४५९६०	७८३०००	क्रमागत भैजाने	५५०७५१७	९५६
८. सुवाखोला गुदगुदे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	५	८५९३७८८	२०९२०००	२०९२०००	४७२०००	क्रमागत भैजाने	३१५०९१३	६९४
९. माभगाड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	९८६२२२०	४४४५९६०	२९०९५२९	४०००००	क्रमागत भैजाने	३३६१४४७	८२२
जम्मा:		६८६४३१७७	३३२७६८०५	२२१४४७३६	७२६८०२४		१२०१९८७७	४९३७
सिँचाई/ बहुपयोगी योजना								
१. जिवजेनी बहुउपयोगी	५	७५१८१५	५१२४७०	२४९३४५	१४७१२५	नजाने		२५०

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

२. सिल्का बहुउपयोगी योजना	३	६०६६९३९	३३९७९६०	३९५५८८८	९२७८५८२	नजाने		५००
३. भुतेरा बहुउपयोगी योजना	४	९९०३०९३७	३९०००००	३९०००००	९२०००००	कमागत भैजाने	९९२०२८ ९	९६७६
जम्मा:		२५८४८८९९	७००९६३०	६५०५२३३	२६२५७०७		९९२०२८ ९	२४२६
संस्थागत शौचालय								
थलारा आधारभुत शौचालय योजना	५	९७२२९४९	९३५४९६४	९३५४९६४	४०८६८६	कमागत भैजाने		३५०
शान्ति मा.वि. शौचालय योजना	५	६८७९९३	५४७९५७	५४७९५७	२९७०९९	कमागत भैजाने		३५०
जनप्रिय मा.वि. शौचालय योजना	९	५३६८८०	४२७४४९	४२७४४९	९६९०६२	कमागत भैजाने		४५०
जम्मा:		२९४७०९४	२३२९५६२	२३२९५६२	८६६७६७			९९५०
सुधारिएको पानी घट्ट								
परिंगाल सुधारिएको पानी घट्ट	९	३३७८९४	२३८८९३	२३८८९३	६७५६२	कमागत भै नजाने		५५३
जम्मा:		३३७८९४	२३८८९३	२३८८९३	६७५६२			५५३
सुधारिएको चुल्हो								
माझगाउँ साकीटोल सुधारिएको चुल्हो योजना	२	३६४००७	२०८००५	२०८००५	९०६०८३	कमागत भैजाने	५२००२	६५६
धौलाड दलित सुधारिएको चुल्हो योजना	२	९८९७३९	९२५९२४	९२५९२४	६२५६२	कमागत भै नजाने		२४३
तिल्याला पारीमेला सुधारिएको चुल्हो योजना	५	५७४५९५	४०३५८७	४०३५८७	२०९७९३	कमागत भै नजाने		९५६
सुवाखोला गुदगुदे सुधारिएको चुल्हो योजना	५	३९२०९५	२७९७९९	२७९७९९	९३५८६०	कमागत भै नजाने		७२५
माझगाड खानेपानी सुधारिएको चुल्हो योजना	९	३८२३६५	२५८४९०	२५८४९०	९२९२०५	कमागत भै नजाने		८२२
जम्मा:		९८९४७२२	९२६६८४५	९२६६८४५	६३५५०३		५२००२	३४०२

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

चांग जुठ्यान निर्माण योजना								
कुलिवान खानेपानी तथा सरसफाई चांग जुठ्यान योजना	१	९७८४०	९८०००	५८८६४	४९०००	कमागत भै नजाने		३६०
माभुगाउँ सार्कीटोल खानेपानी तथा सरसफाई चांग जुठ्यान योजना	२	१३०३००	११८५४०	६७४२०	३३७१०	कमागत भै नजाने		६५६
धौलाड दलित खानेपानी तथा सरसफाई चांग जुठ्यान योजना	२	२२०७५९	६२२७७	६२२७७	३११४९	कमागत भै नजाने		२४३
तिल्याला पारिमेला खानेपानी तथा सरसफाई चांग जुठ्यान योजना	५	८१७२७१	१०६८३०	१०६८३०	५३४१५	कमागत भै जाने	१०६८३०	९५६
सुवाखोला गुदगुदे खानेपानी तथा सरसफाई चांग जुठ्यान योजना	५	४८०३९२	६४१४०	६४१४०	३२०७०	कमागत भै जाने	६४१४०	७२५
माभुगाड खानेपानी तथा सरसफाई चांग जुठ्यान योजना	१	५५३९८८	७३९४०	७३९४०	३६९७०	कमागत भै जाने	७३९४०	८२२
जम्मा:		२३००५४९	५२३७२७	४३३४७१	२३६३१४		२४४९१०	३७६२
प्लाष्टिक घर निर्माण योजना								
नमादउ कृषक समुह प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	१	८९५४८८	६५७८२५	६५७८२५	३१३४२१	कमागत भै नजाने		६८
बहुउद्देशिय कुटानी पिसानी कृषक समुह प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	४	४०९१४०	२९९९५३	२९९९५३	१४३१९९	कमागत भै नजाने		४०
जम्मा		१३०४६२८	९५७७७८	९५७७७८	४५६६२०			१०८
सामग्री सहयोग योजना								
बहुउद्देशिय कुटानी पिसानी कृषक समुह अमला जुस उत्पादन सामग्री योजना	४	३०००००	३०००००	३०००००	५००००	कमागत भै नजाने		१३५
जम्मा		३०००००	३०००००	३०००००	५००००			१३५
कृषि संकलन केन्द्र निर्माण योजना								
छबिसपाथिभेरा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र योजना	५	२७१७६०८	७६०९२७	७६०९२७	२८२९२७	कमागत भै नजाने	१४१३१६०	११००
जम्मा		२७१७६०८	७६०९२७	७६०९२७	२८२९२७		१४१३१६०	११००
कुल जम्मा		८७८००८६३	४६६६४०८७	३४९३७३६५	१२४८९४२४		२१४३७०७८	१७२९५

अनुसूची २.१: यसआ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्य पद्धति बमोजिमका तालिम										
१	परियोजना अभिमुखिकरण	१,४,५	१	४	२	०	०	०	४५	३२
२	सरसफाई तथा GESI/HRBAअभिमुखिकरण	१	१	४	१	०	०	०	३६	३०
३	जिविकोपार्जन तथा घरवारी व्यवस्थापन तालिम	१	१	४	१	०	०	०	३६	३०
४	आर्थिक व्यवस्थापन व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	१	१	४	२	२	०	०	१६	१६
५	मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा योजना अभिमुखिकरण	१	१	४	५	३	०	०	१६	१५
६	सामुदायिक कार्ययोजना तालिम	१,४,५	२	४	२	१	०	०	१९	१५
७	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१,४,५	१	३	९	१	०	०	३०	२७
८	आर्थिक व्यवस्थापन पुर्नताजकिय तालिम	१,२,३	१	५	१५	७	०	०	३५	३५
१०	निर्माण पश्चात्को गोष्ठी	१,२,३	२ दिन	५	१९	१०	०	०	५६	४३
११	खानेपानी सुरक्षा योजना तालिम	१,२,३	३ दिन	५	१५	११	०	०	४१	३५
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१.	पूर्ण सरसफाई महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थान तथा गा.पा. स्तरीय ढक्क कार्य योजना सम्बन्धि सरोकारवाला विच कर्णशाला गोष्ठी	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	३	३	०	०	७	३१
२	खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समिति लाई ढक्क व्यवस्थापन तालिम	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	०	३	०	०	४	३३
३.	पूर्ण सरसफाई महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन र नमुना समुदाय सम्बन्धि		३ दिन	१	०	०	०	०	४	१

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

	जिल्ला स्तरीय अभिमुखिकरण									
४.	सरसफाई सहजकर्ताहरूका लागि पूर्ण सरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम	जिल्ला स्तरीय	३ दिन	१	०	०	०	०	२	०
५.	गाउँपालिका स्तरीय सेनिटरी प्याड निर्माण तालिम	गाउँपालिका स्तरीय	२ दिन	१	२	०	०	०	२८	०
६.	खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता जिविकोपार्जन सम्बन्धि तालिम	जिल्ला स्तरीय	३ दिन	१	०	०	०	०	०	४
७.	विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता नमुना विद्यालय अवधारण गोष्ठी	जिल्ला स्तरीय	१ दिन	१	०	०	०	०	४	२
९.	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि हरितालिका तीज विशेष कार्यक्रम	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	४१	२५	०	०	१०३	५८
१०.	विश्व पानी दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१८	१२	०	०	६३	३४
११	विश्व हात धुने दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१०	५	०	०	२०	१५
१३	महिनावारी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	०	०	०	०	८१	०
१४.	राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह	गाउँपालिका स्तरीय	७ दिन	१	३४	४०	०	०	१११	४६
१५.	विश्व चर्पी दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१८	१२	०	०	६३	३४
१६	पूर्ण सरसफाई टोल घोषणा कार्यक्रम	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१९	९	०	०	९८	७०
१७	विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाई र नमुना विद्यालय सम्बन्धि वाल क्लबहरूलाई अभिमुखिकरण	वडा स्तरीय	१ दिन	२	२	१	०	०	१८	१२
१८	धुव्जन्त्रलाई खानेपानी सरसफाई स्वच्छता कार्ययोजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण	वडा स्तरीय	१ दिन	४	८	२	०	०	३९	५५
१९	लैंगिक हिंसा सम्बन्धि १६ दिने अभियान	गाउँपालिका	१ दिन	१	४५	३४	०	०	१६९	९७

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

		का स्तरीय								
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकास संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम	१,३,४,५	४ दिन	१२	३८	२	०	०	२४४	४६
२	उन्नत स्तरको व्यावशायिक तरकारी उत्पादन तालिम	१,२,३	२ दिन	३	१	०	०	०	३९	३८
३	अगुवा कृषक तालिम	१,३,५	५ दिन	१	०	०	०	०	१०	४
४	नर्सरी नाइके तालिम	३	५ दिन	१	१	०	०	०	०	१
५.	अचार उत्पादन तालिम	४	७ दिन	१	०	०	०	०	७	०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	वडा नं १,२,३	९ दिन	१	१	०	०	०	३	७
२	सुधारिएको चुल्हो निर्माण प्रवर्द्धक तालिम	२,३,५	५ दिन	१	२	०	०	०	२	११
३.	जिविकोपार्जन सम्बन्धि स्थानीय स्रोत व्यक्ति तालिम	१,३	२	१	०	०	०	०	२	०
४.	स्थानीय स्रोत व्यक्ति र जिविकोपार्जन प्रवर्द्धकलाई क्षमता विकास तालिम	PSU	५ दिन	१	०	०	०	०	३	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजना संग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१.	सुधारिएको चुल्हो निर्माण प्रवर्द्धक तालिम	२,३,५	५ दिन	१	२	०	०	०	२	११
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१.	पूर्ण सरसफाई महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तथा गा.पा. स्तरीय WASH कार्य योजना सम्बन्धि सरोकारवाल विच कार्यशाला गोष्ठी	गा.पा.	१ दिन	१	३	३	०	०	७	३१
२	गाउँपालिका स्तरीय योजना प्रगति समिक्षा गोष्ठी	गा.पा. स्तरीय	१ दिन	१	१	३	०	०	६	१५
३	गाउँपालिका स्तरीय साभेदार संस्थाहरु विच समन्वयात्मक बैठक	गा.पा. स्तरीय	१ दिन	१	१	३	०	०	७	१८
४.	गाउँपालिका स्तरीय साभेदार संस्थाहरु	गा.पा.	१ दिन	१	३	०	०	०	५	२५

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

	विच समन्वयात्मक बैठक	स्तरीय								
५.	खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समिति सम्बन्धि कार्यशाला	गा.पा. स्तरीय	१ दिन	१		४	०	०	४	३२
६.	पूर्ण सरसफाई टोल घोषणा कार्यक्रम	गा.पा. स्तरीय	१ दिन	१			०	०		
७.	गाउँपालिका स्तरीय सेनिटरी प्याड निर्माण तालिम	गा.पा. स्तरीय	२ दिन	१	२	०	०	०	२८	०
८.	स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरुका लागि जिविकोपार्जन सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय तालिम	जिल्ला स्तरीय	२ दिन	१	०	०	०	०	२	१
९.	पूर्ण सरसफाई महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन र नमुना समुदाय सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय अभिमुखिकरण	जिल्ला स्तरीय	३ दिन	१	०	०	०	०	४	१
१०.	योजनाको बाह्य निर्माण सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन तालिम	जिल्ला स्तरीय	३ दिन	१	०	०	०	०	३	१०
१२.	आ.व. २०७६।७७ को अर्धवार्षिक योजना तयारी तथा प्रगति समिक्षा बैठक	जिल्ला स्तरीय	१ दिन	१	१	०	०	०	१	१८
१३.	कर्मचारीहरुका लागि प्राविधिक तथा जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय अभिमुखिकरण	जिल्ला स्तरीय	२ दिन	१	०	०	०	०	०	१२
१४.	खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता र जिजिकोपार्जन सम्बन्धि तालिम	जिल्ला स्तरीय	३ दिन	१	०	०	०	०	०	४
१५.	विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता नमुना विद्यालय अवधारणा कार्यशाला गोष्ठी	जिल्ला स्तरीय	१ दिन	१	०	०	०	०	४	२
१६.	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि हरितालिमका तीज विशेष कार्यक्रम	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	४१	२५	०	०	१०३	५८
१७.	विश्व हात धुने दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१०	५	०	०	२०	१५
१८.	विश्व पानी दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१८	१२	०	०	६३	३४
१९.	महिनावारी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	०		०	०	८१	८१

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

२०	राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह	गाउँपालिका स्तरीय	७ दिन	१	४४	४०	०	०	१११	४५
२१	विश्व चर्पी दिवस	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१८	१२	०	०	६३	३४
२२	पूर्ण सरसफाई टोल घोषणा कार्यक्रम	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	१९	९	०	०	९८	७०
२३	विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा नमुना सम्बन्धि बाल क्लबहरुलाई अभिमुखिकरण	वडा स्तरीय	१ दिन	२	२	१	०	०	१५	१२
२४	वडा स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समितिलाई सरसफाई योजना तालिम	वडा स्तरीय	१ दिन	४	८	२	०	०	३७	५५
२५	लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम	गाउँपालिका स्तरीय	१ दिन	१	४५	३४	०	०	१६९	९७

अनुसूची २.२: गतवर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकमरु.	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु.	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु.	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु.
			५७२९५७६।९४

अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व.२०७५/०७६सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये२०७६/०७७मा फर्छ्यौट भई सोआ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु.	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु.	यस बर्ष थप भएको समेत०७५।०७६सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकमरु.	कैफीयत
शुन्य	शुन्य	शुन्य	

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

१. खानेपानीको आपूर्ति सँगै पूर्ण सरसफाई तिर उन्मुख जनप्रिय मा.वि.

बर्षायाम होस या हिउँद महिना होस जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई सेती नदीको दुषित पानी खानुपर्ने, दिसा पिसाबका लागी सेतीको किनारा धाउनु पर्ने समस्याले जहिले सास्ती दिन्थ्यो । पानी तिर्खा लाग्दा बर्षायाममा धमिलो होस वा सँग्लो होस सेती नदिकै पानी खानु पर्थ्यो, कित नजिकको घर वा होटल धाउनु पर्थ्यो । होटमा माग्न जाँदा नि टाढा बाट बाकेर ल्याएको पानी दिन मान्दैनथे होटले र स्थानिय बासिन्दा, त्यो सँगै विद्यालयमा प्रयाप्त मात्रामा शौचालय भएता पनि पानी अभावको कारण प्रयोग विहिन थिए जसले गर्दा दिसा पिसाव गर्न सेती किनारामा जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले सास्ती टरेको छ ।



ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाबाट खानेपानी योजना बनेपछि धित मरुन्जेल पानी खान पाईएको र लामो समय देखि प्रयोग विहिन शौचालय प्रयोमा आइ सहजता आएको विद्यालय परिवारले बताएका छन् । ‘ यति बिघ्न समस्याबाट पार पाइएला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन,’ त्यहि विद्यालयका प्रधानाध्यापक पद्म बहादुर खडकाले सुनाए “अहिले विद्यालयले मुहार फेरको छ धेरै संघसंस्था, स्थानिय तह र विभिन्न निकायमा धायौ कहिँ कतै बाट पार लागेन परियोजनाले गर्दा ठुलो समस्या टरेको छ, ” ‘विद्यालयमा प्रयाप्त मात्रामा लैङ्गिक मैत्री शौचालय भएता पनि पानीको अभावका कारण महिनावारी हुँदा प्याड फेर्न, दिशापिसाब गर्न सेती नदीको किनारामा धाउनु पर्दा छोरी मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो र महिनावारीको बेला कित विद्यालय नआउने आए पनि हाफटाइममा भागेर जानु पर्ने म लगायत सम्पूर्ण छात्राहरूको बाध्यता थियो एकजना कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा सँस्कृति भण्डारी भन्दिन् “ सुरक्षित खानेपानीको आपूर्तिले गर्दा शौचालयमा प्रयोमा आई सहज भएको छ, भने विद्यालयमा नियमित छात्राहरूको ”

विद्यालय परिवारका अनुसार विद्यालयमा वा विद्यालय वरिपरीको टोलमा पनि खानेपानीको व्यवस्था थिएन । खाजा खाने समय



होस या अन्य समयमा विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पानी पिउनको लागी समस्या हुन्थ्यो । होटल पसलमा लाइन लाग्थ्यो तर पनि पानी नपाई विद्यार्थिले सेती नदीको दुषित पानी खानु पर्ने बाध्यता थियो । पछिल्लो समय विद्यालयले आफैले पाइपको व्यवस्था गरेर नदी पारीबाट पानीको व्यवस्था गरेता पनि अव्यवस्थित भएकाले कहिले काँहीमात्र पानी आउने आएपनि विद्यालय सञ्चालनकै बेला स्थानियको पानी लिन आउने भिडले सास्ती दिइरहेको थियो । अर्को तिर ५०० भन्दा बढि विद्यार्थी भएको विद्यालयमा प्रयाप्त मात्रामा शौचालय भएता पनि पानीको

अभावका कारण प्रयोग विहिन थिए । ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाबाट २०७३ सालमा बनाईएको आतधुने स्टेशन सहितको प्रयोगकर्ता मैत्री कशौचालय पनि हालको अवस्था सम्म प्रयोग विहिन थियो । ‘ धेरै निकायमा धायौ कतै बाट पनि पार लागेन आखिरमा ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना ले गर्दा विद्यालयमा खानेपानीको आपुक्ति सँगै प्रयोग विहिन शौचालय प्रयोगमा आएको ’ शिक्षक जिवन भण्डारी भने अव विद्यालयलाई पूर्ण सरसफाई तिर लैजान सजिलो भएको छ । ‘परियोजनाको सहयोग र सहकार्यमा पूर्ण सरसफाई विद्यालय घोषणा गर्ने प्रतिबद्ध रहेको स्वास्थ्य तथा शारीरिक बिषयका शिक्षक सुरेश हमालले भन्नुभयो । ’ विद्यालयमा सबै बातावरण ठिक छ पानीको समस्या टरी सकेको छ, विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाई योजना बनाएर अधि बढने छौ ’ ।

विद्यालयमा आउदा
बरखाको भेलमा
सेतीको बगर
वि.व्य.स.बैठकको
दिक्क भाका थियौ ।
छ ' वि.व्य.स.
खानेपानीको ठुलो
पानीको मुहान
गाउँपालिका वडा
निकाय खोजी कतै
सहज रुपमा ग्रामिण
लाख बराबरको
सबै शौचालयमा
विद्यालयमा चौबिसै



विद्यार्थिको लर्को सेती नदी तिर हुन्थ्यो उल्लदो
पनि सेती नदिकै पानी पिउनु पर्ने बाध्यताले र
दुर्गन्धि देख्दा मन खडकी रहन्थ्यो, भने
सधै पहिलो ऐजेन्डा खानेपानी राख्दा राख्दै
परियोजनाले गर्दा खुसिले स्वास फेर्न पाईएको
अध्यक्ष दमन बहादुर भण्डारीले बताए
समस्या थियो । नत विद्यालयको लागी छुटै
थिएन । धेरै प्रयास गरेर सेती नदीपारी थलारा
नं.९ मुहानको सम्झौता गरियो बनाइदिने
बाट पनि समस्याको समाधान भएन आखिरमा
जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले करिब १०
योजना बनाइ दिएर यस विद्यालयको सबै धारा
प्रयाप्त मात्रामा पानीको व्यवस्था भएको छ ।
घण्टा पानी आइरहेको छ, सुरक्षित पानीको

व्यवस्था सँग परियोजनाको सहयोग तथा सहजीकरण विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता योजना बनाएर बाल
क्लबलाई मार्फत पूर्ण सरसफाई तिर उन्मुख भएको छ । भने लामो समय पछिको समस्या टरेपछि विद्यार्थि र शिक्षक
कर्मचारीहरुमा खुसियाली छाएको छ । र विद्यालय पूर्ण सरसफाई तिर अघि बढिरहेको छ ।

भेष राज पाध्या , गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत

@= k/Lof]hgf lgdf{0f sfo{ k|ult b]v]/ ;d'bfo
xlif{t.

थुपै विकासका प्रचुल सम्भावना बोकेको एक दुर्गम हिमाली जिल्ला बझाङ नेपालको राजधानी बाट धेरै टाढाका साथै
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्ला मध्यको बझाङ एक हो। भौगोलिक विकटता संगै विकास क्रममा पछाडि परेको जिल्ला हो
। यस जिल्लामा नेपालको संविधान २०७२ गणत्रान्त्रिक मुलुकको संघियतामा दुई नगरपालिका सहित १० वटा गाउँपालिका गरी
जम्मा १२ स्थानिय तह रहेका छन्। आफ्नै छुट्टै विशेस्ता रहेको बझाङ जिल्ला विभिन्न जातजाती, भेष भुसा रहन सहन,
चालचलन धर्मसंस्कृति तथा परम्परागत कला कौशलले भरीपुर्ण एक धार्मिक सहिसुणता कायम रहेको यस जिल्लाका अधिकांस
मानिसहरु,गरिवि,व्यरोजगार,अशिक्षाको रेखा मुनी छन्। जसको फलस्वरुप विश्व दुर्त गतिमा विकास भैरहेको बेला यहा भने के
खाउं र के लाउं को संकटले क्षेत विछेद भएका मनहरु हाम्रो समाजमा सर्वत्र भेटिन्छन यसै क्रममा बझाङ जिल्लाको
छबिसपाथिभेरा गाउँपालीका भित्रका समुदायका विभिन्न किसिमका (खानेपानी,सिचाइ शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सरसफाई,
जिविकोपार्जनमा थुपै समस्या मात्र भैलिरहेका यस क्षेत्रका जनता लाई दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरी आफ्नै
मेहनतको यात्रामा अघि बढि एउटा समृद्ध जिल्ला, गाउँपालीका बनाउन र दिगो विकासको रणनीतिक योजनाका आधारमा
जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सेवासुविधा दिई आर्थिक समृद्ध गाउँपालीका बनाउने उदेश्यले (खानेपानी,सिचाइ,उर्जा
शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सरसफाई, जिविकोपार्जनमा सुधार र भौतिक पुर्वाधार) क्षेत्रमा हातेमालो गर्दै कार्य थालनी गर्न यस
छबिसपाथिभेरा गाउँपालीका/ ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको आर्थिक सहयोग र सामाजिक तथा
प्राविधिक विकास सेवा समुहको प्राविधिक सहजिकरणमा लागु भई स्थानिय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गराई ग्रामिण
जनताको दिगो विकासका साथ साथै घरायसी स्तरमा व्यक्तिको आनिबानीमा सुधार कृयाकलापलाई अगाडी सारेको छ ।
स्थानिय स्तरमा भैरहेका भौतिक विकासका संरचनाहरु परम्परागत रुपमा जरो गडिएका कुसंस्कारको अन्ते गर्नालागी निरन्तर
कार्यक्रमहरु अगाडि बढाई रहेको छ ।

जब ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका समुदायको जिवन स्थरमा सुधार ल्याई ,गरीबी
न्युनीकरणमा टेवा पुर्‍याई ,स्वाच्छ, सफा खानेपानीको पहुच पुर्‍याउने

उदेश्यले जह्र खानेपानीको टटकार समस्या भैलका कुलो र नाउलाको दुषित पानी खादै आएका छबिसपाथिभेरा गा पा ३ को बस्तीमा देउवाभ्र वि खानेपानी तथा सरसफाई योजना सुरु हुन थाल्यो। यो बस्तीका माल्छेले कुलो, नाउलो र खोलाको पानी पुखौ देखि खादै आएका स्थानीय विरेन्द्र धामीले जनाए अन्य संघ संस्थाले खानेपानी बनाएतापनी पनी ३४ महीना नहुदै संरचना भत्कीने पाइप काटने योजना प्रति अपनत्व नहुदा पानी खान नपाएको बताए ।

गाउँपालिका र ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा कुल लागत रु७१७५५६८ एकहत्तर लाख



पचहत्तर हजार पाँच सय अठसठठी मा उपभोक्ताको जनसम्मदान र नगद रु २५७६२५० मा ७८ निजि धारा १ विद्यालय धारा २ सार्वजनिक धारा गरेर जम्मा ८१ धारा निर्माण कार्य थालनी गर्नु थालेपछी स्थानिय समुदाय र्हीषित भएपरीयाजनाको नियम अनुसार जह्र खानेपानीको टटकार समस्या भैलका

बस्तीमा १ घर १ च्यागं सहीतको निजि धारा निर्माण, विभिन्न संरचना निर्माण भई मख्य पाईप लाईन मुहानदेखि ४४७४



मिटर लम्बाई र साखा ५०७१ मिटर पाईप लाइनपनी ९० से,मी गहीरो खोदान गरी घर घरमा धारामा पानी खसेछी समुदायले यसरी धारामा पानी खस्छभनी कल्पना पनी गरेका थिएनौ हाम्रा लागि ग्रामिण जलस्रोत परीयोजना भगवान बनी आए भनी योजनाका अध्यक्ष धन ब धामीले भने अबत समयको पनी बचत हुनेभयो खेर गएको पानीको समुचित पयोगहुने

देखेर अब हामी धीत मरुन्जेल पानी खानपाउने दुक्क हुदै समुदाय र्हीषित हुन थाले। उपभोक्ताले खानेपानी योजना मर्मत सम्भार कोष पनी बनाएका छन उक्त कोष लालिगुराउस सहकारीमा खोलेको छन अहिले सम्म १५४००० मर्मत सम्भार कोषमा रहेको प्रत्येक महिना प्रति मिटर इउनिटको २० रुपैया उठाई १ जना मर्मत सम्भार हेरालो मासिक ४००० पारिस्रमिक दिएर छनोट गरेका छन । पानी बोकेर खाने दुखका दीन गए । अब पुरानो पिउने पानीको दुख नदोहोरीयोस भनेर योजना प्रति अपनत्व र माया समुदायमा देखिएको छ सायद पहिले दुख भोगेर हो। मुहानदेखि मुखसम्म सफा स्वच्छ, पानी खान पाउदा समदाय सबै मिलेर यि हाम्रा सम्पति हुन यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा हाम्रो काधमा छ जा सम्म पानी छ तब सम्म भविस्य र जिवन छ भनि लागि परेका छन ।

यहा करिब ७८ घरदुरीका ५६२ जनसंख्याले शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता १ वटा विद्यालयमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा हात धुने बानीको विकास मैनावारी स्वच्छता ,बालमैत्री ,अपागमैत्री सौचालय निर्माण सेनीटेसन प्याड उपलब्धता भेन्डीगं मेसिन जडान खुला दिशा मुक्त क्षेत्र पूर्ण सरसफाई टोल सुनिश्चता,नमुना घर छनोट त्यस्तै वातावरणीय सरसफाईमा जोड स्थानीय स्रोत साधनहरुको सुमिचित रुपमा प्रयोग ,सुधारीएको चुलोको जडान प्रयोग,गोठमल ब्यावस्थापन ,घरबारी ब्यावस्थापन, महिला ससक्तिकरणका कार्यक्रमहरु तथा आर्थिक पार्दसिकतामा समुदाय सित छलफल गरी आनी बानीमा परीर्वतन आएको देखेर सारै नै समुदाय र्हीषित हुदै आगमी दीनमा यो परीयोजनाले थप कार्य गरुन भन्ने पनी अपक्षा राखेका छन।

g/ axfb'/ af]x/f , ;a O{lGhlgo/ 5la;kflye]/f ufpFkfnLsf aemf .

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

क्र.सं.	माध्यम	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	विद्यालयमा मेसिनबाट सेन्टिरी प्याड उपलब्ध
२	बुलेटिन	परियोजनाले गरेका सम्पूर्ण गतिविधि, सफलताका कथा र घटना अध्ययनहरु
३	रेडियो	परियोजनासंग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता, कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना तथा समाचार प्रसारण, रेडियो छविसपाथिभेरा सेरोफेरो कार्यक्रम
४	सामाजिक सञ्जाल	गाउँपालिकामा परियोजनाले गरेका गतिविधिको प्रसारण
५	प्रदर्शनी	आलु चिप्स तथा दालमोट उत्पादनको प्रदर्शनी, कृषि मेला प्रदर्शनी
६	दृष्य सामग्रीहरु	योजना बोर्डहरु, व्यानर तथा फ्ल्याक्सहरु, योजनामा भित्तेलेखन, होडिगबोर्ड
७	अन्य सूचना सञ्चार सामग्रीहरु	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालनको सुचना तथा समाचार



अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	भेष राज पाध्या	गाउँपालिका सहयोग इकाई	गाउँपालिकाजलस्रोतअधि कृत	२०७५।०५।११
२	हेम बहादुर प्रजा	गाउँपालिका सहयोग इकाई	प्राविधिकसहजकर्ता	२०७५।०८।०१
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
१.	नारायण प्रसाद उपाध्याय	GSTDS Bajhang	फिल्ड संयोजक	२०७५।०९।१६
४.	नर बहादुर बोहरा	GSTDS Bajhang	सब ईन्जिनियर	२०७५।०९।१६
५.	गगन बहादुर धामी	GSTDS Bajhang	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	२०७५।०९।१६
६.	बसन्ती भण्डारी	GSTDS Bajhang	सरसफाई स्वच्छता प्रवर्द्धक	२०७५।०९।१६
७.	सुनिता बुढा	GSTDS Bajhang	सरसफाई स्वच्छता प्रवर्द्धक	२०७५।०९।१६
८.	दल बहादुर कठायत	GSTDS Bajhang	जलस्रोत प्राविधिक	२०७५।०९।१६
९.	सुवास बहादुर धामी	GSTDS Bajhang	जलस्रोत प्राविधिक	२०७५।०९।१६
१०.	सरोजा कठायत	छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका	स्थानीय स्रोत व्यक्ति	२०७५।१०।०१
११.	ईश्वरी सोती	छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका	स्थानीय स्रोत व्यक्ति	२०७५।१०।०१
१२.	विरेन्द्र बहादुर सिंह	छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका	सरसफाई सहजकर्ता	२०७५।१०।०१
१३.	सारदा कठायत	छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका	सरसफाई सहजकर्ता	२०७५।१०।०१
१४.	कृष्णा कुमारी रताला जोशी	छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका	सरसफाई सहजकर्ता	२०७६।११।०१
१५.	दिव्यश्वरी शर्मा	सरसफाई सहजकर्ता	सरसफाई सहजकर्ता	२०७६।०१।०१